

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4438523
Aanvraagnaam	Egelantiersgracht 2. Prinsengracht 108
Uw referentiecode	5968-S19
Ingediend op	24-05-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Grondwateronttrekking als gevolg van 0,40 m ontgraven tbv nieuwe kelder icm funderingsherstel
Opmerking	bemaling middels drain en klokpomp Lozing op huisaansluiting pand (intern) Gezien gws stand kan het zijn dat er zelfd niet bemalen behoefd te worden (op de grens)
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	1015RL
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Egelantiersgracht
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Dit pand heeft 2 adressen(=zelfde pand) Prinsengracht 108 1015 PL Amsterdam

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	grond ontgraven 0,40 m tbv nieuwe kelder / funderingsherstel welke uitgevoerd wordt door Nico de Bondt Nico de Bondt is hoofdaannmer.
----------------------------------	--

Formulierversie
2019.01

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of
grondsanering

1 Algemene gegevens

- Gaat het om een wijziging van een eerdere melding? ☐ Ja ☒ Nee
- Wat is de geplande begindatum van deze activiteit? 29-05-2019
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum. Afhankelijk voortgang grondwerk
- Wat is de geplande einddatum van deze activiteit? 28-06-2019
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum. grondwerk gereed week 8 juni waarna bouw nieuwe vloer
- Welke activiteit wilt u uitvoeren? ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem ☒ Onttrekken van grondwater ☐ Infiltreren van water
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast? ☐ Ja ☒ Nee

2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken? ☐ Drinkwater voor mensen ☐ Drinkwater voor vee ☐ Industriële onttrekking ☐ Bronbemaling ☒ Bouwputbemaling ☒ Bodemsanering ☐ Grondwatersanering ☐ Beregening/gietwater/bevloeiing ☐ Open bodemenergiesysteem ☐ Anders
- In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven. ☒ m3 ☐ l
- Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid? 3
- Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal? 72
- Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand? 2190

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per kwartaal?

2304

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per jaar?

2304

Hoeveel m3 water wilt u in totaal
maximaal onttrekken?

2304

Op welke manier voert u het
onttrokken grondwater af dat niet
wordt verbruikt?

- ☐ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Lozen in een vuilwaterriool
- ☒ Lozen in een schoonwaterriool
- ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
- ☐ Lozen op de bodem
- ☐ Anders

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Tabellen

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Overzicht onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Bestaand	8	1	-190	-198

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-156	-164	3	5	120769	487785

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
nieuwe_aanlegdiepte-_datum_6_mrt_2019_.pdf	nieuwe aanlegdiepte datum 6 mrt 2019.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2019-05-24	In behandeling
egdiepte_fundering_-_Prinsengracht_108_.pdf	Onderzoeken aanlegdiepte fundering Prinsengracht 108.pdf	Anders	2019-05-24	In behandeling
tekening_bouwkundig_.pdf	tekening bouwkundig.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2019-05-24	In behandeling
Verkennd_bodemond-erzoek_.pdf	Verkennd bodemonderzoek-.pdf	Gegevens melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken	2019-05-24	In behandeling