

Overzicht koelinstallaties CFK, HCFC en/of HFK DOC Kaas Alteveerstraat

Locatie	Installatie	Koudemiddel	Aantal KG	Type koudemiddel	Maatregel	Type	Logboek (Ja/Nee)
Kaasmakerij	Airco MCC 1 Kaasmakerij	R32	1.15	HFK		Single-split AC	Nee
Kaasmakerij	Kantoor productieleiding km	R32	0.7	HFK		Single-split AC	Nee
Kaasmakerij	Airco bedieningsruimte KM	R410A	5	HFK		Single-split AC	Ja
Kaasmakerij	Airco MCC 2 Kaasmakerij	R410A	5	HFK		Single-split AC	Ja
Kantoren	Airco 1e verdieping oude woning	R22	0	HCFC	Geen	Multi-split AC	Nee
Kantoren	Kantoor JenS klein	R32	0.76	HFK		Single-split AC	Nee
Kantoren	Kantoor Jens Groot	R32	1.15	HFK		Single-split AC	Nee
Kantoren	TD kantoren Storingsmonteur/Process	R32	0.7	HFK		Single-split AC	Nee
Kantoren	Airco serverruimte kantoor en keuken	R410A	1.5	HFK		Single-split AC	Nee
Lab gebouw	RMO monster cel	R134a	2.8	HFK	Is omgebouwd naar R134a	Koelinstallatie	Nee
Lab gebouw	Airco kleedruimte lab 1e verdieping	R22	0	HCFC	Geen	Single-split AC	Nee
Lab gebouw	Airco kantine externen	R32	0.7	HFK		Multi-split AC	Nee
Lab gebouw	Airco kantine externen	R32	0.7	HFK		Multi-split AC	Nee
Lab gebouw	Kantoor productieleiding en vergaderzaaltje	R32	1.12	HFK		Multi-split AC	Nee
Lab gebouw	Luchtbehandelingskast Laboratorium	R407C	10	HFK	Geen	Koelinstallatie	Ja
Lab gebouw	Vergaderzaal bruin	R410A	1.2	HFK	Is vervangen	Single-split AC	Nee
Pakhuis	Pekelbadkoeling	R134a	120.5	HFK	Vervanging/retrofit naar R134a uitgevoerd eind december 2014	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Grote koelcel	R22	25	HCFC	Bij uitval noodkoeling regelen	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Reserveruimte / Voorstook	R22	120	HCFC	Pakket met critical spare t.b.v. retrofit bestellen. Bij uitval retrofit binnen een week	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Gangpadkoeling	R22	110	HCFC	Pakket met critical spare t.b.v. retrofit bestellen. Bij uitval retrofit binnen een week	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Foliekoelcel 1a klein	R22	43	HCFC	Pakket met critical spare t.b.v. retrofit bestellen. Bij uitval retrofit binnen een week	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Foliekoelcel 1b groot	R22	104	HCFC	Pakket met critical spare t.b.v. retrofit bestellen. Bij uitval retrofit binnen een week	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Foliekoelcel 2	R22	43	HCFC	Pakket met critical spare t.b.v. retrofit bestellen. Bij uitval retrofit binnen een week	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Foliekoelcel 3 / Stookruimte	R22	100	HCFC	Pakket met critical spare t.b.v. retrofit bestellen. Bij uitval retrofit binnen een week	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Nieuwe venterskoelcel	R22	7	HCFC	Geen	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Kantoor productieleiding ph	R32	0.7	HFK		Single-split AC	Nee
Pakhuis	Airco in MCC pakhuis	R32	1.4	HFK		Single-split AC	Nee
Pakhuis	Kantoor operator	R32	0.5	HFK		Single-split AC	Nee
Pakhuis	Grote koelcel	R407F	20	HFK	Installatie is omgebouwd naar R407	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Airco Multivacuimte	R410A	1	HFK		Single-split AC	Nee
Pakhuis	Natuuropslag 1	R449A	300	HFK/HFO	Retrofit naar R449 is uitgevoerd	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Natuuropslag 2	R507	250	HFK	Retrofit naar R507 is uitgevoerd	Koelinstallatie	Ja
Pakhuis	Natuuropslag 3	R507	150	HFK	Retrofit naar R507 is uitgevoerd	Koelinstallatie	Ja
Poedermakerij	Airco MCC RO-PO	R410A	2.5	HFK		Single-split AC	Nee
Poedermakerij	Mcc ruimte 1, 2 en MVR	R449A	13.2	HFK/HFO	Installatie is vervangen	Koelinstallatie	Ja
Technische Dienst	Airco kantoor Technische Dienst	R410a	1.2	HFK		Multi-split AC	Nee
Technische Dienst	Airco kantoor Technische Dienst	R410a	1.2	HFK		Multi-split AC	Nee
Technische Dienst	Airco kantoor Technische Dienst	R410a	1.2	HFK		Multi-split AC	Nee
Voorfabriek	MCC Voorfabriek	R22	3.1	HCFC	Bij uitval noodkoeling regelen	Single-split AC	Ja
Voorfabriek	Airco bedieningsruimte VF	R32	0.77	HFK		Single-split AC	Nee
Voorfabriek	Airco kantoor naast bedieningsruimte VF	R32	0.7	HFK		Single-split AC	Nee