



Addendum Evaluatierapport

Project > Meppel, 'Het Vledder'
Projectnummer > 2021-0725
Onderwerp > Addendum op evaluatierapport
Datum > 15 november 2022

> Rob Fieten

Senior Projectleider Bodem
r.fieten@lycens.nl
M 06 16 00 74 99

Geachte heer Fossen,

Naar aanleiding van uw informatieverzoek d.d. 20 oktober 2022 ontvangt u hierbij de gevraagde informatie ten aanzien van de werkzaamheden in de leeflaagconstructie ter plaatse van de saneringslocatie aan 'Het Vledder' te Meppel.

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik een en ander nagekeken. Op het moment dat wij op locatie zijn gekomen voor de start van het aanbrengen van de boorpalen hebben wij geconstateerd dat inderdaad in de leeflaag was gegraven. Ter plaatse van het appartementencomplex niet zo heel diep, maximaal 0,5 meter en ter plaatse van de grondgebonden woningen dieper. Hier betrof de ontgravingsdiepte circa 0,8 m-mv. In deze ontgravingen was enkel vulzand aanwezig en waren geen waarnemingen gedaan die op de aanwezigheid of doorbreking van de aanwezige signaleringslaag duiden (stukken doek of folie).

Aangezien het Deelsaneringsplan enkel betrekking heeft op die werkzaamheden die dieper dan 1 m-mv plaatsvinden (zoals weergegeven op pagina 9 : mail van RUD, d.d. 12 mei 2020) en in hfd 5.1, pagina 12 van het Deelsaneringsplan staat beschreven, namelijk:

- het aanbrengen van de boorpalen (5.2) en
- mogelijk het aanbrengen van de bronnering voor de aan te brengen liftput (5.3)

heeft het informatieverzoek geen betrekking op de uitgevoerde en geëvalueerde saneringswerkzaamheden.

Om toch een volledig beeld te krijgen van de uitgevoerde werkzaamheden binnen de leeflaagconstructie is derhalve navraag gedaan bij de civieltechnisch aannemer omtrent deze werkzaamheden.

Door de civieltechnisch aannemer is aangegeven dat zij inderdaad graafwerkzaamheden in de leeflaag hebben uitgevoerd en dat de vrijkomende grond op het terrein tijdelijk in depot is gezet. Na voltooiing van de bouwkundige werkzaamheden (fundaties) is betreffende grond ter plaatse van de fundaties weer toegepast. Aan ons is aangegeven dat er geen grond vanuit de leeflaagconstructie van de locatie is afgevoerd.



Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Rob Fieten
Senior Projectleider Bodem
Lycens B.V.