



2\* spoelwater  
melk install.  
Muur oem.  
druk rioel.

RINVOOL  
AANTAL GESTALDE DIEREN EN SOORT.  
A. STENEN GEBOUW 10 ST. JONGVEE  
B. STENEN GEBOUW 150 ST. MESTVARKENS  
C. HOUTEN VEE SCHUUR 50 ST. MELK VEE,  
D. VEE SCHUUR, STEEN EN HOUT,  
11 KOEÏEN,

F. MESTOPSLAG 100 M<sup>2</sup> VASTE MEST.  
3 poelplaats.  
gasmeter in kelder onder gebouw A.  
regeneratatie, naast gebouw C. 15 PK.  
ventilator in gebouw B en C. 0,8pk is 2,4 pk.  
hagedraksput in garage. 3,3 pk.  
koel motor in gebouw C. 0,8 pk.  
vacuum pomp in gebouw C. 0,5 pk.  
teapparaat in garage. 0,8 pk.  
water pomp in gebouw C. 0,8 pk.  
totaal 22,8 pk.  
1200L drinkwater in bak. 1x geb. D.

voeder silo bij gebouw C. 4,5 ton.  
Polyester  
voedersilo bij gebouw B. 6 ton.  
Polyester  
voedersilo in gebouw D. 2 ton.  
hout  
Paeder bluser in geb. A en D.

	MUREN	DAK	VLOEREN
A. WOONHUIS	steen	pannen,riet	beton, hout
B. SCHUUR	steen	pannen	beton
C. STAL	steen/hout	pannen	beton
D. MELKSTAL	steen	abc platen	beton
F. MACHIEBERGING	beton/hout	a.b.l. platen	beton

aanneemt bij Raad van Burgemeester  
en Wethouders der gemeente Vlieland  
van 20 JUNI 1984 nr. V.22.03  
Pn

PLATTEGROND VAN DE OPSTALLEN VAN  
HET MELKVEE- EN VARKENSMEST BEDRIJF  
VAN DEN HEER H. GARRITSSEN.  
VIERAKKERSE STRAAT NR. 16

SCHAA L 1:100 GEW. 14  
GET. 25. 11 '82  
J. SELWEG & VIERAKKER