

Nazorg Geluidswal Drachtstervaart

Addendum bij EINDINSPECTIERAPPORT van 10-09-2024




23 december 2024

Addendum


bij Eindinspectierapport Nazorg Noordelijke geluidswal Drachtstervaart

Betreft Eindinspectie Nazorglocatie Noordelijke geluidswal Drachtstervaart


Opdrachtgever: opsteller addendum eindinspectie:

Gemeente Smallingerland
Postbus 10.000 | 9200 HA DRACHTEN
Contactpersoon: 

Bevoegd gezag:

Provincie Fryslân
Postbus 20.120 | 8900 HM LEEUWARDEN
Contactpersoon: 

Uitvoering monitoring en opstellen eindinspectieverslag:

Enviso Ingenieursbureau
Postbus 332 | 9200 AH DRACHTEN
Contactpersoon: 

Datum inspectie: 10 september 2024
Locatie: Noordelijke geluidswal Drachtstervaart
Adres: Tussendiepen, Drachten.

Aanwezig:  - Provincie Fryslân
- Enviso Ingenieursbureau
- Gemeente Smallingerland

Kenmerk: 02294004 - Provincie Fryslân
Zaaknummer: 2024-037282 - Gemeente Smallingerland
Projectnummer: ENo5651 - Enviso Ingenieursbureau

Drachten, 23 december 2024

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	VOORBEREIDING EN UITVOERING	3
3.	RESULTATEN EINDINSPECTIE.....	3
	BIJLAGEN	4
	Bijlage 1. Bevindingen eindinspectie	5
	Bijlage 2. Foto's eindinspectie	7

1. INLEIDING

In verband met overdracht van de nazorg van de Noordelijke geluidswal Drachtstervaart, van de gemeente Smallingerland naar provincie Fryslân, heeft op 5 oktober 2022 voorlopige eindinspectie plaatsgevonden. Deze inspectie uitgevoerd om de stand van zaken van de verschillende voorzieningen op de geluidswal vast te leggen.

Om het nazorgplan definitief vast te kunnen stellen is op 10 september 2024 een eindinspectie uitgevoerd. In dit rapport (addendum) zijn de bevindingen van deze eindinspectie opgenomen.

2. VOORBEREIDING EN UITVOERING

De geluidswal is op 10 september 2024 definitief geïnspecteerd door vertegenwoordigers van de volgende partijen:

- Provincie Fryslân geïnspecteerd - [REDACTED] J,
- Enviso Ingenieursbureau - [REDACTED] J,
- Gemeente Smallingerland - [REDACTED] J.

De inspectie heeft zich gericht op de beoordeling van alle voorzieningen die in het kader van de eindafwerking en nazorg aanwezig zijn. Dit betreft de visuele beoordeling van het monitoringsystemen, de drainagesystemen, het hemelwaterafvoersysteem, de deklaag en algehele staat van onderhoud van de geluidswal waaronder de aanwezige zwaluwwand en vleermuisbunker.

Daarbij is specifiek aandacht besteed aan opvolging van de geconstateerde gebreken uit de inspectie van 5 oktober 2022

3. RESULTATEN EINDINSPECTIE

De resultaten van de eindinspectie van 10 september 2024 zijn weergegeven in bijlage 1. De foto's die tijdens de inspectie zijn opgenomen, zijn weergegeven in bijlage 2.

Bij de inspectie is geconstateerd dat de werking van het monitoringssysteem, de hemelwaterafvoer voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

De tijdens de eindinspectie geconstateerde aandachtspunten zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2. De geconstateerde punten zijn ten aanzien van (de begroeiing van) het raster zijn hersteld.

Bij de inspectie van de overige voorzieningen (zwaluwwand en vleermuisbunker) zijn geen bijzonderheden zijn waargenomen:

- Goed toegankelijk en te inspecteren;
- Goede staat van onderhoud;
- Voldoende werking.

BIJLAGEN


Bijlage 1. Bevindingen eindinspectie

INSPECTIEFORMULIER

Inspectie: Geluidswal Drachtstervaart

Betreft: Eindinspectie voor overdracht aan provincie Fryslân

Datum inspectie: 10 september 2024

Aanwezig:  (Provincie Fryslân),
 (Ingenieursbureau Enviso)
 Gemeente Smallingerland),

Inspectie controledrainage/controleputten

Voor de locaties wordt verwezen naar het Eindinspectierapport d.d. 13 maart 2024, bijlage 2, tekening 400454-S1

Geïnspecteerd: Ja, putten zijn gemarkeerd met perkoenpalen
Bijzonderheden/waarnemingen: Aan de noordzijde waren alle putten voorzien van sloten.
Beschadigde afdekplaat aan de zuidzijde is vervangen.
Actie: Geen
Gereed: Ja

Inspectie percolaatdrainage/percolaatputten

Voor de locaties wordt verwezen naar het Eindinspectierapport d.d. 13 maart 2024, bijlage 2, tekening 400454-S1

Geïnspecteerd: Ja, putten zijn gemarkeerd met perkoenpalen
Bijzonderheden/waarnemingen: Geen
Actie: Geen
Opm.: Bij onderhoud aan drainage op 24-10-2024 is enige roestvorming en lichte slijtage in put 2 waargenomen.

Inspectie hemelwaterafvoer

Voor de locaties wordt verwezen naar het Eindinspectierapport d.d. 13 maart 2024, bijlage 2, tekening 400454-S1

Geïnspecteerd: Ja, putten zijn gemarkeerd met perkoenpalen
Bijzonderheden/waarnemingen: Geen
Actie: Geen

Inspectie monitoringspeilbuizen

Voor de locaties wordt verwezen naar het Eindinspectierapport d.d. 13 maart 2024, bijlage 2, tekening 400454-S1

Geïnspecteerd: Ja
Bijzonderheden/waarnemingen: Geen
Actie: Geen

Inspectie gasdoorvoeren

Voor de locaties wordt verwezen naar het Eindinspectierapport d.d. 13 maart 2024, bijlage 2, tekening 400454-S1, peilbuis met nummer en filterstelling

Geïnspecteerd: Nee. Jaarlijks vindt door een gespecialiseerd bedrijf een gasmeting plaatst bij de doorvoeren boven op de wal.
Bijzonderheden/waarnemingen: Tijdens de gasmeting zijn geen bijzonderheden/onvolkomenheden waargenomen.
Actie: Geen

Inspectie overige voorzieningen

Omschrijving: Zwaluwwand
Geïnspecteerd: Ja
Bijzonderheden/waarnemingen: geen
Actie: contact vogelwacht over jaarlijks leeghalen/vullen nestgaten (door Vogelwacht)

Omschrijving: Vleermuisbunker
Geïnspecteerd: Ja
Bijzonderheden/waarnemingen: geen
Actie: geen – mogelijk onderzoek naar gebruik bunker door vleermuizen (jaarrond)

Omschrijving: Hekwerk
Geïnspecteerd: Ja
Bijzonderheden/waarnemingen: Het hekwerk naast de ingang aan de noordwestzijde is beschadigd. Aan de noordzijde van de geluidswal bevindt zich plaatselijk begroeiing langs het hekwerk. Een deel van het hekwerk naast de ingang aan de noordoostzijde van de geluidwal is verwijderd.
Actie: Hekwerk noordwest: is gerepareerd (bijlage 2)
Begroeiing noordzijde: is verwijderd (bijlage 2)
Het hekwerk noordoost: is hersteld (bijlage 2)

Omschrijving: Onderhoudspad - zuidzijde
Geïnspecteerd: Ja
Bijzonderheden/waarnemingen: Geen
Actie: Geen

Bijlage 2. Foto's eindinspectie



Inspectieput zuidzijde, voorzien van nieuwe afdekplaat



Zwaluwwand



Vleermuisbunker



Hek noordwestzijde (beschadigd)



Hek noordwestzijde (hersteld)



Hek noordzijde, met begroeiing



Hek noordzijde, begroeiing verwijderd



Hek noordoostzijde, deel van hek verwijderd



Hek noordoostzijde, hek hersteld

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen