

project: 233839

datum: 21-11-2023

		Hoeveel- heid	eenheid	d=	transport	totaal transport beweg.	afstand in km/ vracht	totaal km
Onderdeel								
Sloop	gevelbekleding	20	m3		1 x 20m3	1 st	6	30 km
	Rest	1,5	m3		1 x 6m3	1 st	6	6 km
Nieuwbouw								
	Grondafvoer	3300	m3		160 x 24m3	160 st	10	160 km
	Beton fundatie	1860	m3		206 x9 m3	206 st	5	1010 km
	Staalconstructie	546139	kg		28x 20 ton	28 st	20	560 km
	Metselwerk	470	m2		1 x 20 m3	1 st	60	60 km
	Overheaddeuren	2	st		1x 20	1 st	50	50 km
	Systeemvloeren	1850	m2	0,25	23x 20m3	23 st	50	1150 km
	Buitengevel sandwich panelen	4160	m2	0,2	42 x 20m3	42st	75	3150 km
	Isolatiepanelen binnenwanden	3944	m2	0,15	30 x 20m3	30 st	75	2250 km
	Roldeuren binnen	6	st		1 x 20m3	1 st	80	80 km
	Binnenloopdeuren	14	st		1 x 20 m3	1 st	50	50 km
	Dakplaten + isolatie+bedekking	2799	m2		28 x 20 m3	28 st	50	1400 km
	Trappen	10	st		2 x 20 m3	2 st	50	100 km
	Tegelwerk	650	m2		1 x 20 m3	1 st	35	35 km
	Sprinkler installaties	4736	m2		1 x 20 m3	1 st	75	75 km
	Inzet personeels vervoer					620 x	20	12400 km
	Kraaninzet (elektra of hybride)					30 wk	20	1200 uur
Transport / etmaal								
	Zwaar					3x		
	Bestelbus					2x		
	Middel					1x		