

Uitgangspunten Aerius aanlegfase

| Activiteit | Materieel | | Bouwjaar | Vermogen (kW) | (Gebruiks)duur voertuigen & bouwfase (uur) | Verbruik (liter per uur) | Verbruik totaal (liter) | Verbruik Ad Blue (bij SCR) | Transportbewegingen naar bouw |
|--|-----------------|---------------------------------|----------|---------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Slopen | | | | | | | | | |
| Slopen | Rupskraan groot | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2006 | 100 | 36,01 | 10,99 | 395,72 | | 10 |
| In depot zetten | Trekker | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2008 | 100 | 21,87 | 10,78 | 235,81 | | 6 |
| Egaliseren | Shovel groot | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2003 | 100 | 9,72 | 11,31 | 109,96 | | 4 |
| Aanvullen | Shovel groot | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2003 | 100 | 11,81 | 11,31 | 133,62 | | 4 |
| Grondwerk bouwplaats incl inrichten | | | | | | | | | |
| Ontgraven bouwput | Rupskraan groot | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2006 | 100 | 25,00 | 10,99 | 274,75 | | 8 |
| In depot zetten | Trekker | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2008 | 100 | 21,87 | 10,78 | 235,81 | | 6 |
| Egaliseren | Shovel groot | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2003 | 100 | 9,72 | 11,31 | 109,96 | | 4 |
| Aanvullen | Shovel groot | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2003 | 100 | 11,81 | 11,31 | 133,62 | | 4 |
| Kelder, fundering en vloeren | | | | | | | | | |
| Keldervloer | Betonpomp | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 200 | 11,67 | 20,6 | 240,33 | | 4 |
| Kelderwanden | Betonpomp | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 200 | 19,44 | 20,6 | 400,55 | | 6 |
| BG vloer | Betonpomp | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 200 | 11,67 | 20,6 | 240,33 | | 4 |
| Lossen betonmortel | Betonmixer | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 200 | 41,18 | 20,6 | 848,22 | | 200 |
| Staalconstructie | | | | | | | | | |
| Skelet plaatsen | (Mobiele) kraan | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 100 | 36,01 | 10,58 | 380,96 | | 10 |
| Gordingen leggen | (Mobiele) kraan | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 100 | 30,70 | 10,58 | 324,82 | | 8 |
| Lossen staalconstructie&gordingen | Vrachtwagen | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2012 | 200 | 8,10 | 20,2 | 163,65 | | 14 |
| Gevels | | | | | | | | | |
| Zijgevels plaatsen | (Mobiele) kraan | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 100 | 4,15 | 10,58 | 43,91 | | 2 |
| Topgevels plaatsen | (Mobiele) kraan | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 100 | 3,29 | 10,58 | 34,77 | | 2 |
| Dak | | | | | | | | | |
| Sandwichdakplaten monteren | (Mobiele) kraan | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 100 | 2,98 | 10,58 | 31,51 | | 2 |
| Verhardingen | | | | | | | | | |
| Aanbrengen verharding | Shovel klein | <input type="checkbox"/> AdBlue | 2010 | 100 | 26,25 | 10,58 | 277,76 | | 8 |
| Totaal | | | | | | | 4.616,05 | 0,00 | 306 |

Bovenstaande gegevens zijn verwerkt in de Aerius aanlegfaseberekening