

Project **Stappegoor**
 Plaats **Tilburg**
 Datum **27-10-2025**
 Bedrijfssituatie **Ontladen (Warm > Koud)**

Tijd [uur:min]	Datum [dag:maand]	Flow [m³/h]	Koude bron 1					
			Bron [m-bronkop]	Peilfilter 1 Freatisch [m-bk pf]	Peilfilter 2 Bronfilter [m-bk pf]	Stijghoogte- verandering Bron [m]	Stijghoogte- verandering Peilfilter 1 [m]	Stijghoogte- verandering Peilfilter 2 [m]
09:00	27-okt	Rust	-4,42	-3,10	-4,38			
09:50	27-okt	69,5	Start veldproef					
10:00	27-okt	69,5	-8,60	-3,09	-8,58	-4,18	0,01	-4,20
10:10	27-okt	69,5	-8,70	-3,10	-8,67	-4,28	0,00	-4,29
10:20	27-okt	69,5	-8,76	-3,10	-8,74	-4,34	0,00	-4,36
10:30	27-okt	69,5	-8,81	-3,10	-8,80	-4,39	0,00	-4,42
10:40	27-okt	69,5	-8,86	-3,10	-8,85	-4,44	0,00	-4,47
10:50	27-okt	69,5	-8,90	-3,10	-8,88	-4,48	0,00	-4,50
11:00	27-okt	69,5	-8,94	-3,10	-8,92	-4,52	0,00	-4,54
11:30	27-okt	69,5	-8,96	-3,10	-8,94	-4,54	0,00	-4,56
12:15	27-okt	69,5	-8,98	-3,10	-8,97	-4,56	0,00	-4,59
13:00	27-okt	69,5	-9,01	-3,10	-9,01	-4,59	0,00	-4,63
13:30	27-okt	69,5	-9,02	-3,10	-9,01	-4,60	0,00	-4,63
14:15	27-okt	69,5	-9,04	-3,10	-9,02	-4,62	0,00	-4,64
14:30	27-okt	69,5	-9,05	-3,10	-9,02	-4,63	0,00	-4,64
15:00	27-okt	69,5	-9,05	-3,10	-9,02	-4,63	0,00	-4,64
15:30	27-okt	69,5	-9,05	-3,10	-9,02	-4,63	0,00	-4,64
16:00	27-okt	69,5	-9,05	-3,10	-9,02	-4,63	0,00	-4,64

Maximale stijghooteverandering koude bron 1	-4,63	0,01	-4,64
--	--------------	-------------	--------------

Tijd [uur:min]	Datum [dag:maand]	Flow [m³/h]	Koude bron 2					
			Bron [m-bronkop]	Peilfilter 1 Freatisch [m-bk pf]	Peilfilter 2 Bronfilter [m-bk pf]	Stijghoogte- verandering Bron [m]	Stijghoogte- verandering Peilfilter 1 [m]	Stijghoogte- verandering Peilfilter 2 [m]
09:00	27-okt	Rust	-5,13	-3,82	-5,21			
09:50	27-jan	69,5	Start veldproef					
10:00	27-okt	69,5	-9,08	-3,82	-9,20	-3,95	0,00	-3,99
10:10	27-okt	69,5	-9,16	-3,82	-9,27	-4,03	0,00	-4,06
10:20	27-okt	69,5	-9,22	-3,82	-9,30	-4,09	0,00	-4,09
10:30	27-okt	69,5	-9,26	-3,82	-9,33	-4,13	0,00	-4,12
10:40	27-okt	69,5	-9,29	-3,82	-9,36	-4,16	0,00	-4,15
10:50	27-okt	69,5	-9,32	-3,82	-9,38	-4,19	0,00	-4,17
11:00	27-okt	69,5	-9,34	-3,82	-9,39	-4,21	0,00	-4,18
11:30	27-okt	69,5	-9,35	-3,82	-9,41	-4,22	0,00	-4,20
12:15	27-okt	69,5	-9,36	-3,83	-9,42	-4,23	-0,01	-4,21
13:00	27-okt	69,5	-9,38	-3,83	-9,45	-4,25	-0,01	-4,24
13:30	27-okt	69,5	-9,39	-3,83	-9,46	-4,26	-0,01	-4,25
14:15	27-okt	69,5	-9,39	-3,83	-9,47	-4,26	-0,01	-4,26
14:30	27-okt	69,5	-9,40	-3,83	-9,47	-4,27	-0,01	-4,26
15:00	27-okt	69,5	-9,40	-3,83	-9,47	-4,27	-0,01	-4,26
15:30	27-okt	69,5	-9,40	-3,83	-9,47	-4,27	-0,01	-4,26
16:00	27-okt	69,5	-9,40	-3,83	-9,47	-4,27	-0,01	-4,26

Maximale stijghooteverandering koude bron 2	-4,27	-0,01	-4,26
--	--------------	--------------	--------------

Project **Stappegoor**
 Plaats **Tilburg**
 Datum **27-10-2025**
 Bedrijfssituatie **Ontladen (Warm > Koud)**

Tijd [uur:min]	Datum [dag:maand]	Flow [m³/h]	Warme bron 1					
			Bron [m-bronkop]	Peilfilter 1 Freatisch [m-bk pf]	Peilfilter 2 Bronfilter [m-bk pf]	Stijghoogte- verandering Bron [m]	Stijghoogte- verandering Peilfilter 1 [m]	Stijghoogte- verandering Peilfilter 2 [m]
09:00	27-okt	Rust	-4,98	-3,96	-5,17			
09:50	27-okt	69,5	Start veldproef					
10:00	27-okt	69,5	-1,68	-3,98	-1,89	3,30	-0,02	3,28
10:10	27-okt	69,5	-1,58	-3,97	-1,78	3,40	-0,01	3,39
10:20	27-okt	69,5	-1,49	-3,96	-1,68	3,49	0,00	3,49
10:30	27-okt	69,5	-1,40	-3,96	-1,60	3,58	0,00	3,57
10:40	27-okt	69,5	-1,32	-3,96	-1,53	3,66	0,00	3,64
10:50	27-okt	69,5	-1,25	-3,96	-1,45	3,73	0,00	3,72
11:00	27-okt	69,5	-1,21	-3,96	-1,40	3,77	0,00	3,77
11:30	27-okt	69,5	-1,15	-3,96	-1,33	3,83	0,00	3,84
12:15	27-okt	69,5	-1,07	-3,96	-1,27	3,91	0,00	3,90
13:00	27-okt	69,5	-1,02	-3,96	-1,26	3,96	0,00	3,91
13:30	27-okt	69,5	-1,00	-3,96	-1,24	3,98	0,00	3,93
14:15	27-okt	69,5	-0,99	-3,96	-1,23	3,99	0,00	3,94
14:30	27-okt	69,5	-1,00	-3,96	-1,23	3,98	0,00	3,94
15:00	27-okt	69,5	-0,99	-3,96	-1,22	3,99	0,00	3,95
15:30	27-okt	69,5	-0,99	-3,96	-1,23	3,99	0,00	3,94
16:00	27-okt	69,5	-0,99	-3,96	-1,23	3,99	0,00	3,94

Maximale stijghooteverandering warme bron 1	3,99	-0,02	3,94
--	-------------	--------------	-------------

Tijd [uur:min]	Datum [dag:maand]	Flow [m³/h]	Warme bron 2					
			Bron [m-bronkop]	Peilfilter 1 Freatisch [m-bk pf]	Peilfilter 2 Bronfilter [m-bk pf]	Stijghoogte- verandering Bron [m]	Stijghoogte- verandering Peilfilter 1 [m]	Stijghoogte- verandering Peilfilter 2 [m]
09:00	27-okt	Rust	-5,27	-4,08	-5,42			
09:50	27-jan	69,5	Start veldproef					
10:00	27-okt	69,5	-2,42	-4,08	-2,54	2,85	0,00	2,88
10:10	27-okt	69,5	-2,33	-4,08	-2,46	2,94	0,00	2,96
10:20	27-okt	69,5	-2,27	-4,08	-2,41	3,00	0,00	3,01
10:30	27-okt	69,5	-2,22	-4,08	-2,37	3,05	0,00	3,05
10:40	27-okt	69,5	-2,17	-4,08	-2,32	3,10	0,00	3,10
10:50	27-okt	69,5	-2,13	-4,08	-2,27	3,14	0,00	3,15
11:00	27-okt	69,5	-2,11	-4,07	-2,23	3,16	0,01	3,19
11:30	27-okt	69,5	2,07	-4,07	-2,18	7,34	0,01	3,24
12:15	27-okt	69,5	-2,03	-4,07	-2,13	3,24	0,01	3,29
13:00	27-okt	69,5	-1,99	-4,07	-2,12	3,28	0,01	3,30
13:30	27-okt	69,5	-1,97	-4,07	-2,10	3,30	0,01	3,32
14:15	27-okt	69,5	-1,95	-4,08	-2,09	3,32	0,00	3,33
14:30	27-okt	69,5	-1,95	-4,08	-2,08	3,32	0,00	3,34
15:00	27-okt	69,5	-1,94	-4,08	-2,09	3,33	0,00	3,33
15:30	27-okt	69,5	-1,94	-4,08	-2,08	3,33	0,00	3,34
16:00	27-okt	69,5	-1,94	-4,08	-2,08	3,33	0,00	3,34

Maximale stijghooteverandering warme bron 2	3,33	0,01	3,34
--	-------------	-------------	-------------