

Wassenaar, 2 juli 2026

Gegevens bemaling: Wilhelminaplantsoen te Bussum

Toelichting locatie:	Bemaling ybv rioolwerkzaamheden op het Wilhelminaplantsoen te Bussum	
RD-coördinaten:	X: 139742	Y: 476462
Verwacht startdatum bemaling:	3 aug-2026	
Verwachte einddatum bemaling:	12sept 2026	
Fasering werkzaamheden:	-	
Maaiveld	-+1 tot +2,6 mNAP	
Ontgravingsdiepte:	3 tot 4 m – mv	
Type bemaling:	Verticale filters	
h.o.h. afstand filters:	2 meter	
Totale lengte filters (blind + perforatie):	6 meter waarvan circa 1 meter geperforeerd	
Niveau bovenkant perforatie:	5	m - MV
Niveau onderkant perforatie:	6	m - MV
Verwachte debieten:	35	m ³ per uur
	840	m ³ per etmaal
	25.000	m ³ per maand
	40.000	m ³ per kwartaal
	40.000	m ³ per jaar
	40.000	m ³ totaal
Pompcapaciteit:	60 m ³ /uur	
Lozen op:	Riool	
Waterkwaliteit:	Mogelijk veel ijzer, verwachting	
Opmerkingen:	Bemaling plaatsen en bij testen watermonster nemen en laten analyseren. OP basis van analyse wel of geen ontijzering plaatsen en bemaling starten.	