



Afbeelding 3: indicatie aan

Gedurende de fundering Volume: ... ts op trillingen, deformatie en scheurvorming conform 'B22074-PM-PLN02 monitoringsplan'.

Toelichting:
Deel Kromme Nieuwegracht wordt dichtgezet met bigbags op volle breedte van de gracht: Geen vertroebeling en verspreiding NT-specie.

Uitvoeringswijze Tijdelijke situatie en eindsituatie
Eindsituatie: 1+2
Aanwezig sliblaag NT wordt verwijderd door gelijktijdige aanvulling met zand AW. Het aanwezige slib NT wordt tussen de bagbags naar 1 kant opgeduwd (benedenstrooms).
De baggerspecie wordt verwijderd en afgevoerd.
De waterbodem aangevuld met zand (AW) tot leggerdiepte 0,72m-NAP (laagdikte ca. 0,3m).

Tijdelijke situatie 3
Voor plaatsen buispalenwand wordt tijdelijk zand (0,45m) aangebracht tussen 0,72m -NAP en 0,25m-NAP.
Na de werkzaamheden buispalenwand wordt het zand volledig verwijderd tot min. 0,72m-NAP.

Lengte werkvak gracht: 18m
Breedte gracht 6m

Indicaties M3
1: Laagdikte slib: 0,3m = 32m3
2: Laagdikte zand: 0,3m = 32m3
3: Laagdikte zand: 0,45m= 50m3

1: Afvoer
2: Toepassen
3: Tijdelijke toepassen en verwijderen