

BIJLAGE 2

Onderwerp	: Definitief projectplan Waterwet 'Vispasseerbaar maken onderleider Schipbeek-Twentekanaal (gemeente Hof van Twente)'.
Status	: Definitief besluit
Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden	: 6 augustus 2013
Bijlage(n)	: Situatiekaart en ontwerp-tekening vispassage.

Projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten, gelet op art. 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan voor het project 'Vispasseerbaar maken onderleider Schipbeek-Twentekanaal' vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

1. Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

Vispasseerbaar maken onderleider Schipbeek-Twentekanaal.

Als invulling van de Kader Richtlijn Water, wordt de onderleider van de Schipbeek-Twentekanaal vispasseerbaar gemaakt.

Circa 5 kilometer ten noordoosten van Lochem stroomt de Schipbeek via een onderleider onder het Twentekanaal door. De onderleider bestaat uit een drietal kokers met elk hun eigen stuwklep. Dit complex zorgt ervoor dat het winter- en zomerpeil bovenstrooms van de onderleider gehandhaafd kan worden. Het complex is echter niet passeerbaar voor vissen. Door middel van een voorziening in de vispassage (zomer en winter route) wordt het complex vispasseerbaar gemaakt, zodanig dat het huidige winter- en zomerpeil bovenstrooms van de onderleider gehandhaafd kan blijven. De voorziening betreft een serie vistrapbekkens bestaande uit damwandschotten en schanskorven (zie bijlagen voor details).

Waterakkoord Blauwe Knooppunten Rijn en IJssel

In 2008 is tussen het Waterschap en het Rijk een Waterakkoord gesloten over Blauwe knooppunten (aansluiting van regionale watergangen op rijkswatergangen). De afspraken hadden betrekking op het streven naar voorkomen van toename van waterafvoer vanuit het regionale water op het rijkswater en het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de watergangen.

De in dit projectplan beschreven werkzaamheden gelden als invulling van het Waterakkoord.

1.1.1 Voorgenomen wijzigingen

Er is sprake van wijzigingen van een waterstaatswerk. Op bijgevoegde ontwerptekeningen zijn de voorgenomen wijzigingen gevisualiseerd.

Dit projectplan is opgesteld voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

- Aanbrengen een serie vistrapbekkens bestaande uit damwandschotten
- Het aansluiten van de vispassage op de onderleider van Rijkswaterstaat
- Het aanbrengen van voorzieningen (stuwkleppen) in de vispassage om het huidige winter- en zomerpeil te handhaven.

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Door adviesbureau Tauw zijn in opdracht van het waterschap de uitgangspunten verwerkt tot een eerste ontwerp. Door adviesbureau ARCADIS is dit verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Onder directievoering van ARCADIS wordt de realisatie van dit definitief ontwerp aanbesteed aan een externe partij.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

De werkzaamheden zullen grotendeels worden uitgevoerd met behulp van hydraulische graafmachines en bulldozers. Bovendien zal er grondtransport zijn door vrachtwagens en/of tractoren met dumpers. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de opdrachtnemer de afvoercapaciteit van de watergangen binnen de projectgebieden voor 100% waarborgen.

Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet welke door de Unie van Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met (beschermd) planten- en diersoorten en wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast en/of worden mitigerende genomen.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd.

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.

Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a) het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met*
- b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en*
- c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.*

Conclusie:

- a) *overstromingen, wateroverlast en waterschaarste*
Het aanbrengen van de overlaat in de onderleider zorgt niet voor verandering in de kans op overlast. In geval van piekafvoeren namelijk, zal de vispasseerbare stuw namelijk extra water afvoeren.
- b) *bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen*
De geplande maatregelen geven invulling aan de doelstellingen van de KRW, uitgewerkt in het Waterakkoord blauwe Knooppunten Rijn en IJssel, voor de Schipbeek. De doelen en beleidsopgaven voor het stroomgebied staan hierin vast. Het gaat onder andere om het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. De chemische kwaliteit blijft ongewijzigd als gevolg van de hier beschreven werkzaamheden.
- c) *vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen*
De aanleg van de vispassage heeft een positieve invloed op de maatschappelijke functies door vergroting van een gezonde visstand (sportvisserij) en beleving van het watersysteem.

De aanleg van de vispassage geeft invulling aan het volgende beleidsplan:
Waterakkoord Blauwe Knooppunten Rijn en IJssel 2010 – 2015.

2 Uitvoerbaarheid

2.1 Planologische inpassing

De hier beschreven werkzaamheden zijn planologisch inpasbaar. Dat wil zeggen, op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn geen wijzigingsplannen vereist.

2.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

2.2.1 Vergunningen / toestemming(en)

Voor de volgende werkzaamheden is een watervergunning noodzakelijk in het kader van de Waterwet:

- Activiteiten in, op of nabij een waterkering (Waterschap Rijn en IJssel)

Verder zijn de volgende vergunningen en besluiten van belang:

- Omgevingsvergunning (gemeente Hof van Twente, onderdeel bouw van overig bouwwerk)
- Melding Besluit Bodemkwaliteit (bevoegd gezag gemeente en/of waterschap).
- Instemming van Rijkswaterstaat als eigenaar van de onderleider Schipbeek-Twentekanaal met de aanpassingen aan de onderleider.

2.2.2 Wijziging legger

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden opgenomen in de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten.

Deze regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en houden bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.

Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen.

2.3 Planning

De uitvoering vindt plaats in de periode van mei tot en met december 2013.

2.4 Overige uitvoeringsaspecten

De vispassage wordt uitsluitend uitgevoerd op grondgebied van het waterschap. Incidenteel is het wellicht noodzakelijk om gronden van derden te betreden om zo de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Medewerkers van het waterschap en/of van de opdrachtnemer zullen de uitvoering vooraf afstemmen met de betreffende grondeigenaren.

Nabij de onderleider bestaat er de kans op het aantreffen van Niet-Gesprongen Explosieven. In opdracht van het Waterschap wordt hier een vooronderzoek toe uitgevoerd.

3 Procedure

Bij de totstandkoming van het projectplan is gebruik gemaakt van afdeling 3.4 (de openbare uniforme voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerp projectplan Waterwet heeft gedurende 6 weken van 24 mei 2013 tot en met 3 juli 2013 digitaal ter inzage gelegen. Op 4 juni 2013 is er een inloopbijeenkomst georganiseerd in Café - Restaurant Vennebekken aan de stationsweg 33 te Markelo.

Tijdens de terinzagelegging is door het waterschap Rijn en IJssel geconstateerd dat de bij het ontwerp gehanteerde waterpeil in de Schipbeek onjuist was. Het peilverschil dat door de vistrap overbrugd moest worden bleek in werkelijkheid kleiner te zijn. Hierdoor kunnen er een aantal trappen in de vispassage vervallen. Zoals in de reactienota (zie bijlage 2a) is aangegeven heeft deze reactie niet geleid tot aanpassing van het Projectplan Waterwet maar tot een technische aanpassing van het ontwerp.

Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Na vaststelling van het definitieve projectplan door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel wordt het projectplan bekend gemaakt en ligt het gedurende zes weken digitaal ter inzage.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan bekend is gemaakt, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

4 Contactpersoon uitvoering

De heer P. van Meel treedt op als projectleider namens het waterschap.