



waterschap  
**vallei en  
veluwe**

Steenbokstraat 10  
Postbus 4142  
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11  
E [info@vallei-veluwe.nl](mailto:info@vallei-veluwe.nl)  
I [www.vallei-veluwe.nl](http://www.vallei-veluwe.nl)

## **PROJECTPLAN WATERWET**

---

Datum	17-06-2014
Projectnummer	P5048
Onderwerp	stuw Hulsbeek te Ede

---

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,  
besluit

het projectplan waterwet stuw Hulsbeek te Ede, zoals bij dit besluit gevoegd,  
vast te stellen, bekend te maken en uit te voeren in overeenstemming met het  
bepaalde in dit projectplan waterwet.

Namens het college,

...

Drs. ing. K.A. Blokland  
Adjunct-directeur

### Bijlage(n):

Projectplan waterwet stuw Hulsbeek te Ede met als bijlage de tekening "Ontwerp  
stuw Hulsbeek" tekeningnummer 201.



waterschap  
**vallei en  
veluwe**

Steenbokstraat 10  
Postbus 4142  
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11  
E [info@vallei-veluwe.nl](mailto:info@vallei-veluwe.nl)  
I [www.vallei-veluwe.nl](http://www.vallei-veluwe.nl)

# Projectplan waterwet stuw Hulsbeek te Ede (definitief besluit)

## 1 Projectbeschrijving

### 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

Bij de Hulsbeek ingang Veldhuizerbos te Ede worden

1. de huidige stuwputten dichtgezet;
2. een open verbinding tussen de leggerpunten 3210 en 3440 uit legger Ede 2010 gegraven en een duiker gelegd onder het zich daar bevindende wandelpad met rioolpersleiding en
3. in deze nieuwe watergang een volledig geautomatiseerde stuw geplaatst die op debiet wordt gestuurd.

De tekening "Ontwerp stuw Hulsbeek" is opgenomen in de bijlage.

### 1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Het project wordt uitgevoerd met grondverzet machines. De ingang van het Veldhuizerbos zal voor een deel worden open gegraven voor de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn besproken op de inloop avond van de gemeente Ede die is gehouden op 24 maart 2014 in wijkcentrum De Velder te Ede.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

Tijdens de werkzaamheden is de afvoer van oppervlaktewater uit het stedelijk gebied van Ede gewaarborgd. Het werkterrein wordt afgezet om ongelukken te voorkomen.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding. Het waterschap tracht dan in eerste instantie in minnelijk overleg met de betrokkene tot overeenstemming te komen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan geldt de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2013.

1.4 Legger, beheer en onderhoud

Naar aanleiding van dit projectplan dient de Legger Ede 2010 gewijzigd te worden. Tussen de punten 3210 en 3440 word een open watergang gegraven. In deze watergang wordt een automatische stuw geplaatst. De stuw kan het afvoer debiet van de wijk Veldhuizen regelen, zodat de berging in de wijk Veldhuizen beter benut kan worden en de afvoer gereguleerd.

Ter toelichting: de legger bestaat uit kaarten en teksten; in de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de keur van het waterschap en houden bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.

Voor deze leggerwijziging zal nog een apart besluit worden genomen.

Dit projectplan heeft tot gevolg dat het beheer en onderhoud als volgt zal wijzigen: Langs de nieuwe watergang en stuw wordt 5 meter vrije ruimte als schouwpad ingericht. Deze ruimte is voor onderhoud van de watergang en stuw en zal worden vastgelegd in de legger. De bepalingen van de keur zijn daarmee tevens van toepassing op deze strook.

## 2 Samenwerking

De werkzaamheden worden samen met de gemeente Ede uitgevoerd. Het waterschap graaft een nieuwe watergang en plaatst een nieuwe stuw. Het afdichten van de huidige stuwputten van de gemeente Ede word in het bestek van

het waterschap meegenomen. Met de gemeente Ede zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten.

Na de werkzaamheden richt de gemeente de ingang van het Veldhuizerbos opnieuw in. Hierover zijn met de bewoners afspraken gemaakt door de gemeente Ede.

### **3 Toetsing Waterwet**

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Ter plaatse is sprake van een verouderde waterstaatkundige situatie. Door de werkzaamheden zal de berging van het stedelijke watersysteem van Ede worden verbeterd. Hierdoor zal minder stedelijk water direct op het buitengebied worden afgevoerd. En wordt de kans op wateroverlast benedenstrooms verminderd.

### **4 Uitvoerbaarheid**

#### **4.1 Planologische inpassing**

Voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd, geldt het Bestemmingsplan Peppelensteeg, vastgesteld op 11 februari 2010. De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan.

#### **4.2 Planning**

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats vanaf september tot uiterlijk half december 2014. De uitvoeringstermijn zal 4 tot 8 weken zijn.

#### **4.3 Overige uitvoeringsaspecten**

Er wordt 1 persleiding van de gemeente gekruist. De gemeente is hiervan op de hoogte en in het project is hier rekening mee gehouden.

### **5 Procedure**

#### **5.1 Bezwaar**

Belanghebbenden bij dit projectplan kunnen daartegen een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover is te vinden in de bekendmaking. Vervolgens is beroep bij de rechtbank mogelijk.

#### **5.2 Wettelijke basis**

Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. De directie is bevoegd om namens het college van dijkgraaf en heemraden dit besluit te nemen. Dit mandaat is geregeld in artikel 3 het Organisatiebesluit

Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De projectprocedure van artikel 5.5 en volgende van de Waterwet is niet van toepassing (dit is een uitgebreide procedure voor waterstaatswerken van bovenlokale betekenis).

#### 5.3 Verkorte procedure

Voor dit projectplan is de zogeheten verkorte procedure gevolgd. Dat kan omdat de werkzaamheden van geringe omvang zijn, de inpassing samen met de gemeente wordt uitgevoerd én de maatregelen volledig worden uitgevoerd op gronden in eigendom bij de gemeente Ede. De gemeente heeft alle bekende belanghebbenden en geïnteresseerde betrokken bij het ontwerp tijdens de bewoners avond van 24 maart 2014.

#### 5.4 Medewerking eigenaren

De uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan gebeurt in goed overleg met de betrokken perceeleigenaar de gemeente Ede. Het gebruik van de grond ter plaatse van de nieuwe stuw wordt geregeld in een recht van opstal.

### **6 Contactpersoon uitvoering**

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Rob Teeuwissen, telefoonnummer <0622482369>.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met Marieke Burggraaf, telefoonnummer < 0621576927>.

### **7 Bijlage(n)**

1. Tekening "Ontwerp stuw Hulsbeek" tekeningnummer 201.