



waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

PROJECTPLAN WATERWET

Datum	17 juli 2014
Projectnummer	
Onderwerp	Nieuwe duiker en vergroten van twee duikers in de Bunschoterweg in Nijkerk

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

besluit

het projectplan Vergroten van twee duikers in de Bunschoterweg in Nijkerk,
zoals bij dit besluit gevoegd,

vast te stellen, bekend te maken en uit te voeren in overeenstemming met
het bepaalde in dit projectplan.

Namens het college,

Drs. ing. K.A. Blokland
Adjunct-directeur

Bijlage(n):

Projectplan Vergroten van twee duikers in de Bunschoterweg in Nijkerk met
bijlage



waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Projectplan nieuwe duiker en vergroten van twee duikers in de Bunschoterweg in Nijkerk (definitief besluit)

1 Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

Twee duikers ten westen van gemaal Veenhuis aan de Bunschoterweg in Nijkerk worden vergroot ten behoeve van de afwatering van gemaal Veenhuis. De huidige loopbrug naar het gemaal wordt vervangen door een nieuwe duiker van 4 meter lang met een diameter van 80cm. De te vervangen duikers hebben beide een lengte van 10 m en momenteel een diameter van 50 cm. De duikers worden vergroot naar een diameter van 80cm. Het gaat om KDU18537 en KDU 18538.

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

De huidige duikers worden uit de watergang gehaald en er worden op dezelfde plaats grotere duikers teruggeplaatst. De dammen worden weer aangevuld. De huidige loopbrug wordt verwijderd, hier wordt een nieuwe duiker gelegd.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

De werkzaamheden worden binnen een kort tijdsbestek uitgevoerd. De duikers worden na elkaar vervangen.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding. Het waterschap tracht dan in eerste instantie in minnelijk overleg met de betrokkene tot overeenstemming te komen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan geldt de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014.

1.4 Legger, beheer en onderhoud

Legger

Naar aanleiding van dit projectplan dient de legger gewijzigd te worden. Ter toelichting: de legger bestaat uit kaarten en teksten; in de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de keur van het waterschap en houden bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.

Voor deze leggerwijziging zal nog een apart besluit worden genomen. Zolang dit besluit niet is genomen, geldt dit projectplan als legger (zie daarvoor artikel 2.12 lid 2 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De keur is te vinden op <http://www.vallei-veluwe.nl/loket/officialie/>, zoekterm: *keur*).

Wijziging beheer en onderhoud

Dit projectplan heeft geen gevolg voor het beheer en onderhoud

2 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie: De werkzaamheden dragen bij aan de afwatering van het achterliggend gebied van gemaal Veenhuis. Door het vergroten van de duikers kan het water beter wegstromen. De nieuwe duiker verzorgt een veiligere toegang naar het gemaal.

3 Uitvoerbaarheid

3.1 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd het Bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld. De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan.

3.2 Planning

De werkzaamheden worden naar verwachting in de eerste helft van 2015 uitgevoerd.

4 Procedure

4.1 Bezwaar

Belanghebbenden bij dit projectplan kunnen daartegen een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover is te vinden in de bekendmaking. Vervolgens is beroep bij de rechtbank mogelijk.

4.2 Wettelijke basis

Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. De directie is bevoegd om namens het college van dijkgraaf en heemraden dit besluit te nemen. Dit mandaat is geregeld in artikel 3 het Organisatiebesluit Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De projectprocedure van artikel 5.5 en volgende van de Waterwet is niet van toepassing (dit is een uitgebreide procedure voor waterstaatswerken van bovenlokale betekenis).

4.3 Verkorte procedure

Voor dit projectplan is de zogeheten verkorte procedure gevolgd. De verkorte procedure wordt gevolgd omdat alle bekende belanghebbenden akkoord zijn met het projectplan en gelet op de geringe omvang van de maatregelen maatregelen.

4.4 Medewerking eigenaren

De uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan gebeurt zo veel mogelijk in goed overleg met de betrokken perceeleigenaren en kan waar nodig worden vastgelegd in overeenkomsten. Mocht het niet lukken om overeenstemming te bereiken, dan kan het waterschap besluiten om de benodigde gronden te onteigenen of om aan rechthebbenden een gedoogplicht op te leggen (conform de Waterwet). Het streven blijft echter om de uitvoering in goed overleg te laten plaatsvinden.

5 Contactpersoon uitvoering

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met mevr. I. Huijnen, telefoonnummer 055 5272911.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met mevr. M. Burggraaf, telefoonnummer 055 5272911.

6 Bijlage

Maatregelen kaart

