

Plaatsen stuw Palenstein


Polder De Noordplas

Projectnummer: 91726

Corsa nummer: 14.44687

Projectplan

op basis van artikel 5.4 van de Waterwet

Projectnummer	Polder De Noordplas	
91726	Plaatsen Regelbare stuw	
Vaststelling	G. Hartog	AFDELING/ TEAM P&P
Opdrachtgever:	M. van Keulen	BDO
Datum: 28-5-2015	Handtekening 	

INHOUDSOPGAVE

1.	Projectbeschrijving	4
2.	Maatregelen	4
3.	Maatschappelijk draagvlak	4
4.	Financiële onderbouwing	5
5.	Procedure.....	5
Bijlage 1.	Situatietekening (geregistreerd in corsa: 15.045390)	6
Bijlage 2.	Foto's bestaande situatie	7

1. Projectbeschrijving

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een analyse uitgevoerd om op gebiedsniveau de knelpunten uit het door haar beheerde watersysteem te halen. Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water heeft het Hoogheemraadschap de taak deze knelpunten aan te pakken en waar mogelijk het watersysteem klimaatrobust te maken.

Uit de analyse van de Polder de Noordplas is gebleken dat er het watersysteem aangepast moet worden om de waterafvoer te verbeteren.

Er is in overleg met de ingelanden besloten deze knelpunten op te lossen door:

- De bestaande stuw te verwijderen en deze vervangen voor een automatische stuw op een nieuwe locatie langs het Vestingpad te Zoetermeer;
- De beschoeiing te verhogen in verband met het verhogen van het waterpeil.

De aanleg van de stuw is in de primaire watergang (wg 249-16) en is de gemeente Zoetermeer kadastraal eigenaar (ZWD01 A 3362). Het betreft peilvak 25u en is maatregel 16AB vanuit het totale plan voor de Noordplas. Voor de beschoeiing geldt dat dit op particulier terrein plaatsvindt, met de eigenaar zijn middels keukentafelgesprekken op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en gaat hiermee akkoord.

De in dit projectplan benoemde maatregelen lopen vooruit op een meer ingrijpende aanpak van de gehele polder. Het verplaatsen van deze stuw is een op zich losstaand project en redelijk eenvoudig uit te voeren, daarom wordt het los uitgevoerd, waarbij de maatregel een verbetering geeft in het regelen van de waterafvoer duidelijk verbeteren. Daarnaast zijn er geen negatieve effecten voor andere delen van de polder en zijn deze maatregelen altijd goed, onafhankelijk van de maatregelen die worden getroffen bij het aanpakken van de hele polder.

2. Maatregelen

Verplaatsen van de stuw

De oude stuw wordt vervangen door een automatische stuw, de locatie van de stuwen is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1. Op deze tekening is de automatische stuw ook verder technisch uitgewerkt. Concreet wordt eerste de nieuwe stuw (249-323) gebouwd en daarna de oude verwijderd (249-9). Voordat het waterpeil van -6,48 mNAP naar -5,90 mNAP omhoog gaat wordt de beschoeiing verhoogd langs het particuliere terrein over een lengte van circa 160m¹. De technische uitwerking hiervan staat ook op de tekening van bijlagen 1. De overige oever langs het openbaar gebied worden er geen aanpassingen uitgevoerd, conform afspraken met de grondeigenaar.

In de Limiettocht worden de oevers aangepast door deze te verflauwen. Hiermee wordt er ruimte gecreëerd en het bergend vermogen gecompenseerd voor het plaatsen van de beschoeiing.

3. Maatschappelijk draagvlak

Het Hoogheemraadschap van Rijnland streeft er naar, de knelpunten in goed overleg met de direct betrokken ingelanden op te lossen. Voornoemde maatregelen zijn dan ook mede voortgekomen uit gesprekken die medewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben gevoerd met de eigenaren en gebruikers van de percelen. Door ondertekening van besprekingsverslag heeft de betrokkenen aangegeven akkoord te zijn met de voorgestelde maatregelen.

4. Financiële onderbouwing

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is vanuit haar taak als waterbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud aan primaire watergangen, voldoende waterberging, een goede afwatering en doorstroom in haar beheersgebied. De werkzaamheden die binnen dit project worden uitgevoerd dragen hier aan bij. Dit betekent, dat het Hoogheemraadschap van Rijnland de kosten draagt. Wel zorgen de afspraken met ingelanden er voor, dat de kosten laag blijven.

5. Procedure

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit (het projectplan) bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Dit projectplan treedt in werking na bekendmaking. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen.

Dit verzoek kan worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het projectplan worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage 1. Situatietekening

Bijlage geregistreerd in corsa: 15.045390

Bijlage 2. Foto's bestaande situatie



Nieuwe locatie van de stuw nabij de brug in de wategang 249-16.



Te verwijderen stuw



Beschoeiing die wordt verhoogd ivm verplaatsen van de stuw