

VERTIKALE DOORSNEDE

HWA

Bestaande betongevel
120mm XPS isolatie verlijmd op bestaande betongevel
Waterkerende dampopen folie
13mm Radier Fibré C OR White FE Ferro onschikbaar bevestigd op aluminium onderconstructie
Duoos Top 50 ZR (Onderdeel Prefab gevel)
Alucobond 4mm kleur: White Gold 919
Aluminium staalrenovatie kozijnen Blyweert Thermis kleur Ral 7021 (Onderdeel Prefab gevel)

HWA

▽+7450
▽+6686

40mm Multiplex vensterbank geschilderd RAL 9016
120x58 stijlen en regels (Onderdeel Prefab gevel)
Waterkerende dampopen folie (Onderdeel Prefab gevel)
120mm XPS isolatie (Onderdeel Prefab gevel)

Alucobond 4mm kleur: White Gold 919 onschikbaar bevestigd op aluminium onderconstructie
Bestaande betongevel
250mm IsoMax PL
120x58 stijlen en regels (Onderdeel Prefab gevel)
Duoos Top 50 ZR (Onderdeel Prefab gevel)
Aluminium staalrenovatie kozijnen Blyweert Thermis kleur Ral 7021 (Onderdeel Prefab gevel)

▽+4170
▽+3570
▽+3220

40mm Multiplex vensterbank geschilderd RAL 9016
120x58 stijlen en regels (Onderdeel Prefab gevel)
Alucobond 4mm kleur: White Gold 919 onschikbaar bevestigd op aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen folie (Onderdeel Prefab gevel)
120mm XPS isolatie (Onderdeel Prefab gevel)
13mm Radier Fibré C OR White FE Ferro onschikbaar bevestigd op aluminium onderconstructie

Bestaande betongevel
120mm XPS isolatie verlijmd op bestaande betongevel
Waterkerende dampopen folie

2mm Cortenstaal onschikbaar bevestigd op aluminium onderconstructie

▽+733
▽Peil=0
▽-150
▽-600
▽-1200

HORIZONTALE DOORSNEDE

LOKERSE ARCHITECTEN

Atelier Dshoek
Pompstation 0
4373 RN Dshoek
Atelier Rotterdam
Verlaven 7
3016 CA Rotterdam

Tel +31 (0)6 29403190
Tine@Lokersarchitecten.nl

BOUWOMSCHRIJVING NOORDEVEL

1. Prefab gevel opbouwen in werkplaats bestaande uit 120x58 stijlen en regels met 120mm XPS isolatie, damprem aan binnenzijde en waterkerende damprem folie aan buitenzijde.
2. Kozijnen, en Duco ventilatorrooster inbouwen in werkplaats
3. Onderste prefab gevelelement bevestigen tegen bestaande kolommen
4. Bovenste prefab gevelelement plaatsen op onderste element en bevestigen tegen bestaande kolommen.
5. 120mm XPS verfijnen op bestaande betongevel
6. Aluminium onderconstructie aanbrengen
7. Waterkerende damprem folie aan buitenzijde aanbrengen en sluiten
8. Rieder Fibre C platen ophangen aan aluminium onderconstructie
9. Alucobond elementen ophangen aan aluminium onderconstructie

Project:
Studentenhuizing
A Coortelaan Vissagen
Welding NV
De heer A. Hartsers
Hartbaan 9
9150 Kruisbeke, België

OMGEVINGSVERGUNNING

Datum: 31 08 2015
Revisor:
Gebruiker: TLO
Gegevensbron: J. T.J. Lokers
Formaat: A0
Schaal: 1:20 en 1:5
Maten in mm
Tekening nummer:
B-411

DETAILS NOORDGEVELS

DETAILS NOORDGEVELS

A. COORTELAAN 5

LOKERSE ARCHITECTEN

telier Dishoek
ompstation 6
373 RN Dishoek

telier Rotterdam
eerhaven 7
016 CJ Rotterdam

tel +31 (0)6 29403190
miko@Lokersearchitecten.nl

project:
studentenhuysvesting
Coortelaan Vissingen
pachtrechtgever:
Velding NV
de heer A. Hertsens
adres:
Wierbaan 9
150 Krubeke, België

MGEVINGSVERGUNNING

datum: 31 08 2015
 ruimte:
 eekend: TLO
 econtroleerd: Ir. T.J. Lokense
 ormsaat: AO
 chaal: 1:20 en 1:5
 aten in mm
 ekening nummer:

DETAILS NOORDGEVELS

LOKERSE ARCHITECTEN