

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost

Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden

Ter inzage van 3 november tot en met 14 december 2015



Verantwoording

Titel: Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost
Datum: 1 september 2015
Projectnr.: 421404
Documentnr.: 963961

Colofon

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550
3990 GJ Houten
Telefoon: 030 634 57 00
Fax: 030 634 59 97
Website: www.destichtserijnlanden.nl
Email: post@hdsr.nl



Inhoudsopgave

Deel I: Beschrijving van de maatregelen.....	3
1. Aanleiding	3
2. Voorgenomen werkzaamheden.....	3
2.1 Ligging en begrenzing projectgebied	3
2.2 Huidige en gewenste situatie	3
2.3 Beschrijving van de maatregelen	4
3. Uitvoerbaarheid van het projectplan	5
3.1 Eigendomssituatie.....	5
2.5 Uitvoering van het werk.....	5
3.2 Beheer en onderhoud	5
3.3 Communicatie.....	5
4. Omgevingsonderzoeken en te treffen voorzieningen	5
4.1 Landmeetkundig onderzoek.....	5
4.2 Natuurgebieden, flora en fauna en bomen	6
4.3 Archeologie, cultuurhistorie en explosieven	6
4.4 Kabels en leidingen.....	6
Deel II: Verantwoording	7
5. Toetsing van het project aan de wettelijke kaders	7
5.1 Waterwet	7
5.2. Waterverordening HDSR 2009 en Uitvoeringsbesluit.....	7
6. Toetsing aan de beleidskaders van het waterschap	7
6.1 Keur	7
6.2 Legger	7
7. Benodigde vergunningen en ontheffingen	7
Deel III: Rechtsbescherming	8
8. Procedure projectplan	8
8.1 Zienswijze in de ontwerpfase	8
8.2 Vaststelling projectplan	8
8.3 Beroep na goedkeuringsbesluit projectplan	8
8.4 Voorlopige voorziening	8

Deel I: Beschrijving van de maatregelen

1. Aanleiding

Eén van de taken van het waterschap is het beschermen van land tegen het water. Grote delen van het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna te noemen: het waterschap) liggen onder de zeespiegel. Dijken zijn nodig om het water te keren en worden daarom ook wel 'waterkeringen' genoemd. Een andere veelgebruikte naam is 'kade'. In het gebied van het waterschap ligt 316 km regionale waterkeringen. De oostelijke kade langs de Voorboezem Duifhuisvliet voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dit is de reden dat het waterschap een kadeverbetering heeft gepland. Het waterschap heeft zich ten doel gesteld dat de Voorboezem Duifhuisvliet oost uiterlijk in 2016 voldoet aan de veiligheidseisen. In dit ontwerp-projectplan worden de hiervoor benodigde maatregelen beschreven.

2. Voorgenomen werkzaamheden

2.1 Ligging en begrenzing projectgebied

De Voorboezem Duifhuisvliet is gelegen in de gemeente Woerden, tussen de Oude Rijn en de Houtkade. In figuur 1 is een overzichtsfoto van de ligging van de Voorboezem Duifhuisvliet opgenomen. Figuur 2 laat de aanblik van de voorboezem zien. De Voorboezem Duifhuisvliet staat in open verbinding met de Oude Rijn.



Figuur 1: Overzicht locatie Voorboezem Duifhuisvliet

Figuur 2: Aanblik Voorboezem Duifhuisvliet

2.2 Huidige en gewenste situatie

De waterkering langs de Voorboezem Duifhuisvliet is een zogenaamde groene waterkering. In het meest zuidelijke deel van de oostelijke kade langs de voorboezem bevinden zich twee open verbindingen dóór de waterkering. Het betreft:

1. Een niet-afsluitbare duiker door een kistdam die de Voorboezem Duifhuisvliet verbindt met de achterliggende sloot;
2. een volledig open zijtak.

Omdat bij stijgend waterpeil het water ongeremd het achterliggend gebied kan inlopen voldoet de waterkering door deze twee openstaande verbindingen niet aan de veiligheidseisen. In figuur 3 is de ligging van deze open verbindingen weergegeven. Figuur 4 zijn foto's van de open verbindingen. Om de Duifhuisvliet aan de veiligheidseisen te laten voldoen, dienen deze open verbindingen afgesloten te worden.



Figuur 3: Open verbindingen Duifhuisvliet



Figuur 4a: Foto open verbinding 1




Figuur 4b: Foto open verbinding 2

2.3 Beschrijving van de maatregelen


De voorgenoemde maatregelen betreffen:

3. open verbinding 1: de duiker, die de sloot met de Duifhuisvliet verbindt wordt afsluitbaar gemaakt door middel van een leidingafsluiter.
4. open verbinding 2: de zijarm wordt afsluitbaar gemaakt door middel van een peilscheiding met een spindel afsluiter. Hiermee blijft de zijarm in open verbinding met de voorboezem Duifhuisvliet.

In figuur 5 en figuur 6 is de te realiseren situatie weergegeven.



Figuur 5: Doorsnede te realiseren situatie bij open verbinding 1.



Figuur 6: Voor- en zijaanzicht te realiseren situatie bij open verbinding 2.

3. Uitvoerbaarheid van het projectplan

3.1 Eigendomssituatie

Open verbinding 1 en een gedeelte van open verbinding 2 liggen op particulier eigendom. Het andere gedeelte van open verbinding 2 ligt op eigendom van de Provincie Utrecht. Met beide partijen is overeenstemming over de uit te voeren maatregelen.

2.5 Uitvoering van het werk

Het uitvoeren van de maatregelen staat gepland voor begin 2016. De start van de uitvoering en de uitvoeringswijze wordt afgestemd met de particuliere eigenaar van het perceel.

De particuliere bewoner zal tijdelijk hinder ondervinden van de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoeringswijze wordt tevens afgestemd met de Provincie Utrecht in verband met de mogelijke hinder voor het verkeer op de N198 voor de aanvoer van het materieel.

3.2 Beheer en onderhoud

De betreffende waterkering is momenteel in beheer van het waterschap, waardoor het waterschap zorgt voor het onderhoud van deze keringen. Na het uitvoeren van de maatregelen blijft de waterkering in beheer van het waterschap.

3.3 Communicatie

Omdat bij deze maatregelen, naast het waterschap, slechts twee partijen betrokken zijn, is gekozen voor een één-op-één benadering. Dit heeft plaatsgevonden in meerdere gesprekken met de particuliere eigenaar en de Provincie Utrecht waarbij de schetsontwerpen zijn doorgenomen. Waar mogelijk zijn opmerkingen verwerkt in het ontwerp. Ook vóór en tijdens de uitvoering van de maatregelen zullen de belanghebbenden persoonlijk benaderd worden.

4. Omgevingsonderzoeken en te treffen voorzieningen

4.1 Landmeetkundig onderzoek

Ter plaatse van de kade zijn inmetingen verricht, waarop het ontwerp gebaseerd is.

4.2 Natuurgebieden, flora en fauna en bomen

Ter plaatse van de Voorboezem Duifhuisvliet zijn op een afstand van 5 kilometer geen natuurgebieden als Natura2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten, EHS-gebieden en ecologische verbindingzones aanwezig.

Er is een onderzoek uitgevoerd voor de Flora- en Faunawet. Conclusie hiervan is dat mogelijk beschermde diersoorten voorkomen in de nabijheid van de kade. Voor deze diersoorten is het afdoende als de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

Op de huidige kistdam (open verbinding 1) staat een wilg. Deze wilg heeft geen hoog ecologische of cultuurhistorische waarde. Voor het realiseren van een veilige constructie, dient deze te worden verwijderd. Hiervoor is geen vergunning noodzakelijk. Het verwijderen is afgestemd met de eigenaar.

4.3 Archeologie, cultuurhistorie en explosieven

Met de uitvoering van de maatregelen worden geen gebouwen of andere bouwwerken van cultuurhistorische betekenis gewijzigd of gesloopt. Tevens hebben de werkzaamheden geen impact op aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Uit literatuurgegevens en artikelen is bekend dat in de omgeving van het treinstation in Woerden diverse luchtaanvallen met explosieven zijn uitgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de afstand van de projectlocatie tot het treinstation in combinatie met de uit te voeren werkzaamheden is geconcludeerd dat dit geen risico vormt voor de werkzaamheden.

4.4 Kabels en leidingen

Om de kans op schade aan kabels en leidingen te minimaliseren is de ligging van kabels en leidingen geïnventariseerd. In de berm langs de N198 zijn enkele leidingen aangetroffen. Gezien de maatregelen is de verwachting dat er voor deze kabels en leidingen geen voorzieningen getroffen hoeven te worden. Desalniettemin wordt met de kabel- en leidingbeheerders overleg gevoerd over de voorgenomen werkzaamheden en de gevolgen voor de kabels en leidingen.

Deel II: Verantwoording

5. Toetsing van het project aan de wettelijke kaders

5.1 Waterwet

In de Waterwet is in artikel 5.4 onder lid 1 opgenomen dat voor wijziging of aanleg van een waterstaatswerk door de beheerder een projectplanprocedure nodig is. Verder wordt in hoofdstuk 5 beschreven waaraan de een projectplan minimaal moet voldoen en hoe de procedure moet worden gevoerd.

5.2. Waterverordening HDSR 2009 en Uitvoeringsbesluit

De regionale waterkeringen zijn aangewezen in artikel 2.1 van de Waterverordening HDSR 2009. In het bijbehorende Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland van september 2014 is bepaald dat de regionale waterkeringen uiterlijk in 2020 op orde moeten zijn.

6. Toetsing aan de beleidskaders van het waterschap

6.1 Keur

Geen vergunning is vereist voor handelingen die plaats hebben door of in opdracht van het college ten behoeve van de aan het waterschap op grond van artikel 2 van de Waterschapswet opgedragen taken.

6.2 Legger

In 2011 is de legger Regionale Waterkeringen vastgesteld. De voorgenomen maatregelen wijken af van het profiel zoals dit in de legger is opgenomen. De werkzaamheden hebben dan ook tot gevolg dat de legger Regionale Waterkeringen moet worden aangepast. De nieuwe situatie zal worden geformaliseerd door bestuurlijke vaststelling van een leggerwijziging. Dit is een aparte procedure die los staat van deze procedure. Het waterschap gaat hierover te zijner tijd communiceren.

7. Benodigde vergunningen en ontheffingen

Voor de kadeverbetering is een aantal vergunningen nodig. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat in ieder geval de volgende (definitieve) vergunning nodig is:

- een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden

Naast de definitieve vergunning zijn ook enkele tijdelijke vergunningen nodig. De tijdelijke vergunningen worden door de aannemer aangevraagd, die beschikt over de relevante informatie die bij deze aanvragen moet worden aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningen, meldingen en toestemmingen met betrekking het tijdelijk bemalen/lozen, grondstromen en stremmingen van (vaar)wegen.

Uit de inventarisatie komt ook naar voren dat een aantal vergunningen niet nodig zijn:

- Voor het project wordt een projectplan overeenkomstig de Waterwet opgesteld. Derhalve is het niet nodig ook een watervergunning aan te vragen.
- De kadeverbetering is planologisch inpasbaar. Hierdoor is een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik niet aan de orde.

Deel III: Rechtsbescherming

8. Procedure projectplan

8.1 Zienswijze in de ontwerpfase

Het ontwerp-projectplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd (van 3 november tot en met 14 december 2015). Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode tegen het ontwerp-projectplan schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met dhr. Van der Hoeve van de afdeling Ingenieursbureau. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-27090453.

8.2 Vaststelling projectplan

De zienswijzen worden in behandeling genomen en beantwoord. Als een zienswijze gegrond wordt geacht wordt het projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen worden met de beantwoording gebundeld in een inspraakrapport. Het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld.

8.3 Beroep na goedkeuringsbesluit projectplan

Na vaststelling van het projectplan door het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het projectplan beroep instellen, conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Hij dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking beroep in te stellen bij de rechtbank. Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van beroep.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 167,- voor een natuurlijke persoon en € 331,- voor een rechtspersoon. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder overlegging van een afschrift van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend.

8.4 Voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingesteld indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld.

Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 167,- voor een natuurlijke persoon en € 331,- voor een rechtspersoon.