

Verlenging referentieperiode

Rapport versie 01-01-2016 "Beoordeling bovengrondse betonnen mestsilo's" behorend bij BRL 2344 d.d. 15-12-2012

1. Gegevens certificaat houder							
Certificaathouder	Sireno B.V.						
Certificaatnummer en rapportnummer	K 56548/03 2016-245						
Naam inspecteur	A.C.M. Oudshoorn						
Controle datum	15-11-2016						
2. Gegevens opdrachtgever							
Naam	De heer P. Achterkamp						
Adres	Kuilenburgerstraat 4						
Postcode / plaats	7221 NG Steenderen						
Telefoonnummer	0575-451780						
Mobiel nummer	06-20956040						
3. Locatie							
Naam gebruiker	De heer P. Achterkamp						
Controle-adres	Kuilenburgerstraat 4						
Plaats/ postcode	7221 NG Steenderen						
4. Type silo							
Type silo	ter plaatse gestort voerspandraden inwendig						
Merk silo (naam leverancier)	Derko						
Bouwjaar	1995						
Diameter (in m)	20.61						
Hoogte silo (in m)	6						
Inhoud silo (in m3)	2000						
5. Uitwendige inspectie 1)	Geen	Matig	Groot	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.	
Lekkage wand(elementen)/ voegen	●						
Scheurvorming betonwand	●					1	
Aantasting (corrosie) betonwand	●						
	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.	
Onderhoudstoestand spanbanden/ strengen/ bouten/ moeren	●						
Onderhoudstoestand doorvoeren voor mixers				●			
Onderhoudstoestand afsluiters	●						
Is de silo verzakt	Nee						
- Zo ja, belemmerend voor verder gebruik	N.v.t.						
Morsput aanwezig	Ja						
Aanrijdvoorziening t.p.v. morsput en afsluiters aanwezig	Nee						2
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 2 afsluiters (mestsilo's gebouwd na 1987)	Ja						
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 1 afsluiter (mestsilo's gebouwd vóór 1987)	N.v.t.						
Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig	Nee						3
Afsluiters voldoende verankerd	Ja						
Aanvullende inspectie noodzakelijk	Nee						
Algemene indruk visueel	Voldoende						

6. Inwendige inspectie 1)	Geen	Matig	Groot	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Lekkage aansluiting wand/ vloer (binnenzijde)				•		4
Aantasting (corrosie) betonwand/ betonvloer				•		4
Scheurvorming betonwand/ betonvloer				•		4
	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Afdichtingsmateriaal overgang wand/ vloer				•		4
Onderhoudstoestand doorvoeren voor mixers door de wand				•		4

7. Veiligheid (omcirkel ja/ nee/ nvt en nr. geven voor verdere toelichting)	Goed	Onvoldoende		nr.
Aanrijdvoorzieningen aanwezig		Nee		2
Is een vaste klimvoorziening aanwezig in een silo die niet afgedekt is			N.v.t.	
Begint de vaste klimvoorziening a/d buitenzijde >2 m vanaf maaiveld		Nee		5
Is de brug/ bordesvloer >1.10 m vanaf bovenzijde silorand gemonteerd	Ja			
Hoogte vanaf obstakels tot silorand (open silo) of mangat > 1.80 m		Nee		5
Overhangende bomen aanwezig	Nee			
Waarschuwingsstickers zichtbaar aanwezig	Ja			

8. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden)	
1	Microscheurvorming , kleiner dan 0,15 mm. dus toegestaan.
2	Aanrijd beveiliging ter hoogte van afsluiters aanbrengen.
3	Afsluiter voorzien van slot
4	Geen inwendige inspectie uitgevoerd
5	Trap bij bordes verwijderen

9. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is)
9.1 Mestbassin is na herkeuring goedbevonden (zie verder punt 10).
9.2 Mestbassin is goedbevonden onder voorwaarde dat de volgende ondergenoemde punten binnen een nader af te spreken tijdstip worden vervangen cq. gerepareerd en bij certificaat houder schriftelijk zijn afgemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van ondergenoemde punten. De vervaldatum is 01-01-2017
9.3 Mestbassin is afgekeurd totdat de onderstaande reparaties zijn uitgevoerd en herkeuring heeft plaatsgevonden. Herkeuring is uitgevoerd d.d
9.4 Mestbassin kan niet meer gerepareerd worden, nieuwe referentieperiode kan niet worden voorgesteld. De volgende maatregelen dienen door de eigenaar van de inrichting te worden genomen: a.: terstond melding maken van de afkeuring bij het bevoegd gezag. b.: de drijfmest en/of het digestaat die zich in het bassin bevinden onmiddellijk verwijderen. c.: het opslaan van drijfmest en/of digestaat in het mestbassin beëindigen.
Zie punt 8.2, 8.3 en 8.5

10. Vaststelling nieuwe referentieperiode 1)
De nieuwe referentieperiode is 5 jaar en 0 maanden De referentieperiode is dan geldig tot 15-11-2021

11. Ondertekening rapport 2)
Plaats: Steenderen De heer P. Achterkamp
Datum: 15-11-2016
Handtekening inspecteur:

12. Symbolen en verwijzingen
*) = doorhalen wat niet van toepassing is n.v.t. = niet van toepassing nr. = nummering van gemaakte opmerkingen. (1) = Op basis van de uitwendige inspectie bedraagt de referentieperiode 0-5 jaar. Op basis van de uitwendige- en inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode 0-10 (2) = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.