


# Sloopplan

## Voormalig kantoorpand Vlaardingen

|                           |                                                            |        |          |         |                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Project                   | Slopen voormalig kantoorpand Hoekestraat 4a te Vlaardingen |        |          |         |                                                                                       |
| Projectnummer             | 170701                                                     |        |          |         |                                                                                       |
| Uitvoerder                | Dhr. P.G. Labots                                           |        |          |         |                                                                                       |
| Datum werkplan            | 1-7-2017                                                   |        |          |         |                                                                                       |
| Goedkeuring uitvoerder    | Dhr. P.G. Labots                                           | Datum: | 1-7-2017 | Paraaf: |  |
| Goedkeuring opdrachtgever |                                                            | Datum: |          | Paraaf: |                                                                                       |

---

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Inhoudsopgave                                                  |    |
| Werkplan sloop                                                 | 1  |
| Inhoudsopgave                                                  | 2  |
| Omschrijving van het sloopwerk                                 | 3  |
| Projectlocatie                                                 | 3  |
| Betrokken partijen                                             | 3  |
| Opdrachtgever                                                  | 3  |
| Hoofdaannemer                                                  | 3  |
| Aannemer sloopwerk                                             | 4  |
| Coördinator ontwerpfase                                        | 4  |
| Coördinator uitvoeringsfase                                    | 4  |
| Onderaannemer 1                                                | 4  |
| Onderaannemer 2                                                | 4  |
| Planning en uitvoeringsgegevens                                | 4  |
| Sloopvergunning                                                | 5  |
| Omschrijving van te slopen onderdelen en overige werkzaamheden | 5  |
| Gevaarlijke stoffen                                            | 5  |
| Risico-inventarisatie                                          | 5  |
| Inspectie sloopwerk                                            | 5  |
| Tijdsplanning & fasering werkzaamheden                         | 7  |
| Inzet Personeel, taken bevoegdheden                            | 8  |
| Inzet Materieel                                                | 8  |
| Werkvolgorde en slooptechnieken                                | 9  |
| Materiaalafvoer                                                | 10 |
| Communicatie                                                   | 11 |
| Voorlichting en instructie                                     | 11 |
| Bijlagen                                                       | 11 |

## Projectgegevens

### Omschrijving van het sloopwerk

Het werk bestaat uit:

Het slopen en afvoeren van het kantoorpand, inclusief funderingen, gelegen aan Hoekerstraat 4a te Vlaardingen

Klein project (<20 mandagen) ☒ Groot project ☐ Spoedeisend project ☐

### Projectlocatie

|                    |                         |             |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| Naam               | Voormalig kantoorgebouw |             |
| Adres              | Hoekerstraat 4a         |             |
| Postcode en Plaats | 3133 KR                 | Vlaardingen |
| Contactpersoon     | Dhr. P.G. Labots        |             |
| Telefoonnummer     | 06-51591217             |             |
| Faxnummer          | 010-4745252             |             |
| E-mail             | p.labots@tiscali.nl     |             |

### Opdrachtgever

|                    |                      |             |
|--------------------|----------------------|-------------|
| Naam               | Houdijk Holland      |             |
| Adres              | Trawlerweg 4         |             |
| Postcode en Plaats | 3133 KS              | Vlaardingen |
| Contactpersoon     | Mevr. I. Kornek      |             |
| Telefoonnummer     | 010-4349244          |             |
| Faxnummer          | 010-4601335          |             |
| E-mail             | i.kornek@houdijk.com |             |

### Hoofdaannemer

|                    |                                     |             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Naam               | Aannemingsbedrijf Gebr. Poot-Labots |             |
| Adres              | Hoekerstraat 4a                     |             |
| Postcode en Plaats | 3133 KR                             | Vlaardingen |
| Contactpersoon     | Dhr. P.G. Labots                    |             |
| Telefoonnummer     | 06-51591217                         |             |
| Faxnummer          | 010-4745252                         |             |
| E-mail             | p.labots@tiscali.nl                 |             |

### Aannemer sloopwerk

|                    |                                     |             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Naam               | Aannemingsbedrijf Gebr. Poot-Labots |             |
| Adres              | Hoekerstraat 4a                     |             |
| Postcode en Plaats | 3133 KR                             | Vlaardingen |
| Contactpersoon     | Dhr. P.G. Labots                    |             |
| Telefoonnummer     | 06-51591217                         |             |
| Faxnummer          | 010-4745252                         |             |
| E-mail             | p.labots@tiscali.nl                 |             |

**Coördinator ontwerpfase**

|                    |                                     |             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Naam               | Aannemingsbedrijf Gebr. Poot-Labots |             |
| Adres              | Hoekerstraat 4a                     |             |
| Postcode en Plaats | 3133 KR                             | Vlaardingen |
| Contactpersoon     | Dhr. P.G. Labots                    |             |
| Telefoonnummer     | 06-51591217                         |             |
| Faxnummer          | 010-4745252                         |             |
| E-mail             | p.labots@tiscali.nl                 |             |

**Coördinator uitvoeringsfase**

|                    |                                     |             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Naam               | Aannemingsbedrijf Gebr. Poot-Labots |             |
| Adres              | Hoekerstraat 4a                     |             |
| Postcode en Plaats | 3133 KR                             | Vlaardingen |
| Contactpersoon     | Dhr. P.G. Labots                    |             |
| Telefoonnummer     | 06-51591217                         |             |
| Faxnummer          | 010-4745252                         |             |
| E-mail             | p.labots@tiscali.nl                 |             |

**Onderaannemer 1**

|                    |     |  |
|--------------------|-----|--|
| Naam               | NVT |  |
| Adres              |     |  |
| Postcode en Plaats |     |  |
| Contactpersoon     |     |  |
| Telefoonnummer     |     |  |
| Faxnummer          |     |  |
| E-mail             |     |  |

**Onderaannemer 2**

|                                                              |     |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                                                         | NVT |                                                                                                  |
| Adres                                                        |     |                                                                                                  |
| Postcode en Plaats                                           |     |                                                                                                  |
| Contactpersoon                                               |     |                                                                                                  |
| Telefoonnummer                                               |     |                                                                                                  |
| Faxnummer                                                    |     |                                                                                                  |
| E-mail                                                       |     |                                                                                                  |
| KLIC-melding uitgevoerd                                      |     | Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> NVT <input type="checkbox"/> |
| Vermoedelijk maximaal aantal werknemers op de sloopplaats    |     | 2                                                                                                |
| Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de sloopplaats |     | 1                                                                                                |
| Reeds geselecteerde ondernemingen                            |     | 1                                                                                                |
| Datum kennisgeving CI                                        |     |                                                                                                  |
| Datum kennisgeving AI                                        |     | <input checked="" type="checkbox"/> Niet van toepassing                                          |
| Naam en handtekening melder                                  |     |                                                                                                  |

**Sloopvergunning (Zie bijlage 4)**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Vereist       | in aanvraag |
| Verleend door |             |
| Plaats        |             |
| Datum         |             |
| Nummer        |             |

**Omschrijving van te slopen onderdelen en overige werkzaamheden**

Het te slopen voormalig kantoorpand bevindt zich op een afgesloten terrein.

Het pand zal met behulp van een gekeurde hydraulische kraan met sorteerknipper en riekbak gesloopt worden.

Als eerste zal men de bovenbouw slopen en afvoeren. Vervolgens zal men de begane grond vloer met de funderingen slopen en afvoeren. En als laatste zullen de palen worden ingekort.

De afkomende materialen zullen worden gescheiden en afgevoerd worden naar een reguliere afvalverwerker.

De palen onder het pand zullen worden ingekort.

## Risico analyse

### Gevaarlijke stoffen

|                                                      |  |                   |  |
|------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| Asbestinventarisatie uitgevoerd                      |  | nvt pand van 2002 |  |
| Door                                                 |  | Datum             |  |
| Onderzoek uitgevoerd naar andere gevaarlijke stoffen |  | nvt               |  |
| Door                                                 |  | Datum             |  |

### Risico-inventarisatie (Bijlage 2)

|                                                                       |             |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
| Zijn de risico's voor de veiligheid en de gezondheid geïnventariseerd |             | Ja    |          |
| Door                                                                  | P.G. Labots | Datum | 1-6-2017 |
| Zijn de risico's voor de omgeving geïnventariseerd                    |             | Ja    |          |
| Door                                                                  | P.G. Labots | Datum | 1-6-2017 |

### Is er een inspectie uitgevoerd op het sloopwerk (Bijlage 3)

|                                                                       |             |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
| Zijn de risico's voor de veiligheid en de gezondheid geïnventariseerd |             | Ja    |          |
| Door                                                                  | P.G. Labots | Datum | 1-6-2017 |
| Zijn de risico's voor de omgeving geïnventariseerd                    |             | Ja    |          |
| Door                                                                  | P.G. Labots | Datum | 1-6-2017 |

**Tijdsplanning & fasering werkzaamheden Zie Bijlage 1**

**Inzet personeel, taken bevoegdheden**

[illegible]

[illegible][illegible]



**Materiaalafvoer (Prognose)**

| Categorie of omschrijving | Ton | Datum | Eural code | Transporteur | Bestemming  |
|---------------------------|-----|-------|------------|--------------|-------------|
| Steenachtige materialen   | 91  |       | 170107     | Poot/Labots  | Beelen      |
|                           |     |       |            |              | Vlaardingen |
|                           |     |       |            |              |             |
| Totaal afgevoerd          |     |       |            |              |             |
| Metalen                   | 2   |       | 170405     | Poot/Labots  | Beelen      |
|                           |     |       |            |              | Vlaardingen |
|                           |     |       |            |              |             |
| Totaal afgevoerd          |     |       |            |              |             |
| Hout                      | 5   |       | 170201c    | Poot/Labots  | Beelen      |
|                           |     |       |            |              | Vlaardingen |
|                           |     |       |            |              |             |
| Totaal afgevoerd          |     |       |            |              |             |
| Dakbedekking              | 1   |       | 170302c    | Poot/Labots  | Beelen      |
|                           |     |       |            |              | Vlaardingen |
|                           |     |       |            |              |             |
| Totaal afgevoerd          |     |       |            |              |             |
| Stortresidu               | 1   |       | 170904c    | Poot/Labots  | Beelen      |
|                           |     |       |            |              | Vlaardingen |
|                           |     |       |            |              |             |
| Totaal afgevoerd          | 100 |       |            |              |             |
|                           |     |       |            |              |             |
|                           |     |       |            |              |             |
|                           |     |       |            |              |             |
| Totaal afgevoerd          |     |       |            |              |             |

De Uitvoerder is verantwoordelijk voor de afvalstromen en onderneemt actie indien er afwijkingen zijn t.a.v. de vooraf vastgestelde afvalstoffen en eventuele verontreinigingen. De uitvoerder/voorman/chauffeur controleert de afvalstoffen voor deze de slooplocatie verlaten en controleert of deze aan de acceptatiecriteria voldoen. Afwijkingen die leiden tot weigering bij de verwerker worden vertaald in een klacht, conform de procedure Verbetermaatregelen.

**Totaal vrijkomend materiaal**

|                   |     |     |     |          |
|-------------------|-----|-----|-----|----------|
| Niet herbruikbaar | 1   | Ton | 1   | % totaal |
| Herbruikbaar      | 99  | Ton | 99  | % totaal |
| Sloopmateriaal    |     | Ton |     | % totaal |
| Totaal            | 100 | Ton | 100 | %        |

**Communicatie**

| Overlegvorm     | Frequentie      | Vastlegging               | Aanwezig                      |
|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Bouwvergadering |                 | Verslag                   | Bedrijfsleider, opdrachtgever |
| Werkoverleg     | Dagelijks       | Geen, notities in logboek | Uitvoerder, medewerkers       |
| Toolboxmeeting  | 1 x per 4 weken | Verslag                   | Bedrijfsleider, Uitvoerder,   |
|                 |                 |                           |                               |
|                 |                 |                           |                               |
|                 |                 |                           |                               |
|                 |                 |                           |                               |
|                 |                 |                           |                               |
|                 |                 |                           |                               |
|                 |                 |                           |                               |
|                 |                 |                           |                               |
|                 |                 |                           |                               |
|                 |                 |                           |                               |

**Bijlage 1**

Planning

**Bijlage 2**

Risico-inventarisatie sloopwerk

**Bijlage 3**

Inspectie sloopwerk

**Bijlage 4\***

Sloopvergunning

**Bijlage 5\***

Asbestinventarisatie en eventuele inventarisatie gevaarlijke stoffen

**Bijlage 6\***

Tekeningen, plattegrond

\* Indien van toepassing

## Bijlage 1 Planning

[illegible]

| Bijlage 2                                                       |                                              |                |     |                       |                  | Risicoinventarisatie sloopwerk |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------|------------------|--------------------------------|--|
| Activiteit                                                      | Risico                                       | Van toepassing |     | Preventieve maatregel | Verantwoordelijk |                                |  |
|                                                                 |                                              | Ja             | Nee |                       |                  |                                |  |
| Aanwezigheid gevaarlijke stoffen                                |                                              |                |     |                       |                  |                                |  |
| Asbest                                                          | Gevaar gezondheid, emissiegevaar             |                | x   |                       |                  |                                |  |
| Radioactief materiaal                                           | Stralingsgevaar                              |                | x   |                       |                  |                                |  |
| Chemicaliën                                                     | Vergiftiging                                 |                | x   |                       |                  |                                |  |
|                                                                 | Verstikking                                  |                | x   |                       |                  |                                |  |
|                                                                 | Aanraking                                    |                | x   |                       |                  |                                |  |
| Buislampen                                                      | Trefgevaar                                   |                | x   |                       |                  |                                |  |
|                                                                 | Snijgevaar                                   |                | x   |                       |                  |                                |  |
| Teer, roet, steen- of glaswol                                   | Lichamelijk contact, inademing               |                | x   |                       |                  |                                |  |
|                                                                 | Brandgevaar                                  |                | x   |                       |                  |                                |  |
| (restanten) Brandstof                                           | Explosie, brandschade of ademhalingsrisico's |                | x   |                       |                  |                                |  |
| Vrijkomen of ontstaan van gassen                                | Vervuiling, inademing                        |                | x   |                       |                  |                                |  |
| Vervuild vrijkomend materiaal                                   | Vervuiling, inademing                        |                | x   |                       |                  |                                |  |
| Materiaal gevaarlijk door bewerking, zoals voorgespannen beton. | Valgevaar, trefgevaar                        |                | x   |                       |                  |                                |  |

|                                                                                                                     |                                                         |   |   |                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Risico's door intern transport</b>                                                                               |                                                         |   |   |                                                               |            |
| Transport van (gevaarlijk) materiaal;                                                                               | Trefgevaar, aanrijdgevaar                               | x |   | Buiten bereik transportmiddel blijven, afzetting              | Uitvoerder |
| Toegangswegen van en naar de sloopplaats niet stabiel of niet afgeschermd.                                          | Verzakken machines, aanrijdgevaar                       |   | x |                                                               |            |
| <b>Directe omgeving</b>                                                                                             |                                                         |   |   |                                                               |            |
| Door trillingen, afgraven of omvallen van het sloopobject belendende gebouw verzakken, scheuren of zelfs instorten. | Tref- en instortgevaar belendende gebouwen en passanten |   | x |                                                               |            |
| Stofoverlast                                                                                                        | Vervuiling belendende gebouwen, inademing               | x |   | Stofpreventie door nathouden, omwonenden                      | Uitvoerder |
| Wegslingeren stukken puin op openbare plaatsen.                                                                     | Trefgevaar                                              |   | x |                                                               |            |
| Geluidshinder                                                                                                       | Doofheid, overlast                                      | x |   | Machines niet onnodig laten draaien, dragen gehoorbescherming | Uitvoerder |
| <b>Risico's door transport</b>                                                                                      |                                                         |   |   |                                                               |            |
| Geluidshinder                                                                                                       | Overlast, doofheid                                      | x |   | Machines niet onnodig laten draaien, dragen gehoorbescherming | Uitvoerder |
| Stofoverlast                                                                                                        | Vervuiling belendende gebouwen, inademing               |   | x |                                                               |            |

|                                                                            |                                                   |   |   |                                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>De slooplocatie</b>                                                     |                                                   |   |   |                                                                                     |            |
| Leidingen                                                                  | Ontploffing, overstroomingsschade of elektrocutie | x |   | KLIC-melding, proefsleuf graven, leidingen vooraf detecteren met detectieapparatuur | Uitvoerder |
| Beschadiging nog in gebruik zijnde gas-, water- en elektriciteitsleidingen | Ontploffing, overstroomingsschade of elektrocutie | x |   | KLIC-melding, proefsleuf graven, leidingen vooraf detecteren met detectieapparatuur | Uitvoerder |
| Stofoverlast                                                               | Vervuiling belendende gebouwen, inademing         | x |   | Stofpreventie door nathouden,                                                       | Uitvoerder |
| Vrijkomende giften of gassen bij het werken op de slooplocatie             | Vergiftiging, bedwelming                          |   | x |                                                                                     |            |
| Werken in of met vervuilde grond                                           | Vergiftiging, bedwelming                          |   | x |                                                                                     |            |
| Losliggende voorwerpen                                                     | Val en struikelgevaar                             | x |   | Schoonhouden slooplocatie, afzetting, dragen PBM                                    | Uitvoerder |
| Geluidshinder                                                              | Overlast, doofheid                                | x |   | Machines niet onnodig laten draaien, dragen gehoorbescherming                       | Uitvoerder |
| Transport                                                                  | Trefgevaar, aanrijdgevaar                         | x |   | Buiten bereik transportmiddel blijven, afzetting                                    | Uitvoerder |
| Verzakings- of bedelvingsgevaar                                            | Bedelving, pletten                                |   | x |                                                                                     |            |
| <b>Het sloopobject</b>                                                     |                                                   |   |   |                                                                                     |            |
| Instort- en bedelvingsgevaar                                               | Bedelving, trefgevaar, valgevaar                  | x |   | Afzetten sleuven en putten, voldoende afstand bewaren met machines                  | Uitvoerder |
| Slopen (onvoorzien) dragende elementen;                                    | Instortingsgevaar, vallende delen                 | x |   | Niet onder dragende elementen komen, uit machinaal sloopgebied blijven, afzetting   | Uitvoerder |
| Werken met (te) zwaar materieel in of op het sloopobject                   | Instortingsgevaar, valgevaar, trefgevaar          | x |   | Afzetting plaatsen, rijplaten gebruiken, buiten machinaal sloopgebied blijven       | Uitvoerder |

|                                                         |                                    |   |   |                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Openingen in vloeren                                    | Valgevaar                          | x |   | Afschermen, waarschuwingsborden plaatsen                                                                                                                        | Uitvoerder |
| Gebruik van steigers, ladders en trappen                | Valgevaar                          |   |   |                                                                                                                                                                 |            |
| Werken op grote hoogte                                  | Valgevaar                          |   |   |                                                                                                                                                                 |            |
| Slopen boven werknemers                                 | Trefgevaar                         |   |   |                                                                                                                                                                 |            |
| Wegslingeren materialen (gevaar voor werknemers)        | Trefgevaar                         | x |   | Hekken rond de sloopplaats, schermen plaatsen waar stukken puin weg kunnen slingeren, waarschuwingsborden plaatsen, toegang derden onmogelijk maken, dragen PBM | Uitvoerder |
| Vrijkomende stof of gas in slecht te ventileren ruimtes | Explosiegevaar, verstikkingsgevaar |   | x |                                                                                                                                                                 |            |
| Vrijkomen van gassen                                    | Verstikking, vergiftiging          |   | x |                                                                                                                                                                 |            |
| Werken met snijbranders                                 | Verbrandingsgevaar                 |   | x |                                                                                                                                                                 |            |

| <b>De sloopplaats</b>                             |                                                                                                                     |  |   |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|
| Gebruik materiaal en handgereedschap              | Snij- en knelgevaar, trefgevaar                                                                                     |  | x |  |  |
| Klein materieel                                   | Door wegschietende deeltjes, gevaar door breken gereedschap.                                                        |  | x |  |  |
| Boor-, knip-, zaagapparatuur en slijpschijven     | Door- of afsnijding, gevaar voor ogen, springen van de schijf en wegschietend gereedschap                           |  | x |  |  |
| Lasapparatuur, snijbranders, thermische lansen    | Elektrocutie, losschieten van slangen, verbrandingsgevaar, dampen of gassen                                         |  | x |  |  |
| Takels, vijzels, lieren en dommekrachten          | Geluid, trilling en stof, gevaar voor ogen en gevaren door verhitting, o.a. verbranding en gas- of dampontwikkeling |  | x |  |  |
| Machines en werktuigen                            | Gevaar voor terug- of losschieten van de hijsketting.                                                               |  | x |  |  |
| Hulpuitrusting:                                   | Ondeskundig gebruik, slechte staat (van onderhoud) van het materieel, niet voldoende rekening houden met gevaren    |  | x |  |  |
| Ladders, trappen, loopplanken en loopbruggen e.d. | Valgevaar                                                                                                           |  | x |  |  |
| Glas                                              | Snijgevaar, oogletsel, valgevaar                                                                                    |  | x |  |  |
| Weersomstandigheden                               | Omgevingsfactoren, zoals weer, bodemgesteldheid, constructie (van sloopobjecten) en leidingen                       |  | x |  |  |
| <b>Fysieke belasting</b>                          |                                                                                                                     |  |   |  |  |
| Tillen                                            | Psychische en lichamelijke problemen                                                                                |  | x |  |  |
| Werken in moeilijke houding                       | Psychische en lichamelijke problemen                                                                                |  | x |  |  |



## Bijlage 3

## Inspectie sloopwerk

|                                                   |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Eerste inspectie op                               |                                     |                                     |                                     |                          | 1-6-2017                                                            |
| Tweede inspectie op                               |                                     |                                     |                                     |                          | 30-6-2017                                                           |
| Type sloopwerk (aankruisen wat van toepassing is) |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| Woningen                                          | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| Kanto(o)r(en)                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| Industriecomplex                                  | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| Andere, nl.                                       | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| Afmetingen                                        |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| Bouwdeel                                          | Lengte [m]                          | Breedte [m]                         | Hoogte [m]                          | Aantal verdiepingen      |                                                                     |
| 1                                                 | 12                                  | 5                                   | 6                                   | 2                        |                                                                     |
| 2                                                 |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| 3                                                 |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| 4                                                 |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| 5                                                 |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| 6                                                 |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| 7                                                 |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |
| Bodemtype:                                        |                                     | Nee                                 | Ja                                  | Bereikbaarheid           |                                                                     |
|                                                   | Zand                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Goed                     | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht <input type="checkbox"/> |
|                                                   | Grond                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Rijplaten                |                                                                     |
|                                                   | Klei                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Rijplaten                |                                                                     |
|                                                   | Veen                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Schotten                 |                                                                     |
| Schoorstenen                                      | Metselwerk                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Soort dak                | Hellend <input type="checkbox"/>                                    |
|                                                   | Beton                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          | Steil <input type="checkbox"/>                                      |
|                                                   | Metaal                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          | Plat <input checked="" type="checkbox"/>                            |
|                                                   | Roetvorming                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Constructie              | Staal <input type="checkbox"/>                                      |
| Daken                                             | Asbest                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          | Beton <input checked="" type="checkbox"/>                           |
|                                                   | Staal                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          | Metselwerk <input checked="" type="checkbox"/>                      |
|                                                   | Pannen                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Buitenwanden             | Metselwerk <input checked="" type="checkbox"/>                      |
|                                                   | Grind                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          | Beton <input type="checkbox"/>                                      |
|                                                   | Rubberoid                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | Staal <input checked="" type="checkbox"/>                           |
|                                                   | Isolatie                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Binnenwanden             | hout <input checked="" type="checkbox"/>                            |
|                                                   | Houtwolcement                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          | Metselwerk <input checked="" type="checkbox"/>                      |
|                                                   | Riet                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          | HWC <input type="checkbox"/>                                        |
| Puien                                             | Hout                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | Isolatie <input type="checkbox"/>                                   |
|                                                   | Glas                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | Gips <input type="checkbox"/>                                       |
|                                                   | Staal                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Fundering                | Beton <input checked="" type="checkbox"/>                           |
| Deuren                                            | Hout                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | Metselwerk <input type="checkbox"/>                                 |
|                                                   | Kunststof                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Funderingsdiepte         | Lengte ↓                                                            |
|                                                   | Staal                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Palen                    | Beton <input checked="" type="checkbox"/>                           |
| Ramen                                             | Hout                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | Hout <input type="checkbox"/>                                       |
|                                                   | Kunststof                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Bruikbare materialen:    | Hout <input type="checkbox"/>                                       |
|                                                   | Aluminium                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          | Puien <input type="checkbox"/>                                      |
|                                                   | Staal                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          | ..... <input type="checkbox"/>                                      |
|                                                   | Hout                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hinder van:              | Ja Nee                                                              |
| Vloeren                                           | Beton                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Bestrating               | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                   | Kanaalplaatvloeren                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Cai- en stroomkasten     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                   | Met isolatie                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Bomen                    | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                   | Zonder isolatie                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Belendingen              | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
| Ja Nee                                            |                                     | Ja Nee                              |                                     |                          |                                                                     |
| Asbest ?                                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Asbestinventarisatie!               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> NVT                             |
| Chemisch afval?                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Specificatie!                       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Ja Nee                          |
| Diversen                                          | Verzorgen                           | Ja                                  | Nee                                 | Puinopvang               | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                   | Demonderen spullen                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Stofschotten/            | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                   | Maatvoering/inmeten                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Hekken / schuttingen     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                   | Water                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Grondwerk t.b.v.         | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>        |
|                                                   | Bouwstroom                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Rijplatenbaan            | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                   | Toiletvoorziening                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Nutsvoorz. afgesloten    | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>        |
|                                                   | Keetvoorziening                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Vergunningen             | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>        |
|                                                   | Verlichting                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Damwand                  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                   | Boor- en zaagwerk                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Leveren zand             | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
|                                                   | Stut- stempel-                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Verkeersvoorziening      | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
| Situatieschets op achterzijde                     |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Trekken palen            | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>        |
| Verontreinigingen                                 |                                     |                                     |                                     |                          |                                                                     |

## **Procedure aantreffen onvoorzien asbest:**

Bij aantreffen van onvoorzien asbest tijdens asbestwerkzaamheden dienen de volgende stappen te worden gevolgd.

Geen werkzaamheden uitvoeren aan / nabij onvoorzien asbest;  
Opdrachtgever en kantoor inlichten;  
Opdrachtgever inventarisatiebureau inschakelen;  
Na ontvangen inventarisatierapport (SC540), het bevoegd gezag inlichten en sloopmelding controleren;  
Werkplan aanvullen of opstellen;  
Goedkeuring aanvulling of hernieuwd werkplan en vrijgave voor uitvoering;  
Melding verzorgen naar inspectie SZW, bevoegd gezag en certificerende instelling;  
Na akkoord, opdrachtgever, bedrijfsbureau en bevoegd gezag asbestsanering starten;  
Aanvullende instructie geven aan medewerkers;