

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 272059 P016910 Essche Stroom, Boxtel, Nergena – BTL00L1121- Onderdeel: werkzaamheden particulieren

1. Doel

Waterschap De Dommel is bezig met de voorbereiding van de aanleg van de regionale keringen rondom de Kom Esch. In dit kader zijn de afgelopen jaren diverse onderhandelingen gevoerd met de diverse grondeigenaren langs de Essche Stroom voor het verkrijgen van de benodigde ruimte voor de aanleg en verbetering van de regionale en overige keringen en tegelijkertijd natuurlijke herinrichting van de Essche Stroom. In de onderhandelingen met de grondeigenaren en de daaropvolgende overeenstemming met grondtransacties zijn met een aantal van hen afspraken gemaakt over het uitvoeren van werkzaamheden op verschillende bestaande en nieuw verkregen percelen. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten. Waterschap de Dommel is voornemens de afspraken voortvloeiend uit deze overeenkomsten in het najaar en winter van 2017/2018 uit te voeren. Hiermee wordt voldaan aan de gesloten overeenkomsten met de grondeigenaren.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

De werkzaamheden aan de Nergena te Boxtel (percelen BTL00L1121 e.a.) omvatten de volgende onderdelen: - Rooien van 22 st. bestaande bomen (wilgen) langs bestaande sloot incl. het opschonen van de sloot; - Aanbrengen van een drainagebuis op de bodem van de bestaande te dempen sloot; - Dempden van de bestaande sloot op perceel A1209 met grond uit de nieuw te graven sloot (totale lengte ca. 140 m.) te dempen; - Aanbrengen van een nieuwe PE Duiker rond 300 mm en lengte ca. 10 meter lengte; - Aanbrengen van beton verharding op kopse kanten duiker in bestaande sloot; - Graven van een nieuwe sloot ca. 140m lengte; - Aanbrengen drainagesysteem een aansluiten op nieuw gegraven sloot; - Aanbrengen van een inrit constructie van grasbetonstenen naar het nieuwe onderhoud pad van het Waterschap en tevens als inrit voor het landbouwperceel (L1118); - Planten van 25 st. Wilgen langs onderhoud pad; - Aanbrengen van een drainagebuis op de bodem van de bestaande te dempen sloot; - Dempden van de bestaande sloot op perceel (L1121 en L1120) met grond uit de nieuw te graven sloot (totale lengte ca. 125 m.) te dempen; - Aanbrengen van een nieuwe PE Duiker rond 300 mm en lengte ca. 6 meter lengte; - Aanbrengen van beton verharding op kopse kanten duiker in bestaande sloot; - Graven van een nieuwe sloot ca. 135 m lengte; - Verwijderen van bestaande peilbuis van het Waterschap in perceel (L1121); - Aanbrengen van een nieuw peil gestuurd drainagesysteem in de percelen(L1121 en L1120) en aansluiten op nieuw gegraven sloot; - Aanbrengen van een nieuwe put in zuidwest-hoek van perceel L1120; - Aansluiten van het systeem op nieuw te graven sloot; - Graven van een nieuwe sloot ca. 130 m lengte langs de percelen(L1121 en L1120) op eigendom waterschap; - Aanbrengen van een ophoging op de percelen L1120, L1121 en L2974 tot een hoogte van 5.20 m +NAP; Op het bijbehorende kaartblad zijn de maatregelen aangegeven.

3. Effecten van het plan

Hieronder wordt per onderdeel een korte toelichting gegeven op de te verwachten effecten.

Dempden en nieuwe sloten: Het aanpassen van de kavelafwatering (verleggen van de sloten) op de percelen heeft geen invloed op het bergend vermogen in het gebied. Enerzijds is het een gevolg van het creëren van een nieuwe toegangsweg naar percelen van het Waterschap als voorbereiding op de toekomstige herinrichting van de Essche stroom en anderzijds zijn de aanpassingen bedoeld voor een efficiëntere inrichting voor agrarisch gebruik. Effecten op de waterhuishouding zijn er niet.

Aanbrengen/ aanpassen drainagesystemen: Door de aanleg en/of vervanging van de aanwezige drainage op de landbouwpercelen is het mogelijk om efficiënter gebruik te maken van het agrarisch perceel. De nieuw aan te brengen drainage is peilgestuurd. Bij het toestaan van de nieuwe drainage neemt het waterschap in overweging dat een gedraineerd perceel in eigendom van het waterschap komt. Bij de inrichting van de verworven gronden ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water, Natuurnetwerk Brabant en de keringen zal deze drainage worden verwijderd. Er vindt dus een verschuiving van beschermd gebied naar attentiegebied plaats die per saldo positief is. Rooien wilgen langs bestaande sloot: Met het aanpassen van de perceelsafwatering (dempden van sloot) en de hiermee gepaard gaande indelingswijziging zullen de aanwezige bomen (wilgen) moeten wijken. In eerste instantie zal getracht worden om de bomen te "stekken" en of te verplanten (kleinere exemplaren). Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn zullen er geheel nieuwe bomen worden geplant langs het nieuw aan te leggen onderhoudspad. Ophoging percelen: De ophoging/uitvlakking van de percelen hebben geen negatief effect op de berging van het gebied doordat ook een nieuwe sloot wordt gerealiseerd.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Naam: 272059 P016910 Essche Stroom, Boxtel, Nergena – BTL00L1121- Onderdeel:
werkzaamheden particulieren