

Projectplan Waterwet

Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik



Voornemen

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft besloten, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet en in verband met artikel 4 van de Delegatieregeling HDSR, het voorliggend projectplan voor de aanleg van de vispassage bij, én de renovatie van stuw Schenkel, vast te stellen.

Leeswijzer

Het ontwerp-projectplan Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat bijlagen die voor het plan van belang zijn.

Deel I. Renovatie en vispassage stuw Schenkel

1.1 Aanleiding en doel

Aan stuw Schenkel te Lopik moet groot onderhoud uitgevoerd worden om het object weer te laten voldoen aan de gestelde bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige eisen. De stuw wordt passeerbaar voor vis, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

1.2 Beschrijving van de gewenste situatie

Renovatie stuw

De geplande werkzaamheden aan de stuw zijn:

- Vervanging van de complete elektrotechnische installatie.
- Het reviseren van de klepstuw óf het plaatsen een nieuwe klep.
- Inspectie van de onderbouw en bodembescherming.
- Het vernieuwen of nieuw plaatsen van beschoeiing om afkalving binnen de invloedssfeer van de stuw tegen te gaan.

Aanleg vispassage

- Het plaatsen van een vispassage, welke geplaatst wordt in het nat profiel van de watergang. Een ontwerptekening van de vispassage is bijgevoegd als bijlage.

1.3 Beschikbaarheid gronden

De watergang Schenkel is in kadastraal eigendom van het waterschap. De stuw wordt gerenoveerd, waarbij de constructie van de stuw grotendeels gehandhaafd blijft: de stuw komt er niet wezenlijk anders uit te zien. De vispassage wordt in de watergang geplaatst die in eigendom van HDSR is.

Om de stuw te bereiken en de werkzaamheden uit te voeren is toegang over aangrenzende percelen noodzakelijk. Over een groot gedeelte kan gebruikt worden gemaakt van een betonpad. Het laatste deel gaat over graslandpercelen, langs beide zijden van de watergang.

Een overzichtskaart van de locatie en de toegang naar de stuw toe is bijgevoegd als bijlage.

1.4 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd

Op basis van dit projectplan maakt het waterschap een bestek. In dit bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer(s) technisch uitgewerkt. De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen.

Een belangrijke eis is dat de waterafvoer ten allen tijde gewaarborgd blijft. De werkvolgorde zal gedeeltelijk door het waterschap worden bepaald om waterafvoer en -aanvoer te kunnen garanderen. Naar verwachting neemt de daadwerkelijke uitvoering van het werk twee maanden in beslag.

1.5 Beperken van de effecten

Watersysteem

Om de werkzaamheden uit te voeren zal een deel van de watergang droog gezet moeten worden. Dit is van zeer tijdelijke aard zodat dit geen significant effect zal hebben op de grondwaterstand.

Verkeer en transport

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van hydraulische graafmachines, vrachtwagens en/of trekkers met dumpers.

Het uitgangspunt is om de overlast tot een minimum te beperken en alle betrokkenen goed te informeren over het moment en wijze van uitvoering.

Werkzaamheden op eigendom van derden

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de aangrenzende percelen. De eigenaar is een vergoeding aangeboden voor het gebruik van het betonpad en gewasschade door het gebruik van een werkstrook over de graslandpercelen.

Na uitvoering worden de percelen in een goede staat aan de eigenaar opgeleverd.

1.7 Legger, beheer en onderhoud

Legger

De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de stuw als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. Tot die tijd wordt de stuw met vispassage onderhouden c.q. in stand worden gehouden volgens dit projectplan.

Beheer en onderhoud

Het waterschap is onderhoudsplichtig voor het onderhoud van de stuw en de nieuw te plaatsen vispassage. Na realisatie van de maatregelen in dit plan zullen de gerealiseerde kunstwerken worden ingemeten en opgenomen worden in het beheerregister. En zal regulier onderhoud aan de stuw en vispassage plaatsvinden.

Deel II. Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Op grond van artikel 5, lid 2 van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Toetsing

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

De renovatie van de stuw draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast, en garandeert een goede waterafvoer en -doorvoer. De stuw voldoet weer aan de gestelde levensduureisen van de verschillende onderdelen van de stuw.

- b. chemische en ecologische waterkwaliteit

Het vispasseerbaar maken van de stuw zorgt voor een vergroting van het leef- en voedselgebied voor vissen. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

- c. maatschappelijke functies

De renovatie van de stuw vergroot en verlengt de bedrijfszekerheid van de stuw waardoor het vigerend peilbesluit gehandhaafd kan blijven.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

Toets beleid waterschap

Op grond van artikel 4.6 Waterwet en artikel 3.1 Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 dient voor watersystemen in het beheergebied een waterbeheerplan te worden opgesteld. In het Waterbeheerplan "waterkoer 2016-2021" is het onderhoud aan peilregelende objecten en de aanleg van vispassages vastgelegd.

Toets overig beleid

De werkzaamheden vinden plaats in het buitengebied van gemeente Lopik, en passen binnen de opgelegde bestemming en is daardoor niet vergunningsplichtig.

2.3 Verantwoording van de keuzes in het project

In paragraaf 1.3 wordt een beschrijving gegeven van de uit te voeren werkzaamheden. In paragraaf 1.5 worden de effecten van dit plan benoemd, met daarbij een beschrijving van het beperken van deze effecten.

Door de geïsoleerde ligging van het object zijn er redelijkerwijs geen andere mogelijkheden om de werkzaamheden op alternatieve wijze uit te voeren.

2.4 Benodigde vergunningen en ontheffingen

De aannemer die het werk gaat uitvoeren zal werken middels ecologische werkprotocollen die het waterschap heeft opgesteld. Hiermee zal voldaan worden aan Wet natuurbescherming.

Deel III. Rechtsbescherming

Zienswijze in de ontwerpfase

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage (10 juli 2017 t/m 21 augustus 2017). Belanghebbenden hebben tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar kunnen maken.

Vaststelling definitieve projectplan

De zienswijzen of inspraakreacties zijn in behandeling genomen. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, is het projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen zijn met de beantwoording gebundeld in de bijbehorende inspraaknota. Het projectplan wordt samen met de inspraaknota door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld.

Beroep na vaststelling projectplan

Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank.

Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Een beroepschrift kan in enkelvoud worden gericht aan Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht onder overlegging van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 168,- voor een natuurlijk persoon en € 333,- voor een rechtspersoon.

Voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld.

Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 168,- voor een natuurlijke persoon en € 333,- voor een rechtspersoon.

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Deel IV. Bijlagen

- A. Ontwerptekening vispassage**
- B. Overzichtskaart locatie en bereikbaarheid stuw Schenkel**

