

## **Bomenparagraaf Bangkokdreef**

De bestaande hoogbouwflat aan de Bangkokdreef wordt in opdracht van woningbouwvereniging Portaal gerenoveerd. Zowel de buitenkant (gevels, entrees, kozijnen en balkons) als de woningen en liften worden gerenoveerd. Aansluitend hierop wordt de openbare buitenruimte door Gemeente Utrecht opnieuw ingericht in nauwe samenwerking met Portaal. De hoogbouwflat ligt aan de voorkant aan een drukke niet doorgaande weg. Vanwege de aanwezigheid van een basisschool aan de overzijde zijn er erg veel verkeersdeelnemers. Aan de achterzijde grenst de flat aan Park de Gagel.

Ten behoeve van de renovatie werkzaamheden is het noodzakelijk bomen te verwijderen. Aan de kopgevels worden de bestaande betonnen gevelementen verwijderd, waarna de gevels in baksteen opgemetseld worden.

Om de betonelementen met een gewicht van circa 4 ton veilig te kunnen verwijderen moet een mobiele kraan en benodigde hoogwerker in het werkgebied tegen de kopgevels worden opgesteld.

Goede opstelpositie, voldoende draaimogelijkheden en zicht op het werk, maakt dat er werkruimte nodig is vanaf de kopgevels. Hiervoor is het noodzakelijk de bomen te vellen. Vervolgens worden de betonelementen uit dit gebied op een vrachtwagen gehesen om te worden afgevoerd.

Aan de voor- en achterkant van de flat worden o.a. de kozijnen vervangen, isolatie en gevelbeplating aangebracht. Dagelijks worden de steigers bevoorrad met nieuwe kozijnen, glas en gevelementen.

Tevens moeten de asbesthoudende vrijkomende materialen worden afgevoerd.

De aannemer wil uit veiligheidsoverwegingen met het verkeer aan de voorkant en de aanwezigheid van de basisschool, zoveel mogelijk verkeers-, vracht- en hijsbewegingen aan de achterzijde van de flat houden. Gezien de veiligheid van bewoners is vooral het hijsen van asbesthoudend materiaal over de flat heen absoluut niet wenselijk.

De bevoorrading en afvoer bewegingen moeten dan vanaf de achterzijde plaatsvinden. Hierdoor is het noodzakelijk aan de achterzijde bomen te verwijderen.

De plannen van de renovatie zijn met de bewoners besproken om voldoende draagvlak hiervoor te krijgen.

Bij deze besprekingen is door bewoners kenbaar gemaakt dat met het verwijderen van bomen en struiken het gevoel van veiligheid vergroot zou worden. De kronen komen erg dicht op de gevel en benemen voor veel bewoners het zicht naar buiten. Inmiddels zijn de taxus en hulst die als struik aangeplant zijn, tot velvergunningsplichtige bomen uitgegroeid. In totaal worden 11 velvergunningsplichtige bomen geveld en enkele niet velvergunningsplichtige bomen/struiken.

Aan de achterkant van de flat blijven 14 bomen gehandhaafd en aan de kopgevel 1 boom. Er worden geen andere bomen terug geplant omdat met de te handhaven bomen er een mooie losse structuur ontstaat naar het overige gedeelte van Park de Gagel. Hierdoor worden de zichtlijnen naar het gebouw toe en van het gebouw naar het park gewaarborgd.

**Samengevat verzoek ik u tot verlening van een velvergunning voor 11 bomen.**