

## Memo van Wijzigingen in het Projectplan Dijkversterking dijkkring 54 Milsbeek – Ven-Zelderheide, deel Bloemenstraat, ten opzichte van het ontwerp projectplan

18 januari 2019

Wijziging	Aanleiding	Wijziging document	Betrokkenen	Benadeling	Gevolgen voor procedure	Eigendom
De lengte van de damwand is voor het gehele tracé aangepast naar een lengte van 2,5 m. De inheidiepte bedraagt daarmee + 11.01 NAP.	Optimalisatie ontwerp	Tekening RM193104 DKN VO SIT 001 versie 4.0, 17-01-2019	Geen	Geen	Geen	Geen
De beëindiging van de damwand aan de oostelijke zijde van het damwand tracé is ca. 17,5 m ingekort.	Optimalisatie ontwerp	Tekening RM193104 DKN VO SIT 001 versie 4.0, 17-01-2019	Geen	Geen	Geen	Geen
De beëindiging van de groene waterkering is ca. 12 m ingekort in oostelijke richting.	Optimalisatie ontwerp	Tekening RM193104 DKN VO SIT 001 versie 4.0, 17-01-2019	SBB	Geen	Geen	Minder ruimtebeslag op perceel Ottersum, sectie D, 1719
De verkanting van de nieuwe asfaltverharding Bloemenstraat wordt ter hoogte van de inrit van de Kroon over een langer gedeelte op één oor gelegd in plaats van dakprofiel. Hiermee wordt een vloeiende aansluiting verkregen op het terrein van De Kroon met minimale hoogteverschillen.	Optimalisatie ontwerp	Tekening RM193104 DKN VO SIT 001 versie 4.0, 17-01-2019	Bewoners Bloemenstraat 6	Geen	Geen	Geen



Wijziging	Aanleiding	Wijziging document	Betrokkenen	Benadeling	Gevolgen voor procedure	Eigendom
Ter hoogte van de oostelijke zijde van de uitrit van tuincentrum De Kroon wordt in de zuidelijke wegberm over een lengte van ca. 17 m een verharding van grasbetonstenen aangebracht. Vrachtauto's kunnen de verharde berm gebruiken om de bocht te kunnen nemen bij het verlaten van het tuincentrum.	Verzoek bewoners Bloemenstraat 6	Tekening RM193104 DKN VO SIT 001 versie 4.0, 17-01-2019	Gemeente Gennep en bewoners Bloemenstraat 6	Geen	Geen	Geen
Ter plaatse van de uitrit van De Kroon is een molgoot ontworpen tegen de zijkant van de asfaltverharding Bloemenstraat, voorzien van straatkolken.	Nadere uitwerking ontwerp	Tekening RM193104 DKN VO SIT 001 versie 4.0, 17-01-2019	Gemeente Gennep en bewoners Bloemenstraat 6	Geen	Geen	Geen
De ter hoogte van de inrit van De Kroon aangegeven drempelmarkeringen t.b.v. verkeersplateau zijn komen te vervallen. Ter hoogte van de inrit van De Kroon wordt geen verkeersplateau aangebracht ten behoeve van het ontwerp van de waterkering.	Nadere uitwerking ontwerp	Tekening RM193104 DKN VO SIT 001 versie 4.0, 17-01-2019	Gemeente Gennep en bewoners Bloemenstraat 3 en 6	Geen	Geen	Geen