

Documentnummer: DM 1489616

Ontwerp-Projectplan Waterwet Herprofileren Rijnwijkse Wetering



Leeswijzer

Dit ontwerp-projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat bijlagen die voor het plan van belang zijn.

Deel I. De werkzaamheden

1.1 Aanleiding en doel

De Rijnwijckse Wetering is van belang voor de aanvoer van water voor Zeist. Via Gemaal Rijnwijck en Beerschoten wordt water vanuit de Kromme Rijn getrap opgevoerd om het gehele watersysteem van Zeist van water te voorzien.

Het waterschap wil een gedeelte van de primaire watergang Rijnwijckse Wetering afwaarderen naar tertiair water. Het onderhoud van deze watergang gaat hierdoor over naar de aangrenzende eigenaren.

Voordat de onderhoudsverplichting overgedragen kan worden, wil het waterschap de watergang opschonen en herprofileren. Hiermee ontstaat een situatie die in de toekomst door de aangrenzende eigenaren onderhouden kan worden.

1.2 Beschrijving van de gewenste situatie

In de huidige situatie is het gedeelte van de Rijnwijckse Wetering vanaf de Driebergseweg tot aan het autobedrijf Bochane lastig tot niet te onderhouden. Door aanwezige bomen, hekwerken en particuliere tuin is er niet gangbaar materieel bij te komen. Hierdoor is een gedeelte dusdanig verland tot een droge greppel, wat een stuwende werking heeft voor het bovenstroomse gedeelte.

Door de watergang vanaf de Driebergseweg tot aan de overstort van de riolering ter plaatse van het parkeerterrein van autobedrijf Bochane te herprofileren en rondom de watergang ruimte te maken, ontstaat een situatie waarbij het toekomstig onderhoud uitgevoerd kan worden en het bovenstroomse gedeelte vrij kan afwateren.

1.3 Beschikbaarheid gronden

De maatregelen worden uitgevoerd op eigendommen van derden. Met de direct betrokkenen zijn gesprekken gevoerd om het doel van dit project en de toekomstige onderhoudsverplichtingen uit te leggen. De insteek is om de werkzaamheden in goed overleg uit te voeren. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de aanliggende perceel eigenaren Hockeyclub Phoenix, Autobedrijf Bochane en met dhr. Verhoeven. Zij zijn aanliggende perceelseigenaren en hebben belang bij een goed werkende watergang en zijn in de toekomst onderhoudsplichtig. Bovendien moeten de werkzaamheden vanaf hun percelen uitgevoerd worden.

1.4 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd

Om het werk uit te voeren wordt een aannemer ingeschakeld. In de bijlage zijn de gewenste profielen bijgevoegd. Door de aanwezigheid van bomen is het echter niet overal mogelijk het gewenste profiel te maken. Daarom zal er maatwerk verricht moeten worden en op sommige plaatsen van het gewenste profiel afgeweken moeten worden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de aangrenzende percelen. Na uitvoering worden de percelen in een goede staat aan de eigenaar opgeleverd.

Het is van belang dat de waterafvoer gewaarborgd blijft. De werkvolgorde zal gedeeltelijk door het waterschap worden bepaald om waterafvoer te kunnen garanderen. Naar verwachting neemt de daadwerkelijke uitvoering van het werk een maand in beslag.

1.5 Beperken van de effecten

Watersysteem

Om de werkzaamheden uit te voeren zal een deel van de watergang droog gezet moeten worden. Dit is van zeer tijdelijke aard zodat dit geen significant effect zal hebben op de grondwaterstand.

Verkeer en transport

De werkzaamheden worden mogelijk uitgevoerd met behulp van een hydraulische graafmachine en een trekker met dumper. Het uitgangspunt is om de overlast tot een minimum te beperken en alle betrokkenen goed te informeren over het moment en wijze van uitvoering.

Kap bomen

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren én tot een situatie te komen zodat deze ook in de toekomst onderhouden kan worden, is het noodzakelijk dat er enkele kleine bomen gekapt worden. Het betreffen bomen met een stamomvang (diameter) van minder dan 25cm. Met de betreffende eigenaren is overeenstemming over welke bomen gekapt moeten en mogen worden. Er worden minimaal hetzelfde aantal bomen terug geplant.

Er is een quick-scan Flora en Fauna uitgevoerd voor dit werk. Daaruit blijkt dat er geen beschermde soorten te verwachten zijn. Wel dient rekening gehouden te worden met broedende vogels. Voor start van de werkzaamheden zal gecontroleerd worden of broedende vogels aanwezig zijn.

1.6 Legger, beheer en onderhoud

Legger

De wijzigingen in de status van de watergang wordt in de eerstvolgende Leggerwijziging meegenomen.

Beheer en onderhoud

Na realisatie van de maatregelen zal de watergang vanaf de Driebergseweg tot aan de overstort van de riolering ter plaatse van het parkeerterrein van autobedrijf Bochane de status "tertiaire watergang" krijgen. Dit betekent dat vanaf dat moment de aangrenzende eigenaren verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de watergang.

Deel II. Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Op grond van artikel 5, lid 2 van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Toetsing

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het herprofileren zorgt voor een betere doorstroming van een nu deels verlandende sloot. En zorgt ervoor dat waterstanden, die in het peilbesluit zijn vastgelegd, strakker kunnen worden gehanteerd.

- b. chemische en ecologische waterkwaliteit

Momenteel is de sloot grotendeels verland waardoor in een gedeelte van de watergang stilstaand water voorkomt. Dit zal in de nieuwe situatie verbeteren.

- c. maatschappelijke functies

Het waterschap voert eenmalig werkzaamheden uit zodat een watersysteem ontstaat die de verschillende functies in het gebied beter bediend. De hockeyclub en landgoed De Breul krijgen meer bedrijfszekerheid op de afvoer van water.

De maatregelen in dit projectplan leiden tot een verbetering van het watersysteem.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

Toets beleid waterschap

Waterbeheerplan

Op grond van artikel 4.6 Waterwet dient HDSR een beheerplan vast te stellen voor de watersystemen die onder beheer zijn bij het waterschap. In het Waterbeheerplan "Waterkoers 2016 – 2021" is vastgelegd dat het waterschap werkt aan voldoende water: niet te nat en niet te droog.

Toets overig beleid

Bestemmingsplan

De werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Zeist. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is geen omgevingsvergunning benodigd.

Grondonderzoek

Er is vervuilde slib aangetroffen in de waterbodem. De aannemer die het werk gaat uitvoeren zal werken middels de benodigde protocollen, en onder milieukundige begeleiding.

2.3 Verantwoording van de keuzes in het project

De maatregelen in dit projectplan worden uitgevoerd om een gedeelte van de primaire watergang Rijnwijckse Wetering af te waarden naar tertiair water. En daarbij het onderhoud van de watergang over te dragen aan de aangrenzende eigenaren.

Voordat de onderhoudsverplichting overgedragen kan worden, wil het waterschap de watergang opschonen en herprofilen. Hiermee ontstaat een situatie die in de toekomst door de aangrenzende eigenaren onderhouden kan worden.

De keuze om een gedeelte van de primaire watergang af te waarden naar tertiair water, is gebaseerd op het feit dat deze watergang niet voldoet aan de definities voor primaire watergangen, zoals deze zijn opgenomen in de Legger. De watergang heeft een zeer beperkte afvoercapaciteit en een gering belang voor de lokale waterhuishouding.

Een alternatief voor de beschreven werkzaamheden, om hetzelfde effect te bereiken, is op basis van het huidige watersysteem niet voorhanden.

Deel III. Rechtsbescherming

Zienswijze in de ontwerpfase

Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Vaststelling definitieve projectplan

De zienswijzen of inspraakreacties worden in behandeling genomen. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, wordt het ontwerp-projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen worden met de beantwoording gebundeld in de inspraaknota. Het projectplan wordt samen met de inspraaknota door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld.

Beroep na vaststelling projectplan

Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank.

Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Een beroepschrift kan in enkelvoud worden gericht aan Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht onder overlegging van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijk persoon en € 345,- voor een rechtspersoon.

Op de vaststelling van dit projectplan is de Crisis & Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden kenbaar moet worden gemaakt. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld.

Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijke persoon en € 345,- voor een rechtspersoon.

Wij verzoeken belanghebbenden een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Deel IV. Bijlagen

A. Overzichtstekening herprofilering Rijnwijkse Wetering

