

Goedemiddag Maryam,

Heb de opmerkingen aangevuld en een schets in de bijlage toegevoegd.

Planning /omschrijving werkzaamheden:

Stap 1: week 1

vrijgraven van de bestaande leiding voor maken by-pass leiding nabij de nieuwbouw
plaatsen van verkeersvoorzieningen voor opleiding fietsers via voetpad en verkeersregelaars bij de wegoversteek
lassen van de tijdelijke stoppel

Aanvoer van een panton voor goede en veilige bereikbaarheid by-pass en stoppelpunt

Stap 2: week 2

Vrijgraven in de dijk voor maken tijdelijke by-pass

Aanboren gas hoge druk leiding en in gebruik nemen tijdelijke by-pass

Plaatsen van tijdelijke stoppel

Vervangen van de bestaande kapotte afsluiter

Controle van de lassen en inpakken van het leidingdeel

Verwijderen van de tijdelijke by-pass en stoppel

Stap 3; week 3

Dichtmaken van de werkgaten

Afvoeren van het panton

Verwijderen van de tijdelijke verkeersmaatregelen

Hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Voor vragen mag u mij altijd bellen of mailen

Met vriendelijke groet,

Leander van Beek

Sr. Uitvoerder



Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht

Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

tel 06 46 355 219

leander.vanbeek@stedin.net

www.stedin.net

Stedin Netwerkt