

Projectplan:
‘Realisatie natuurvriendelijke oever Linthorst Homankanaal te Beilen’



Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
e-mail: info@wdodelta.nl
website: www.wdodelta.nl
Telefoonnummer: 088 - 2331200

Datum: 19 februari 2019

Status: 1^{ste} concept

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet en de Inspraak- en participatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 het onderhavige projectplan in ontwerp vast te stellen.

Zwolle,

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

de secretaris

de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

ir. H.H.G. Dijk

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan vast te stellen.

Zwolle,

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

de secretaris

de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

ir. H.H.G. Dijk

Leeswijzer

Het projectplan 'realisatie natuurvriendelijke oever Linthorst Homankanaal te Beilen', bestaat uit vier delen.

In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

Inhoud

Leeswijzer	2
DEEL I PROJECTBESCHRIJVING	5
1. Aanleiding en doel	5
2. Ligging en begrenzing plangebied	5
3. Beschrijving van de waterstaatswerken (= gewenste situatie)	6
4. Beschikbaarheid gronden	6
5. Effecten van het plan	6
6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	6
7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of het beperken van nadelige gevolgen	7
8. Legger, beheer en onderhoud	7
9. Samenwerking	8
DEEL II VERANTWOORDING	9
1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	9
2. Verantwoording op basis van beleid	9
3. Verantwoording van de keuzen in het project	10
4. Benodigde vergunningen en meldingen	10
DEEL III RECHTSBESCHERMING	11
DEEL IV BIJLAGEN	12

DEEL I PROJECTBESCHRIJVING

1. Aanleiding en doel

Dit is het projectplan voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever in het Linthorst Homankanaal te Beilen.

Beleids- en beheerdoelstelling

In het waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) zijn de beleidsopgaven voor de komende jaren vastgelegd. Deze opgaven vloeien voort uit Europees, nationaal en regionaal beleid:

- Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
- Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (NBW actueel)
- Waterbeheer 21e eeuw (WB21)
- Beheer- en onderhoudsvisie watergangen

Waterschap Drents Overijsselse Delta brengt de opgaven uit dit beleid zoveel mogelijk integraal en op projectmatige basis in uitvoering. Door de uitvoering van dit projectplan wordt invulling gegeven aan het realiseren van de KRW doelstelling, NBW actueel en Beheer- en onderhoudsvisie.

Probleemstelling

Makrofauna, waterflora en fytoplankton zijn nog niet op orde.

Doelstelling

Met de realisatie van natuurvriendelijke oevers wordt beoogd de makrofauna, waterflora en fytoplankton meer kans te geven.

2. Ligging en begrenzing plangebied

Het projectgebied ligt aan de zuidzijde van Beilen in de gemeente Midden Drenthe tussen de wegen Emelangen en Holthe. Op de als bijlage toegevoegde overzichtstekening is de ligging van de herin te richten watergang weergegeven.

Het Linthorst Homan Kanaal is een oud scheepsvaart kanaal, ruim 100 jaar oud. Het tracé loopt door en ligt ten zuiden van Beilen.

3. Beschrijving van de waterstaatswerken (= gewenste situatie)

De watergang die wordt heringericht is een voormalig scheepvaartkanaal, het Linthorst Homankanaal. Het Linthorst Homankanaal maakt binnen het waterschap Drents Overijsselse Delta onderdeel uit van het programma Drentse kanalen. De Drentse kanalen zijn getypeerd als waterlichaam. Het waterschap heeft hier een extra opgave om de KRW doelstellingen te realiseren.

De natuurvriendelijke oever wordt over een lengte van ongeveer 1.750 meter aangelegd. De maatregel bestaat uit het afgraven van een deel van de kade, aan de westzijde. In bijgevoegde overzichtstekening is ook het principeprofiel opgenomen.

4. Beschikbaarheid gronden

De maatregelen vinden plaats binnen de eigendomsgrenzen van het waterschap.

5. Effecten van het plan

Door uitvoering van het plan geeft het waterschap invulling aan de Kader Richtlijn Water (KRW) opgave. De omstandigheden voor flora en fauna verbeteren.

Ook wordt het bergend vermogen van het kanaal vergroot. In natte perioden kan hier overtollige water tijdelijk worden geborgen.

6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

De werkzaamheden bestaan uit graafwerkzaamheden. De vrijkomende grond moet afgevoerd en verwerkt worden. Met de vrijkomende grond worden nabij gelegen landbouwpercelen verbeterd.

Schade aan percelen wordt zoveel mogelijk voorkomen. De werkzaamheden worden in de herfst en winterperiode 2018 / 2019 uitgevoerd. Transport van de vrijkomende grond vindt, indien nodig, plaats over rijplaten.

Binnen dit plan wordt over een lengte van 1.750 meter een NVO aangelegd. Ook speelt hier de invulling van een ecologische verbindingszone. Over een lengte van 1.000 meter ligt langs het Linthorst Homankanaal een ecologische verbindingszone geprogrammeerd. Binnen dit plan wordt de aanleg van de KRW opgave en de invulling van de ecologische verbindingszone gecombineerd uitgevoerd.

7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of het beperken van nadelige gevolgen.

7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Een nadelig gevolg van het plan zijn verruiging van de natuurvriendelijke oever en daarmee onkruiddruk op de omliggende landbouwpercelen. In een op te stellen onderhoudsplan wordt beschreven hoe en wanneer het onderhoud moet plaatsvinden om negatieve gevolgen van het plan tegen te gaan. Het waterschap heeft veel ervaring met het onderhoud van dit type oevers.

7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

De uitvoering is gepland in de herfst en winterperiode nazomer 2019/2020, de periode met normaliter de minste negatieve gevolgen voor de aanwezige flora en fauna. Ook wordt bij de uitvoering rekening gehouden met de op de percelen aanwezige gewassen. Om schade aan percelen te voorkomen worden daar waar nodig rijplaten gebruikt. Het waterschap heeft de nodige ervaring met dit type grondwerken en kan dan ook vooraf en tijdens de uitvoering actie ondernemen om schade te voorkomen. Werkzaamheden worden gecombineerd met het baggeren van het Linthorst Homankanaal.

7.3 Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

8. Legger, beheer en onderhoud

8.1 Legger

Na realisatie van het projectplan wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger.

8.2 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van het Linthorst Homankanaal ligt bij het waterschap.

De kades die evenwijdig aan het kanaal liggen zijn eigendom van het waterschap. Deze kades hebben overigens geen waterkerende functie. Het onderhoud van deze kades is wel een taak van het waterschap, als eigenaar. Het beheer en onderhoud van de nieuwe natuurvriendelijke oever komt ook bij het waterschap te liggen. Het onderhoud van het natte profiel van het kanaal wordt met een maaiboot uitgevoerd. De NVO wordt met standaard breedspoormachines onderhouden.

In een op te stellen onderhoudsplan wordt beschreven hoe en wanneer het onderhoud van de diverse onderdelen moet plaatsvinden.

9. Samenwerking

Het plan is in nauw overleg met de provincie Drenthe, gemeente Midden Drenthe en Drents Landschap opgesteld. Dit wordt ingegeven door de gezamenlijke opgave om een ecologische verbindingszone in te richten die 'over en langs' het Linthorst Homankanaal loopt. Door invulling te geven aan de KRW-opgave en onderhoud op maat wordt ook invulling gegeven aan de opgave voor de ecologische verbindingszone.

DEEL II VERANTWOORDING

1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk, de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

Voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast en –schaarste

Het beleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta is gericht op het voorkomen en waar nodig het beperken van overstromingen, wateroverlast en watertekorten. Dit is vastgelegd in het Waterbeheersplan 2016-2021, vastgesteld op 29 oktober 2015.

Door realisatie van het plan wordt in beperkte mate ruimte gecreëerd om overtollig water tijdelijk te bergen.

Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen

De in dit projectplan voorgestelde maatregelen hebben een positieve invloed op bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Door verruiming van het profiel, met aanleg op de gewenste waterdiepte, ontstaat er ecologie gezien een goede biotoop. Ook wordt er een onderhoudsplan opgesteld die de ecologische kwaliteit van dit waterlichaam verbeterd.

Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem

De doelstellingen van de maatschappelijke functies van het watersysteem (recreatief medegebruik, sportvissen, cultuurhistorie, bewoonbaarheid van het gebied en bruikbaarheid van de percelen) zijn vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De maatregelen passen hier binnen.

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet:

De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstellingen van de Waterwet.

2. Verantwoording op basis van beleid

In het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn de beleidsopgaven voor de komende jaren vastgelegd. Deze opgaven vloeien voort uit Europees, nationaal en regionaal beleid. Voor dit projectplan zijn de volgende beleidsopgaven van belang.

Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)

De in dit projectplan voorgestelde maatregelen dragen in beperkte mate bij aan GGOR. Dit vanwege het extra bergend vermogen.

Strategie Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en Watersysteem gericht normeren en ontwerpen (Waternood)

De maatregelen die in dit projectplan worden beschreven sluiten in beperkte mate aan op de strategie die is vastgesteld in het project 'Zoetwatervoorziening Oost Nederland' ZON.

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

De in dit projectplan voorgestelde maatregelen hebben een positieve invloed op bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Door verruiming van het profiel, met aanleg op de gewenste waterdiepte, ontstaat er voor de ecologie een goede biotoop. Ook wordt er een onderhoudsplan opgesteld die de ecologische kwaliteit van dit waterlichaam verbeterd.

Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (NBW actueel)

De in dit projectplan voorgestelde maatregelen dragen in beperkte mate bij aan het NBW actueel.

Waterbeheer 21^e eeuw (WB21)

De in dit projectplan voorgestelde maatregelen dragen in beperkte mate bij aan WB21.

Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan van de gemeente Midden Drenthe van kracht.

De voorgenomen activiteiten zijn getoetst aan het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied van deze gemeenten. Voor de voorgenomen maatregelen hoeft er geen RO-procedure doorlopen te worden.

3. Verantwoording van de keuzen in het project

Het Linthorst Homankanaal maakt binnen het waterschap Drents Overijsselse Delta onderdeel uit van het programma Drentse kanalen. De Drentse kanalen zijn getypeerd als waterlichaam. Het waterschap heeft hier een extra opgaven om de KRW doelstellingen te realiseren.

Door de aanleg van de natuurvriendelijke oever wordt ook het bergend vermogen van het kanaal vergroot. Tevens wordt aansluiting gezocht met de programmering van een ecologische verbindingszone.

4. Benodigde vergunningen en meldingen

Voor de uitvoering van dit projectplan is een omgevingsvergunning nodig. Na het in ontwerp vaststellen van het projectplan wordt deze omgevingsvergunning aangevraagd. Ook wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een Klic-melding gedaan.

DEEL III RECHTSBESCHERMING

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht

Zienswijze

Als het ontwerpprojectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerpprojectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een zienswijze moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend.

Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes weken (vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd) kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van dit projectplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zie voor het digitaal indienen van zo'n verzoek onder "Beroep en hoger beroep".

DEEL IV BIJLAGEN

Overzichtstekening, met daarop aangegeven de ligging van de KRW-oever.

