

ontwerp-Projectplan Waterwet

Voor de aanleg van waterstaatswerken
Artikel 5.4 Waterwet

Aanleg NVO Houtense Wetering



Inhoud

Leeswijzer	2
Deel I. Aanleg NVO Houtense Wetering	3
1.1 Aanleiding en doel	3
1.2 Ligging en begrenzing projectgebied	3
1.3 Beschrijving van de gewenste situatie	3
1.4 Belanghebbenden	3
1.5 Effecten van het plan	3
1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd	4
Deel II. Verantwoording	5
2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	5
2.2 Verantwoording van de keuzes	6
2.3 Benodigde vergunningen en meldingen	6
Deel III. Rechtsbescherming	7
Deel IV. Bijlagen	8

Leeswijzer

Het ontwerp-Projectplan 'Aanleg NVO Houtense Wetering' bestaat uit 4 delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een verantwoording op basis van wet- en regelgeving. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat bijlagen die voor dit plan van belang zijn.

Deel I. Aanleg NVO Houtense Wetering

1.1 Aanleiding en doel

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde te brengen. Omdat de waterkwaliteit nog niet voldoet aan de normen, heeft het waterschap in haar waterbeheerplan Waterkoers (2016) maatregelen beschreven om de waterkwaliteit te verbeteren. Eén van deze maatregelen is dat uiterlijk in 2021 zes kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd dient te worden.

De Houtense Wetering is deels benoemd als KRW waterlichaam waardoor het waterschap de wens heeft om hier NVO's aan te leggen. De locaties bevinden zich in half stedelijk gebied en door de aanwezigheid van wegen en kabels en leidingen is een NVO niet overal mogelijk. Daarom worden de natuurvriendelijke oevers op zes verschillende locaties aangelegd, op eigendom van Gemeente Houten. In dit projectplan wordt circa 925 m natuurvriendelijke oever aangelegd.

1.2 Ligging en begrenzing projectgebied

De Houtense Wetering is gelegen aan de zuidwestkant van de gemeente Houten. De Houtense Wetering ligt langs de wegen "De staart" en "Rondweg". De Houtense Wetering voert overtollig water van het stedelijk gebied van Houten af en mondt uit in het Amsterdam-Rijnkanaal.

1.3 Beschrijving van de gewenste situatie

Momenteel zijn de oevers van de Houtense Wetering vrij steil en vrij diep. Als gevolg hiervan reikt het zonlicht niet tot de waterbodem waardoor plantengroei vrijwel onmogelijk is. Door natuurvriendelijke oevers aan te leggen, neemt het potentiële leefmilieu voor de waterplanten flink toe. De verwachting is dat met de toename van waterplanten ook de visstand en de macrofauna zich verder ontwikkelen.

De ligging van de te vergraven natuurvriendelijke oevers zijn weergegeven op de overzichtskaart in bijlage A. In bijlage B is per locatie een dwarsprofiel weergegeven.

1.4 Belanghebbenden

De uit te voeren maatregelen worden uitgevoerd op eigendom van Gemeente Houten. Om de locaties te bereiken is toegang over aangrenzende percelen noodzakelijk. De Gemeente Houten (en voor 1 locatie de pachters) heeft aangegeven akkoord te gaan met de aanleg van natuurvriendelijke oever op hun gronden.

1.5 Effecten van het plan

1.5.1 Positieve effecten

Landschap

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Houtense Wetering nemen de landschappelijke én ecologische waarden toe.

Recreatie

Door de toename aan verschillende soorten flora en fauna neemt de belevingswaarde toe en wordt het gebied aantrekkelijker voor bewoners en recreanten. Door het aangrenzend fietspad is de natuurvriendelijke oever beleefbaar bij een breed publiek.

1.5.2 Beperken of voorkomen van negatieve effecten

Flora en fauna

De werkzaamheden kunnen tijdelijk een negatief gevolg hebben op instandhouding van de beschermde soorten en voor de functionaliteit van het leefgebied. Het waterschap zal binnen dit project werken met ecologische werkprotocollen die richting geven aan de wijze en periode van uitvoering waardoor voldaan wordt aan de gedragscode FF-wet en een ontheffing niet nodig is.

Watersysteem

Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden is verlaging van de grondwaterstand niet noodzakelijk. Er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht.

Kabels en Leidingen

Voor de aanleg van de werkzaamheden zullen ondiepe graafwerkzaamheden van de oevers plaatsvinden. Om te voorkomen dat hierbij beschadigingen optreden aan kabels en leidingen is vooraf een KLIC-melding gedaan en is op risicovolle plekken proefsleuven gegraven.

1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd

Op basis van de maatregelen die in dit ontwerp-projectplan zijn opgenomen maakt het waterschap een bestek. In dit bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer(s) technisch uitgewerkt. De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen.

Een belangrijke eis is dat de water aan- en afvoer te allen tijde gewaarborgd blijft. De werkvolgorde zal gedeeltelijk door het waterschap worden bepaald om waterafvoer en -aanvoer te kunnen garanderen.

Deel II. Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

2.1.1 Toetsing Waterwet

Op grond van de Waterwet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Toetsing

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het aanpassen van de Houtense Wetering zorgt voor iets meer waterberging, waardoor het watersysteem en omliggende land robuuster wordt voor de veranderende weersextremen. De afvoercapaciteit blijft behouden.

- b. chemische en ecologische waterkwaliteit

De maatregelen hebben naar verwachting een positief effect op de waterkwaliteit. Door de maatregelen verbeterd het zuiverend vermogen van de watergang.

- c. maatschappelijke functies

Met uitvoering van deze maatregelen ontstaat een natuurvriendelijker watersysteem, wat bijdraagt aan een grotere belevingswaarde van water.

2.1.1 Toets beleid waterschap

Waterbeheerplan

Op grond van artikel 4.6 Waterwet dient HDSR een beheerplan vast te stellen voor de watersystemen die onder beheer zijn bij het waterschap. In het Waterbeheerplan “Waterkoers 2016 – 2021” is vastgelegd dat het waterschap werkt aan schoon water.

Binnen het thema Schoon Water is vastgelegd dat uiterlijk in 2021 6 km natuurvriendelijke oever gerealiseerd moet zijn. Via het voorliggende projectplan wordt hier deels vorm aan gegeven.

Legger

In de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de zogeheten waterstaatswerken vermeld, zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van het watersysteem en de werken. De aan te leggen NVO's worden door het waterschap onderhouden.

De wijzigingen als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. Tot die tijd wordt het watersysteem in stand worden gehouden volgens dit projectplan.

2.2 Verantwoording van de keuzes

Voor het KRW-waterlichaam Houtense Wetering geldt een opgave voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers. Niet overal langs de watergang kan een natuurvriendelijke oever gerealiseerd worden, vanwege de benodigde hydraulische doorvoercapaciteit of doordat er kabels en leidingen liggen.

De locaties zoals deze in dit projectplan zijn opgenomen zijn de delen van de wetering waar wel ruimte en capaciteit is om een natuurvriendelijke oever aan te leggen.

2.3 Benodigde vergunningen en meldingen

De volgende vergunningen en meldingen zijn van belang:

Bestemmingsplan

De werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Houten. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Flora en Fauna

Een quickscan zal worden uitgevoerd.

Deze vergunningen en meldingen doorlopen een aparte procedure. Het waterschap doet de melding of vraagt de vergunning aan bij de desbetreffende bevoegde instantie.

Deel III. Rechtsbescherming

Zienswijze in de ontwerpfase

Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage (20 mei tot en met 1 juli 2019). Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Vaststelling definitieve projectplan

De zienswijzen of inspraakreacties naar aanleiding van het ontwerp-projectplan worden in behandeling genomen. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, wordt het projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen worden met de beantwoording gebundeld in een bijbehorende inspraakrapport. Het definitieve projectplan wordt samen met de inspraakrapport door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld.

Definitieve vaststelling projectplan

Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht.

Belanghebbende dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank.

Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep.

Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijk persoon en € 345,- voor een rechtspersoon

Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder overlegging van een afschrift van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Op de vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld.

Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijke persoon en € 345,- voor een rechtspersoon.

Deel IV. Bijlagen

- A. Overzichtskaart ligging NVO Houtense Wetering**
- B. Dwarsprofielen NVO Houtense Wetering**