

Definitief projectplan Waterwet

projectplan Waterwet
Artikel 5.4 Waterwet

Aanleg NVO Slimmenwetering



Inhoud

Leeswijzer		2
Deel I.	Aanpassingen Slimmenwetering	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Ligging en begrenzing projectgebied	3
1.3	Beschrijving van de gewenste situatie	3
1.4	Beschikbaarheid gronden	3
1.5	Effecten van het plan	3
1.6	Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd	4
Deel II.	Verantwoording	5
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	5
2.2	Toets beleid waterschap	6
2.3	Verantwoording van de keuzes	6
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen	6
Deel III.	Rechtsbescherming	7
3.1	Procedure	7
Deel IV.	Bijlagen	8

Leeswijzer

Het Projectplan 'Aanleg NVO Slimmenwetering' bestaat uit 4 delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een verantwoording op basis van wet- en regelgeving. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat bijlagen die voor dit plan van belang zijn.

Deel I. Aanleg NVO Slimmenwetering

1.1 Aanleiding en doel

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde te brengen. Omdat de waterkwaliteit nog niet voldoet aan de normen, heeft het waterschap in haar waterbeheerplan Waterkoers (2016) maatregelen beschreven om de waterkwaliteit te verbeteren. Eén van deze maatregelen is de aanleg van zes kilometer natuurvriendelijke oever.

Met dit project legt het waterschap 0,7 kilometer natuurvriendelijke oever aan op eigendom van Staatsbosbeheer. Hierdoor worden geen agrarische gronden uit bedrijf genomen, maar zorgen wel voor verbetering van de waterkwaliteit in zowel de polder als het KRW waterlichaam.

1.2 Ligging en begrenzing projectgebied

De Slimmenwetering is de hoofdwatgang van polder Zegveld, welke het water uiteindelijk via het gemaal Zegveld afvoert, naar boezemwatgang de Grecht. Het plangebied is ongeveer 2 hectare groot.

1.3 Beschrijving van de gewenste situatie

Momenteel zijn de oevers van de Slimmenwetering vrij steil en vrij diep. Als gevolg hiervan reikt het zonlicht niet tot de waterbodem waardoor plantengroei vrijwel onmogelijk is. Door natuurvriendelijke oevers aan te leggen, neemt het potentiële leefmilieu voor de waterplanten flink toe. De verwachting is dat met de toename van waterplanten ook de visstand en de macrofauna (ongewervelde waterdieren) zich verder ontwikkelen. Voor de aanleg van de werkzaamheden zullen ondiepe graafwerkzaamheden van de oevers plaatsvinden. De ligging van de te vergraven natuurvriendelijke oevers en inrichting zijn weergegeven in bijlage A. Enkele dwarsdoorsneden zijn toegevoegd als bijlage B.

1.4 Belanghebbenden

De uit te voeren maatregelen worden uitgevoerd op eigendommen van Staatsbosbeheer. Om tot dit ontwerp te komen zijn de randvoorwaarden en het besproken met Staatsbosbeheer. Die aangegeven heeft akkoord te zijn met de aanleg van natuurvriendelijke oever op hun gronden.

De overliggende eigenaren hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen werkzaamheden.

1.5 Effecten van het plan

1.5.1 Positieve effecten

Met de maatregelen die hierboven beschreven zijn, verbetert de waterkwaliteit van de Slimmenwetering. Door de aanleg van de natuurvriendelijke oever langs de Slimmenwetering neemt de landschappelijke en ecologische waarde toe. Het wordt beschouwd als effectieve maatregel om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Andere motieven voor de aanleg zijn landschappelijke versterking, verbetering van landschapsecologische relaties, verbetering van de waterkwaliteit en verdediging van de oever. Het zuiverend vermogen van de watgang neemt toe door de beschreven maatregelen. Daarnaast zal het watersysteem en omliggende land robuuster gemaakt worden ten opzichte van de veranderende weersextremen.

1.5.2 Beperken of voorkomen van negatieve effecten

Flora en fauna

De werkzaamheden kunnen tijdelijk een negatief gevolg hebben op instandhouding van de beschermde soorten en voor de functionaliteit van het leefgebied. Er is een Quicksan Flora&Fauna uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat nog nader onderzoek benodigd is door mogelijke aanwezigheid van onder andere heikikker, ringslang, waterspitsmuis en otter. Uit nader onderzoek zal blijken of er een ontheffing aangevraagd dient te worden of dat volstaan kan worden met mitigerende maatregelen.

In samenspraak met Staatsbosbeheer is gekeken naar de huidige aanwezige flora. Hieruit is voortgekomen dat een bepaald deel van de natuurvriendelijke oever versmald wordt aangelegd ten behoeve van aanwezige waardevolle vegetatie.

Watersysteem

Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden is verlaging van de grondwaterstand niet noodzakelijk. Er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht.

1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd

Op basis van de maatregelen die in dit projectplan zijn opgenomen maakt het waterschap een bestek. In dit bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer(s) technisch uitgewerkt. De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen.

Een belangrijke eis is dat de water aan- en afvoer te allen tijde gewaarborgd blijft. De werkvolgorde zal gedeeltelijk door het waterschap worden bepaald om waterafvoer en -aanvoer te kunnen garanderen.

Vrijgekomen grond wordt binnen het plangebied gebruikt om een onderhoudspad aan te leggen.

Deel II. Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

2.1.1 Toetsing Waterwet

Op grond van de Waterwet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Toetsing

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het aanpassen van de Slimmenwetering zorgt voor iets meer waterberging, waardoor het watersysteem en omliggende land robuuster wordt voor de veranderende weersextremen. De afvoercapaciteit blijft behouden.

- b. chemische en ecologische waterkwaliteit

De maatregelen hebben een naar verwachting een positief effect op de waterkwaliteit. Door de maatregelen verbeterd het zuiverend vermogen van de watergang.

- c. maatschappelijke functies

Met uitvoering van deze maatregelen ontstaat een natuurvriendelijker watersysteem, wat tevens bij kan dragen aan de belevingswaarde van water.

2.1.2 Verdere regelgeving

Legger

In de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de zogeheten waterstaatswerken vermeld, zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van het watersysteem en de werken.

De wijzigingen als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. Tot die tijd wordt het watersysteem in stand worden gehouden volgens dit projectplan.

Beheer en onderhoud

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verandert de wijze van het beheer en onderhoud ter plaatse. In principe worden natuurvriendelijke oevers die door het waterschap langs primaire watergangen aangelegd worden, ook door het waterschap onderhouden omdat deze onderdeel uitmaken van de KRW opgave om de waterkwaliteit te verbeteren.

Gelet op de ligging en daarmee de bereikbaarheid van deze NVO zal met Staatsbosbeheer besproken worden door wie het onderhoud het beste uitgevoerd kan worden.

2.2 Toets beleid waterschap

Waterbeheerplan

Op grond van artikel 4.6 Waterwet dient HDSR een beheerplan vast te stellen voor de watersystemen die onder beheer zijn bij het waterschap. In het Waterbeheerplan “Waterkoers 2016 – 2021” is vastgelegd dat het waterschap werkt aan schoon water.

Binnen het thema Schoon Water is vastgelegd dat uiterlijk in 2021 6 km natuurvriendelijke oever gerealiseerd moet zijn. Via het voorliggende projectplan wordt hier deels vorm aan gegeven.

Legger

In de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van het watersysteem en de werken. De aan te leggen NVO's worden door het waterschap onderhouden.

De wijzigingen als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. Tot die tijd wordt het watersysteem in stand worden gehouden volgens dit projectplan.

2.3 Verantwoording van de keuzes

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd op eigendom van Staatsbosbeheer. Hierdoor worden geen agrarische gronden uit bedrijf genomen, maar zorgt wel voor verbetering van de waterkwaliteit in zowel de polder als het KRW waterlichaam.

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

De volgende vergunningen en meldingen zijn van belang:

- Ontheffing Flora en Faunawet (indien nodig).

Deze vergunningen en meldingen doorlopen een aparte procedure. Het waterschap doet de melding of vraagt de vergunning aan bij de desbetreffende bevoegde instantie.

- Omgevingsvergunning (indien nodig)

Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 2’ van de gemeente Woerden. Op dit moment wordt uitgezocht of het benodigd is om een omgevingsvergunning aan te vragen. Indien benodigd zal deze worden aangevraagd.

Deel III. Rechtsbescherming

Zienswijze in de ontwerpfase

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen (30 mei tot en met 11 juli 2019). Op het ontwerp-projectplan zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Vaststelling definitieve projectplan

Het definitieve projectplan is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld op 27 augustus 2019.

Beroepsmogelijkheid

Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht.

Belanghebbende dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank.

Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep.

Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijk persoon en € 345,- voor een rechtspersoon

Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder overlegging van een afschrift van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Op de vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld.

Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijke persoon en € 345,- voor een rechtspersoon.

Deel IV. Bijlagen

- A. Overzichtskaart aanleg NVO Slimmenwetering
- B. Dwarsdoorsneden NVO Slimmenwetering