

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 372785 Den Dungen, Dungense polder, DO261, DO263 en DO264 aanbrengen 3 kantelstuwen

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten, zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Den Dungen ter hoogte van de Dungense Polder liggen watergang DO264, DO261 en DO263. In deze watergang zijn momenteel beperkte mogelijkheden het oppervlaktewater te reguleren. Waterschap De Dommel is voornemens om in watergangen DO261 en DO263 twee kantelstuwen aan te brengen en in watergang DO264 de aanwezige vaste drempel te vervangen door een kantelstuw. Totaal zullen er drie kantelstuwen gerealiseerd worden.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

Bij de bepaling van de locatie voor de stuw is het bereik van het kunstwerk en de hoogteligging van de watergang in het landschap leidend geweest. Op deze locatie kunnen we efficiënt water opstuwen en haarvaten voeden. De voorgenomen locatie is inzichtelijk gemaakt middels bijgevoegd kaartje. De overstorthoogte van het water is automatisch én handmatig regelbaar. Voor de instelling van het waterniveau houden we rekening met de eisen die de gewassen stellen aan de waterhuishouding om hiermee de ontwikkeling van de gewassen te bevorderen. Voor de stuwinstelling houden we naast de drooglegging rekening met wensen van de omgeving en aangelanden.

Wij zijn voornemens de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- het aanbrengen van 2 automatische kantelstuwen (DO261, DO263);
- het ombouwen van een vaste drempel naar een automatische kantelstuw (DO264); - het verwijderen van een vaste drempel (DO264).

3. Effecten van het plan

Door het vasthouden van water in watergangen wordt het water ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Door het infiltreren in de bodem wordt de grondwaterstand op een hoger niveau gehouden. Door het vasthouden van een hoger grondwaterpeil kunnen we verdroging van aangrenzende percelen verminderen.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.



Legenda Waterschapsgrens A-wateren <all other values> primair, hoofdwaterloop; primair, kanaal; primair, sloot; primair, waterloop (watergang) Stroomrichting kanelstuwen plaatsen Dungense Polder Auteur: WDD Datum: 24-10-2019 Waterschap De Dommel	
---	--