



ontwerp-Projectplan Waterwet

Voor de aanleg van waterstaatswerken
Artikel 5.4 Waterwet

Aanleg vispassage stuw De Hoek



Leeswijzer

Het ontwerp-projectplan Aanleg vispassage stuw De Hoek bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat bijlagen die voor het plan van belang zijn.

Deel I. Aanleg vispassage stuw De Hoek

1.1 Aanleiding en doel

Stuw de Hoek is gelegen te Lopikerkapel en is de eerste stuw die een barrière vormt tussen de gekanaliseerde Hollandsche IJssel de Lopikerwetering. Het waterschap wil de bestaande stuw passeerbaar maken voor vis, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

1.2 Beschrijving van de gewenste situatie

De vispassage wordt aan de wegzijde van de Lopikerweg oost geplaatst. Middels een buis door de betonnen wand van de stuw wordt een verbinding gemaakt tussen het bovenstroomse en benedenstroomse waterpeil. De vispassage zelf bevat kamers met vensters die een bepaald debiet door de vispassage laten stromen. Deze stroming trekt vissen aan en is tevens passeerbaar voor vis.

Deze betreffende vispassage is een doorontwikkeling van de standaard type “kamervispassage”. Binnen in de kamers zijn aanpassingen gedaan om de stroming in de kamers zo geleidelijk mogelijk te maken. Het is de verwachting dat hierdoor de vispassage nog beter passeerbaar is.

Een ontwerpschets van de gewenste situatie is toegevoegd als bijlage A.

1.3 Beschikbaarheid gronden

De Lopikerwetering is in eigendom van het waterschap. Het talud en wegberm is in eigendom van de gemeente. Daarnaast wordt de stuw gebruikt door een particulier als loopbordes vanaf de Lopikerweg oost.

1.4 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd

De voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden zijn gegund aan een ingenieursbureau. Een belangrijke eis is dat de waterafvoer ten allen tijde gewaarborgd blijft. De werkvolgorde zal gedeeltelijk door het waterschap worden bepaald om waterafvoer en -aanvoer te kunnen garanderen. Naar verwachting neemt de daadwerkelijke uitvoering van het werk een maand in beslag.

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden vanaf de Lopikerweg oost. Hiervoor zal een verkeersplan in overleg met de gemeente worden opgesteld.

1.5 Beperken van de effecten

Watersysteem

Om de werkzaamheden uit te voeren zal een deel van de watergang droog gezet moeten worden. Dit is van zeer tijdelijke aard zodat dit geen significant effect zal hebben op de grondwaterstand.

Verkeer en transport

De werkzaamheden worden mogelijk uitgevoerd met behulp van een hydraulische graafmachine en eventueel een vrachtwagen met trailer.

Het uitgangspunt is om de overlast tot een minimum te beperken (de werkzaamheden worden tijdens reguliere werktijden uitgevoerd) en alle betrokkenen goed te informeren over het moment en wijze van uitvoering.

1.6 Beheer & onderhoud en Legger

Beheer en onderhoud

Het waterschap is onderhoudsplichtig voor de vispassage. Na realisatie van de maatregelen in dit plan zal het nieuwe werk worden ingemeten en opgenomen worden in het beheerregister. Tevens zal vanaf dien regulier onderhoud aan de stuw plaatsvinden.

Legger

De nieuw te plaatsen vispassage wordt in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap vastgelegd. Tot die tijd wordt de vispassage onderhouden c.q. in stand worden gehouden volgens dit projectplan.

Deel II. Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Op grond van artikel 5, lid 2 van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Toetsing

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

De nieuw te plaatsen vispassage zorgt voor een continue doorlaat van water. Deze doorspoeling (wat normaal ook over de stuw loopt) zorgt voor verversing en doorspoeling van water, en zorgt tevens voor een lokstroom voor vis. De vispassage wordt voorzien van handbediende schuif waardoor deze afgesloten kan worden. Hierdoor draagt de vispassage bij aan het voorkomen van wateroverlast, en garandeert een goede wateraanvoer en -afvoer.

- b. chemische en ecologische waterkwaliteit

Het aanleggen van vispassages zorgt voor een verbinding tussen verschillende wateren, maar vergroot vooral het leefgebied van zogenaamde poldervissen. Het oplossen van deze vismigratieknelpunten draagt bij aan een gevarieerde en gezonde visstand en daarmee een gezond en robuust ecosysteem. Een gevarieerde en gezonde visstand draagt vervolgens weer bij aan een goede ecologische waterkwaliteit.

- c. maatschappelijke functies

Deze innovatieve vispassage is gelegen langs een openbare weg en wordt voorzien van een informatiepaneel. Hierdoor is de vispassage zichtbaar en beleefbaar voor de omgeving.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

Toets beleid waterschap

Op grond van artikel 4.6 Waterwet en artikel 3.1 Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 dient voor watersystemen in het beheergebied een waterbeheerplan te worden opgesteld. In het Waterbeheerplan "Waterkoers 2016-2021" is de aanleg van vispassages vastgelegd.

Toets overig beleid

De werkzaamheden vinden plaats in het buitengebied van de gemeente Lopik. Deze passen binnen de opgelegde bestemming overeenkomstig het bestemmingsplan en is daardoor niet vergunningsplichtig.

2.3 Verantwoording van de keuzes in het project

In paragraaf 1.2 wordt een beschrijving gegeven van de uit te voeren werkzaamheden. In paragraaf 1.5 worden de effecten van dit plan benoemd, met daarbij een beschrijving van het beperken van deze effecten.

Vanwege de geringe omvang van de werkzaamheden zijn er redelijkerwijs geen andere mogelijkheden om de werkzaamheden op alternatieve wijze uit te voeren.

2.4 Benodigde vergunningen en ontheffingen

De aannemer die het werk gaat uitvoeren zal werken volgens de wettelijk geldende bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die het waterschap stelt, of verplicht is bij het uitvoeren van projecten.



Deel III. Rechtsbescherming

Zienswijze in de ontwerpfase

Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage (2 december 2019 t/m 13 januari 2020). Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Vaststelling definitieve projectplan

De zienswijzen of inspraakreacties worden in behandeling genomen. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, wordt het ontwerp-projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen zijn met de beantwoording gebundeld in het bijbehorende inspraakrapport. Het projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld.

Beroep na vaststelling projectplan

Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank.

Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van beroep.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijke persoon en € 345,- voor een rechtspersoon.

Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder overlegging van een afschrift van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Op de vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld.

Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijke persoon en € 345,- voor een rechtspersoon.

Wij verzoeken insprekers vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Deel IV. Bijlagen

A. Detailtekening schetsontwerp

