

# Projectplan

## *Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud*

**Naam: 403055 Someren, KD34-AA**

### **1. Doel**

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, te onderhouden en in te richten, zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Someren ter hoogte van de Limburglaan ligt watergang KD34-AA, ter hoogte van de Kraaiendijk ligt watergang KD28.2. In deze watergangen bestaat de mogelijkheid om extra water vast te houden. Deze mogelijkheid wordt op dit moment niet benut. Waterschap De Dommel is voornemens om op deze locaties schotbalkstuwen te plaatsen ten behoeve van waterconservering.

In de gemeente Someren ter hoogte van de Groeneweg ligt watergang KD29. In deze watergangen ligt een duiker die een verbinding maakt (via het watersysteem binnen de beheergrenzen van Waterschap Aa en Maas) met watergang KD25. Deze verbinding is vanuit waterkwaliteits- en waterkwantiteitsoogpunt niet altijd wenselijk. Waterschap De Dommel is voornemens om op deze locatie een schuifafsluiter te plaatsen zodat de waterbeheerder keuzes kan maken in de sturing van het watersysteem.

### **2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)**

De schotbalkstuwen krijgen de volgende afmetingen: Stuw 1 - Minimale doorstroomhoogte 24.85m+N.A.P. - Effectieve doorstroombreedte 0,50m - Streefpeil 25.45m+N.A.P. - Diameter duiker: 0,50m

Stuw 2 - Minimale doorstroomhoogte 24.75m+N.A.P. - Effectieve doorstroombreedte 0,50m - Streefpeil 25.45m+N.A.P. - Diameter duiker: 0,50m

Afsluiter - Schuifafsluiter - Bediening WSDD

### **3. Effecten van het plan**

Het effect van het plan is dat de waterhuishouding in het gebied beter te reguleren is. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de waterbehoefte van het gebied in zowel droge als natte perioden.

### **4. Omgevingsrecht**

N.v.t.

### **5. Rechtsmiddelen**

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.





