

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 415994 Westerhoven KS 74 plaatsen schotbalkstuwen

1. Doel

Waterschap De Dommel staat voor de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren en de waterkwantiteit duurzaam te reguleren. De waterkwaliteit in ons beheergebied is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar voldoet nog niet aan de gestelde kwaliteitsnormen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Van een ecologisch gezond watersysteem is dan ook nog niet overal sprake. Om invulling te geven aan de benoemde opgave dient de inrichting van het watersysteem op orde te zijn. Het waterschap is daarom voornemens om in watergang KS 74, gelegen in de gemeente Westerhoven ter hoogte van de Dommelsedijk en Molenstraat, de maatregel het plaatsen van een drietal schotbalkstuwen te realiseren, met als doel de nieuw te graven KS 74 die voor de landelijke afvoer zorgt, te voorzien van een drietal schotbalk stuwen. Deze maatregel levert een bijdrage aan de gestelde doelen in het Waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

De betonnen schotbalkstuwen worden 1 meter bij 1.5 meter. Met de bediening van de stuwen wordt gewerkt met een zomer- en een winterpeil. De aanleghoogte van de eerste stuw is 21.30 m+ NAP streefpeil laag 21.35 m+ NAP streefpeil hoog 21.85 m+ NAP. De aanleghoogte van de tweede stuw is 21.90 m+ NAP streefpeil laag 21.95 m+ NAP streefpeil hoog 22.45 m+ NAP. De aanleghoogte van de derde stuw is 22.40 m+ NAP streefpeil laag 22.45 m+ NAP streefpeil hoog 22.95 m + NAP.

3. Effecten van het plan

Door het vasthouden van water in watergangen wordt het water ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Door het infiltreren in de bodem wordt de grondwaterstand op een hoger niveau gehouden. Door het vasthouden van een hoger grondwaterpeil hoeft er minder snel beregend te worden en kan verdroging van percelen worden tegengegaan.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

