



Schotbalkstuw Leemwijk Veenhuizen

Plaatsen stuw t.b.v. watervoorziening Leemwijk

Auteur(s)

M. Nijhof

R. Hadderingh

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest

Postbus 18

9700 AA Groningen

Datum vrijgave

29-09-2020

Inhoud

blz.

1	Plaatsen stuw	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Ligging.....	3
1.3	Beschikbaarheid gronden.....	3
1.4	Effecten van de stuw.....	3
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	4
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	4
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>4</i>
1.6.2	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>4</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud	4
1.7.1	<i>Legger.....</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.8	Samenwerking	4
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	4
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	5
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	5
2.2	Procedure	5
3	Rechtsbescherming	5

1 Plaatsen stuw

1.1 Aanleiding en doel

In het voorjaar van 2020 is in de Leemwijk, nabij Kolonievvaart 16 te Huis ter Heide een inlaat gerealiseerd. Deze inlaat zorgt voor een betere verdeling van water in het Slokkertgebied. Door deze inlaat is er nu de mogelijkheid voor het aanliggende landbouwgebied om te beregenen.

Om de situatie te optimaliseren en water vast te houden wordt een extra peilgebied gecreëerd om het waterpeil in droge perioden in de Leemwijk te verhogen. Aanliggende eigenaren ondervinden hier voordeel van, doordat verdroging wordt tegengegaan met deze maatregel.

1.2 Ligging

In onderstaand afbeelding is de locatie van de nieuwe stuw weergegeven met een zwarte pijl.



1.3 Beschikbaarheid gronden

De grond waarop de stuw gebouwd wordt is in eigendom bij waterschap Noorderzijlvest.

1.4 Effecten van de stuw

Tijdens het inlaten van water in de zomer wordt door middel van deze stuw een hoger peil in het bovenstroomse deel gecreëerd ten behoeve van beregening van de aanliggende percelen. Daarnaast draagt de stuw in tijden van droogte bij aan het vasthouden van water om verdroging en uitzakken van het grondwaterpeil deels te voorkomen of dat proces te vertragen.

Het waterpeil wordt alleen opgezet indien er watervraag is of er sprake is van een droge periode. Het winterpeil blijft daarom ongewijzigd op 7,96 m NAP. In de zomerperiode wordt het peil maximaal 8,55 m NAP.

Negatieve effecten op het grondwaterpeil zijn niet te verwachten omdat we het uitsluitend vanwege de beregeningsvraag verhogen. Met name in de periode waarin de verhoging wordt beoogd zullen effecten positief zijn, namelijk bijdragen aan het voorkomen van het veronderuitzakken van het grondwaterpeil.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Er wordt een bouwkuip door middel van stalen slootschotten gemaakt, om de stuw in den droge te kunnen plaatsen. Hardhouten planken worden in de bodem getrild. De planken vorm de stuw. De stuw wordt gemaakt van F.S.C. gekeurde hardhouten planken. Als laatste wordt benedenstrooms een stortebed van beton gerealiseerd.

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

De doorstroombreedte wordt 1,50. De verhoogtrapjes zijn per 5 centimeter. De drempel zal 10 centimeter beneden het winterpeil worden gelegd (7,86 m NAP). In droge perioden kan het waterpeil opgezet worden. In de winterperiode of wanneer er geen watervraag is, kan het water in de Leemwijk vrij afstromen. De doorstroombreedte is zo gekozen dat dit de doorvoer van water niet belemmert.

1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

De stuw wordt in een droge periode geplaatst. Er is dan weinig doorstroming in de Leemwijk. Het water dat aangevoerd wordt, zal tijdens plaatsing van de stuw niet hoger komen dan het streefpeil. Mocht dit toch plaatsvinden, dan wordt met een pomp het oppervlaktewater langs de bouwkuip gepompt.

1.6.2 *Nadeelcompensatie*

Mocht iemand nadeel of schade ondervinden door deze ingreep van het waterschap, dan kan een beroep gedaan worden op de nadeelcompensatie op grond van de Nadeelcompensatieverordening waterschap Noorderzijlvest 2019.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 *Legger*

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt het beheerregister en later de legger van watersysteem hierop aangepast.

1.7.2 *Beheer en onderhoud*

Het gewone en buitengewone onderhoud van deze stuw berust bij waterschap Noorderzijlvest.

1.8 Samenwerking

De werkzaamheden worden in onderling overleg met de aanliggende belanghebbenden uitgevoerd.

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De werkzaamheden worden volgens de gedragscode voor Flora en Fauna uitgevoerd. Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de grond- weg en waterbouw geschikt zijn.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.



De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.