



Gemeente Breda

Bijlage 13 bij besluit

Z2019-005523-V1

V&L

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE ONTWERPFASE

Editie A

11-10-2019

1804_Noutenhof NBU

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING
2. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND TE BRENGEN WERK
3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN
 - 3.1 Opdrachtgever
 - 3.2 Projectmanagement
 - 3.3 Ontwerpbureau
 - 3.4 Toezicht en directie/bouwmanagement
 - 3.5 Aannemers
4. COORDINATIE VOOR DE ONTWERPFASE
5. COORDINATIE VOOR DE UITVOERINGSFASE
6. INVENTARISATIE VAN (BIJZONDERE) RISICO'S
 - 6.1 V&G-risico's die voortvloeien uit het ontwerp
 - 6.2 V&G-risico's die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats
 - 6.3 Toetsing V&G-risico's door een deskundige dienst
7. ADMINISTRATIE VOORWAARDEN
 - 7.1 Arbeidsomstandigheden
 - 7.2 Verschillen in afmeting of in toestand van werken
 - 7.3 Coördinatie

Bijlagen

1.
2.

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

1. INLEIDING

Op basis van artikel 2.27 van het Arbobesluit is dit V&G plan voor de ontwerpfase opgesteld. In dit V&G plan voor de ontwerpfase worden de gevaren en risico's benoemd die kunnen ontstaan op de bouwplaats. Het is van groot belang deze risico's in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren zodat er tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen en dat er de nodige voorzorg wordt betracht. Ook zal er tijdig gekeken moeten worden naar het inspecteren, schoonhouden en onderhouden van het gebouw.

Artikel 2.27 van het Arbobesluit bepaalt dat het V&G plan voor de ontwerpfase tenminste de volgende onderdelen moet bevatten:

- a. een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk
- b. de naam van de coördinator voor de ontwerpfase
- c. de inventarisatie en evaluatie van de gevaren overeenkomstig artikel 5 van de wet;

Tenzij de volgende gegevens redelijkerwijs kenbaar zijn worden de volgende gegevens voor de aanvang van de werkzaamheden in de uitvoeringsfase van het bouwproces vermeld:

- a. een overzicht van de bij de totstandbrenging van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen op de bouwplaats
- b. de naam van de coördinator voor de uitvoeringsfase
- c. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats en de wijze waarop de voorlichting en het onderricht van deze werknemers plaatsvindt.

In hoofdstuk 3 zijn betrokken partijen aangegeven die bij het project betrokken zijn. Hierbij valt te denken aan de opdrachtgever, aannemer(s), architect etc. Hoofdstukken 4 en 5 geven aan wie verantwoordelijk zijn voor de coördinatie voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Hoofdstuk 6 verschaft een beeld van de mogelijke risico's en biedt suggesties ter voorkoming of beperking van deze risico's.

Dit V&G plan vormt de aanzet tot een V&G dossier (Arbobesluit artikel 2.30 lid c). De te benoemen V&G coördinator ontwerpfase is verantwoordelijk voor het opstellen van dit dossier. Dit dossier dient een overzicht te bevatten van de aspecten betreffende de veiligheid en de gezondheid van werknemers. In tegenstelling tot het V&G plan voor de ontwerpfase richt het V&G dossier zich op het beheer en onderhoud en niet op de uitvoeringsfase met als doel niet met onverwachte arborisico's te worden geconfronteerd alsmede om op basis van concrete informatie adequate maatregelen te kunnen treffen.

De V&G coördinator ontwerpfase draagt dit dossier over aan de V&G coördinator uitvoeringsfase. Deze kan het aanpassen aan de hand van mogelijk optredende wijzigingen en / of aanvullingen. Na oplevering wordt het dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever welke op zijn beurt zorgdraagt voor de overdracht van het dossier aan de eigenaar of beheerder van het project.

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

2. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND TE BRENGEN BOUWWERK

Dit V&G plan is van toepassing op alle bouwkundige, civiel technische, werktuigbouwkundige-, installatie technische en elektronische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

11 woningen Blauwe Kei Breda

De bouwwerkzaamheden zijn beschreven in het bestek en tekeningen:
Conform documentenlijst "1804-documentenlijst OV-191011"

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

3.1 Opdrachtgever

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Email:
Contactpersoon:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3.2 Architect

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:

Grosfeld Bekkers van der Velde architecten
Reduitleaan 39
4814 DC Breda
076 522 1811
.....

3.4 Constructeur

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Email:
Contactpersoon:

A.V.S. Engineering B.V.
Kroonstraat 26
4879 AV Etten-Leur
076 - 5010070
info@avs-engineering.nl
[REDACTED]

3.5 Installatie advies

n.n.b.

3.6 Advies brandveiligheid en bouwfysica

n.n.b.

3.7 Directie

NBU

3.8 Aannemer

[REDACTED]

De directie zal de aannemer die belast zal worden met de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over aan wie de diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen.

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

4. COORDINATIE VOOR DE ONTWERPFASE

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G- coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

De bouwkundige werkzaamheden:

Naam:	Grosfeld Bekkers van der Velde architecten
Adres:	Reduitleaan 39
Postcode en plaats:	4814 DC Breda
Telefoon:	076 522 1811
Contactpersoon:	Pascal Grosfeld

Voor alle werkzaamheden t.a.v. installaties:

N.n.b.

5. COORDINATIE VOOR DE UITVOERING

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G- coördinatie), zoals bedoeld in artikel 12 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het bestek:

BNU

De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

6. INVENTARISATIE VAN (BIJZONDERE) RISICO'S

6.1 V&G- risico's die voortvloeien uit het ontwerp

	Bouwfase	V&G risico	Art.	Activiteit	Suggestie
1.	Bouwplaats- Voorzieningen/ Inrichting	Werken op een volle en onoverzichtelijke bouwplaats	05	Terreininrichting, plaats keten e.d. Tijdelijke verharding en Transport Bouwkraan	Zie besteksartikel Overleggen van duidelijke terreininrichtingsplan Organiseren van heldere transportlijnen
2.	Grondwerk	Werken in weer en wind Werken in een bouwput	12	Grondwerk vlgs bestek	Inzet kraan en bescherming tegen afkalving. Kuilen en gaten afdekken en/of afzetten met waarschuwingslint Van toepassing zijnde PBM's dragen
3.	Fundering/vloer	Werken in weer en wind Werken in een bouwput	21	Bekisting, wapenen, storten, afwerken van betonconstructie	Inzet kraan, gebruik steigers en vangnetten. Sparingen afdekken en/of afzetten met waarschuwingslint Van toepassing zijnde PBM's dragen
4.	Gevels	Werken in weer en wind Werken op hoogte	22	Werkzaamheden op hoogte	Inzet kraan, gebruik steigers en vangnetten. Van toepassing zijnde PBM's dragen
5.	Verdiepings Vloeren en Trappen	Werken in weer en wind Werken op hoogte	23	Storten beton en leggen prefab vloeren en/of trappen	Inzet kraan, gebruik van stempelconstructie. Randbeveiliging plaatsen Van toepassing zijnde PBM's dragen
6.	Prefab elementen	Werken in weer en wind Werken op hoogte	23	Monteren prefab betonnen elementen	Inzet kraan, gebruik van voldoende stabiliteit voorzieningen. Van toepassing zijnde PBM's dragen
7.	Dak en gevel	Werken in weer en wind Werken op hoogte	22, 30 en 31	Monteren dak en wandafwerking Montage kozijnen	Gebruik vangnetten/valbeveiliging en tijdelijke opstand langs dakrand. Van toepassing zijnde PBM's dragen
8.	Installaties		14	riolering	Afbakening montage ruimte. Van toepassing zijnde PBM's dragen
9.	Afbouw	Werken op hoogte, Verwerken van gezondheids-gevaarlijke stoffen.	33, 42, 44, 46 en 48	Dakbedekking, binnenwanden, afwerkvloeren, schilderwerk en voerafwerking	Afbakening montage/applicatieruimte en opstand langs dakrand, Van toepassing zijnde PBM's dragen
11.	Overige Gevel- en dak- onderhoud ramen wassen	Werken op hoogte		Installaties nader uit te werken, door uitvoerende partij. Aanbrengen, voorzieningen, voorlichting	Voorlichtingsbrochure, toepassen draairamen, gebruik van veiligheidslijnen en hoogwerker

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

6.2 V&G risico's die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats

	Bouwfase	V&G risico	Bestekpost	Activiteit	Suggestie
1.	Openbare weg naast bouwplaats	Betrokkenheid personen die niets met bouw van doen hebben	01	Diverse	Geen kraan boven openbare weg en afbakening bouwterrein
2.	Beperkte toegang	Parkeerproblemen bereikbaarheid	01/05	Diverse	Toezicht, noodtoegangen

6.3 Toetsing V&G- risico's door de deskundige dienst

Getoetst: nee
Zo ja, door:
Doc.ID:
Datum:
Opmerkingen:

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

7. ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

7.1 arbeidsomstandigheden (bij 6 UAV 2012 – algemene verplichtingen aannemer)

1. De aannemer (=coördinator voor de uitvoering) is in het kader van de uitvoering van het werk gehouden alle hem in gevolgen de Arbeidsomstandighedenwet en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct na te komen. Hij vrijwaart de opdrachtgever en de ontwerp-bureau('s) (=coördinator voor het ontwerp) tegen aanspraak van derden, die menen dat de opdrachtgever een deel van de in de vorige volzin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke is gebleven.
2. De aannemer als in het kader van het gestelde in bepaling 1 met name ook volledig, tijdig en nauwkeurig gevolg geven aan de verplichtingen die in verband met de opgedragen werkzaamheden voor hem voortvloeien uit het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (staatsblad 1994, 597, hierna te noemen: het besluit).
3. In het bijzonder en voor zover nodig in aanvulling op bepaling 2 zal aannemer zorg dragen voor:
 - a. melding van het werk binnen 5 dagen na de gunning aan de directeur van de regionale dienst U-SZW in de regio, waar het werk wordt uitgevoerd zulke overeenkomstig het aan dit bestek gehechte model-kennisgevingsformulier, eventueel aangevuld met actuele relevante informatie;
 - b. het ophangen van het onder a) bedoelde kennisgevingformulier op een voor ieder zichtbare plek op het werkterrein;
 - c. het zodanig actualiseren van het kennisgevingformulier tijdens de uitvoering van het werk;
 - d. het aanstellen van een of meerder coördinatoren voor uitvoeringsfase. De aannemer zal de directie schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de coördinator(en);
 - e. een correcte, tijdige en volledige uitvoering door de aangestelde coördinator(en) van de in artikel 12 van het besluit omschreven taken en verantwoordelijkheden;
 - f. een correcte, tijdige en volledige uitvoering van het Veiligheids- en gezondheidsplan, zoals dat als onlosmakelijk deel van het bestek is opgenomen zoals dat door de coördinator uitvoeringsfase nader is ingevuld c.q. zal worden ingevuld.
 - g. het informeren van de directie tijdens de bouwvergaderingen door de coördinator uitvoeringsfase betreffende alle aangelegenheden die betrekking hebben op het aan laatstgenoemde ingevolge van artikel 12 van het besluit opgedragen takenpakket, in het bijzonder de voortgang ten aanzien van het Veiligheids- en gezondheidsplan en het Veiligheids- en gezondheidsdossier.
4. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de ontwerp-bureau('s) voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van het niet tijdig of niet correct nakomen van het hierboven in de bepalingen 2 en 3 omschreven verplichtingen.

7.2 Verschillen in afmeting of in toestand van bestaande werken (bij 29 UAV 2012)

1. Afmetingen, gewichten en toestand van bestaande werken en terreinen aangegeven in dit V&G-plan zijn indicatief. Afwijkingen in afmetingen, gewichten, toestand van bestaande werken en terreinen geven geen aanleiding tot verrekening.

7.3 Coördinatie (bij 31 UAV 2012)

1. In uitdrukkelijke afwijkingen van lid 2 van par 31 van de UAV 2012, wordt de in die paragraaf bedoelde coördinatie, met inbegrip van de in de artikel 11 en 12 van Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Staatsblad 1994, 597) bedoelde coördinatie werkzaamheden, opgedragen aan de aannemer.

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: *datum*

3.2 Geplande opleverdatum: *datum*

3.3 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn: n.n.b.

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandige op de bouwplaats: n.n.b.

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: n.n.b.