



waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

PROJECTPLAN WATERWET

Datum	2 oktober 2020
Onderwerp	Projectplan voor KRW Puttenerbeek
Projectnummer	P0202G
Verseonnummer	1493833 / 1493837

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

besluit

het projectplan KRW Puttenerbeek, zoals bij dit besluit gevoegd,

vast te stellen, bekend te maken en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

Namens het college,

.....
drs. ing. K.A. Blokland
algemeen directeur



Projectplan Aanleg natuurvriendelijke oevers "KRW Puttenerbeek" te Elburg (definitief besluit)

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11

E info@vallei-veluwe.nl

I www.vallei-veluwe.nl

1 Projectbeschrijving

Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

Het project betreft:

- het aanleggen van een natuurvriendelijke oever op twee plaatsen langs de Eekterbeek: ten zuiden van Elburg en ten noorden van Oldebroek;
- het herstellen en terugbrengen naar het oorspronkelijke profiel van de bypass bij de uitmonding van de Eekterbeek om de vispasseerbaarheid te verbeteren;
- het inzaaien van een strook grond ten westen van de Puttenerbeek met een bloemrijk grasmengsel om meer biodiversiteit en soortenrijkdom te creëren.

De aanpassingen worden uitgevoerd in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en zijn gericht op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de watergang.

Projectplan Aanleg natuurvriendelijke oevers "KRW Puttenerbeek"
te Elburg (definitief besluit)

Hoe wordt het project uitgevoerd?

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van hydraulische graafmachines, terwijl de vrijkomende grond ter plaatse wordt verwerkt of wordt afgevoerd met vrachtauto's of dumpers. Tijdens de aanleg hiervan zal het peil in de Eekterbeek tijdelijk worden verlaagd.

Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

Permanente nadelige gevolgen voor zowel landbouw als natuur zijn niet te verwachten, omdat het hydraulische ontwerp zodanig is opgesteld dat er geen effect is op de huidige grondwaterstanden. Ook het waterpeil verandert niet. Transportbewegingen binnen het projectgebied leiden niet tot overlast. Overlast van transportbewegingen worden buiten het projectgebied zoveel mogelijk beperkt: er worden werktijden ingesteld van 07:00-19:00 uur. Om schade aan het terrein tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen worden rijplaten toegepast.

Schade aan flora en fauna wordt beperkt door de werkzaamheden in het najaar uit te voeren en te werken met een projectspecifiek ecologisch werkprotocol.

Langs de werkstroken wordt bij beweiding een tijdelijke veekerende afrastering toegepast.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding. Het waterschap probeert dan eerst in minnelijk overleg met de betrokkene tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan geldt de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014.

2. Legger, beheer en onderhoud

Legger:

Naar aanleiding van dit projectplan dient de legger gewijzigd te worden. De legger bestaat uit kaarten en teksten; in de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren.

Voor deze leggerwijziging zal nog een apart besluit worden genomen. Zolang dit besluit niet is genomen, geldt dit projectplan als legger (zie daarvoor artikel 2.12 lid 2 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013).

De keur is te vinden op <https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-random-water/> .

Projectplan Aanleg natuurvriendelijke oevers "KRW Puttenerbeek" te Elburg (definitief besluit)

Wijziging beheer en onderhoud:

Dit projectplan heeft tot gevolg dat het beheer en onderhoud zal wijzigen omdat de beoogde flora en fauna zich moet kunnen ontwikkelen in de richting van de KRW doelstellingen.

Daarom worden in het kader van dit project een nieuwe onderhoudsvisie en een nieuw onderhoudsplan voor deze watergangen opgesteld.

Hierin wordt varend onderhoud aangevuld met maaien vanaf de kant, inclusief het afvoeren van het maaisel. Op deze locaties wordt daarvoor een onderhoudsroute langs de watergang ingericht.

Samenwerking:

Het KRW-waterlichaam Puttenerbeek, waarvan de Eekterbeek een onderdeel is, ligt ten zuiden van Elburg / Oostendorp.

Het grootste gedeelte van het gebied is al eigendom van het waterschap.

Voor een klein deel van de in te richten oever wordt grond aangekocht.

Met de Gemeente Elburg wordt nauw samengewerkt voor de landschappelijke inpassing en de inrichting van de te beplanten zones.

Verder is Het Gelders Landschap bij de planvorming en de uitvoering betrokken.

Toetsing Waterwet:

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie:

Voor dit project is onderzoek gedaan naar de waterbeheersing en hieruit blijkt dat overstroming of wateroverlast niet te verwachten is.

3. Uitvoerbaarheid:

Samenhang met ander beleid:

Het project draagt bij aan Europees beleid voor de KRW en waterschapsbeleid op het gebied van beheer en het realiseren van klimaatdoelen (CO2 reductie). Het opstellen van een nieuwe beheersvisie en onderhoudsplan maakt onderdeel uit van dit project.

Planologische inpassing:

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd het bestemmingsplan "Buitengebied Elburg 2012,

Projectplan Aanleg natuurvriendelijke oevers "KRW Puttenerbeek"
te Elburg (definitief besluit)

actualisatie 2018" vastgesteld. De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Hydrologisch/waterstaatkundig onderzoek:

Bij de planvoorbereiding is hydraulisch (waterloopkundig) onderzoek uitgevoerd waarin de maatregelen zijn doorgerekend. Uit dit onderzoek blijkt dat geen negatieve effecten op de (grond)waterstanden zijn te verwachten.

Wet Natuurbescherming:

Uit de uitgevoerde natuurtoets is gebleken dat een ontheffing moet worden aangevraagd in verband met de aanwezigheid van de wezel en de hermelijn. Deze ontheffing is aangevraagd en is op 17 augustus 2020 verleend. De uitgevoerde aëriusberekening heeft aangetoond dat de werkzaamheden binnen dit project geen depositieresultaat boven de 0,00 mol/ha/jr opleveren en dat geen significant negatieve effecten als gevolg van deze werkzaamheden op het Natura2000 gebied optreden.

Planning:

De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in de 2^e helft van het jaar 2020, na afloop van het broedseizoen.

Overige uitvoeringsaspecten:

Bij de planning en de volgorde van de uitvoering wordt rekening gehouden met de bepalingen en voorwaarden van de Wet Natuurbescherming. In de planning wordt eveneens rekening gehouden met het broedseizoen. Eventueel onderhoudswerk binnen dezelfde trajecten, zoals baggeren en reparatiewerk aan steigers, wordt, waar nodig en mogelijk, met het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers gecombineerd. Om de uitvoerbaarheid te onderzoeken is een uitgebreide vergunningencheck en een natuurtoets gedaan.

De volgende overige vergunningen en besluiten zijn van belang:

- Wet natuurbescherming, Flora en Fauna
- Omgevingsvergunning gemeente
- Besluit bodemkwaliteit (BBK)
- Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)
- Melding ontgrondingsvergunning (Provincie)

4. Procedure

Inspraakreacties:

In het kader van de inspraakprocedure is het ontwerp-projectplan bekendgemaakt en konden belanghebbenden hun zienswijze daarover geven. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beroep bij de rechtbank:

Omdat er geen zienswijzen tegen het projectplan zijn ingediend, kan er in principe geen beroep bij de rechtbank in worden gesteld tegen het projectplan. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen, kunnen wel beroep instellen. Meer informatie over het instellen van beroep is te vinden in de bekendmaking. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met J. Doude van Troostwijk (juridisch adviseur), telefoonnummer 055 527 29 11.

Voor een eventueel beroep bij de rechtbank geldt het onderstaande.

Afwijkende procedureregels voor beroep (Crisis- en herstelwet)

Voor dit besluit gelden de procedureregels uit de Crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1, bijlage 1) en artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regels zijn er voor bedoeld om procedures tegen ruimtelijke en infrastructurele projecten te versnellen. Bij het indienen van beroep gelden er daarom afwijkende voorwaarden.

Houdt u rekening met het volgende:

- a. de beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen;
- b. het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Niet-ontvankelijk betekent dat het beroep niet aan de formele eisen voldoet en daarom niet inhoudelijk wordt behandeld;
- c. beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Wettelijke basis:

Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Het college van Dijkgraaf en Heemraden is bevoegd tot het nemen van dit besluit in verband met artikel 7, aanhef en sub c van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De projectprocedure van artikel 5.5 en volgende van de Waterwet is niet van toepassing (dit is een uitgebreide procedure voor waterstaatswerken van bovenlokale betekenis).

Projectplan Aanleg natuurvriendelijke oevers "KRW Puttenerbeek"
te Elburg (definitief besluit)

Medewerking eigenaren:

De uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan gebeurt in goed overleg met de betrokken perceeleigenaren en/of gebruikers en wordt, waar nodig, vastgelegd in overeenkomsten.

Contactpersoon uitvoering:

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Egbert Douma (projectleider), telefoonnummer 06 2081 0991.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met Jaap Doude van Troostwijk, juridisch adviseur, telefoonnummer 055 5272911.

5. Bijlage(n)

1. Overzicht maatregelen KRW Puttenerbeek
2. Tekeningen BS 001 t/m BS 006 dd 28-05-2020