

ONTWERP PROJECTPLAN:

KLIMAAT ROBUUSTE POLDERS, WORKUMER NIEUWLAND

Besluit aanleg of wijziging van een Waterstaatswerk: artikel 5.4 Waterwet, in combinatie met het Leggerbesluit:

- artikel 5.1 Waterwet – vastlegging ligging, afmeting, vorm en constructie van de waterstaatswerken
- artikel 78 lid 2 Waterschapswet – toewijzing onderhoud waterstaatswerken



Datum:	11 februari 2020
Cluster:	Cluster Projecten
OW nummer:	OW.22801
Projectleider:	Ronald van der Ploeg
Goedkeuring vergunningverlening:	29-01-2020

Inhoud

1. Aanleiding en doel besluitvorming	3
2. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming	3
3. De te wijzigen en te verwijderen waterstaatswerken (Besluit artikel 5.4 lid 1 Waterwet)	4
3.1. Te wijzigen waterstaatswerken/Leggerwaarden()	4
3.2. Te verwijderen waterstaatswerken	7
4. Motivatie, onderbouwing van het besluit	7
5. Benodigde zakelijke rechten	8
6. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan.....	8
6.1. Geïntariseerde nadelige gevolgen:	8
6.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.....	9
6.3. Financieel nadeel	9
7. Uitvoering, planning van het werk.....	10
8. Procedure (rechtsbescherming)	11
Bijlage 1-Overzicht kadastrale percelen	12
Bijlage 2-Ligging waterstaatswerken.....	13
Bijlage 3 -Dwarsprofielen waterstaatswerken	14
Bijlage 4 - Juridische status Projectplan.....	15

1. Aanleiding en doel besluitvorming

Op basis van het Waterbeheerplan 2016-2021, vastgesteld door algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân op 19 april 2016, worden de onder punt 3 genoemde waterstaatswerken aangelegd, gewijzigd of verwijderd. De wijziging betreft het verbreden van (hoofd)watergangen en vervangen/aanpassen van een aantal inliggende dammen en duikers in polder Workumer Nieuwland en Westerein, gelegen ten zuiden van Workum. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Hylperdyk en aan de zuidzijde door de Sudergoawei (N359). Daarnaast heeft het Projectplan betrekking op het verwijderen van gemaal Westerein en aanbrengen van een inlaatvoorziening aan de Aldedyk. Voor de genoemde werkzaamheden stelt het waterschap een Projectplan vast.

Wetterskip Fryslân heeft zich in het Waterbeheerplan van 2016 – 2021 vastgelegd op de uitvoering van een groot aantal inrichtingsmaatregelen om de ecologische waterkwaliteit binnen haar beheergebied te verbeteren en de waterbergingsmogelijkheden te vergroten.

De verbreding van het hoofdwater vindt plaats om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De ecologische waterkwaliteit van de watergangen in polder Workumer Nieuwland voldoet niet aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water. Bij onderhoud worden alle waterplanten verwijderd om een goede waterafvoer voor de landbouw te garanderen. Echter, voor een goede ecologische waterkwaliteit moet bij het onderhoud een strook waterplanten blijven staan. Omdat dit de waterafvoer beperkt levert dit problemen op voor het landbouwkundig gebruik in het gebied. In de huidige situatie zijn de watergangen te smal om een strook waterplanten te handhaven. Bij handhaving van een strook waterplanten ontstaat gebrekkige waterafvoer en inundatie wat kan leiden tot wateroverlast.

In het Waterbeheerplan 2016 -2021 is ook de wateropgave opgenomen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem in polder Workumer Nieuwland en Westerein. Hiertoe wordt gemaal Westerein verwijderd en zal bemaling van het bemalingsgebied Westerein plaats vinden via gemaal Workumer Nieuwland aan de Hylperdyk. Om een goede afwatering vanuit bemalingsgebied Westerein naar gemaal Workumer Nieuwland mogelijk te maken vinden aanpassingen plaats aan de aan-en afvoerende watergangen en inliggende duikers.

Hoofddoelstellingen

- De hoofdwateren laten voldoen aan de vereiste afmetingen zodat ecologisch onderhoud mogelijk is.
- Klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem door koppeling van de bemalingseenheid van gemaal Westerein op gemaal Workumer Nieuwland.

2. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming

Binnen de bemalingsgebieden van Workumer Nieuwland zijn in de fase van planvorming de volgende opgaven onderzocht:

1. Het verbreden van bestaande hoofdwateren in het gebied;
2. Het samenvoegen van bemalingseenheden Westerein en Workumer Nieuwland.

Deze opgaven zijn door Wetterskip Fryslân nader onderzocht en hierbij is in overleg met de betrokkenen (zoals grondeigenaren en pachters) een nadere uitwerking van de benodigde maatregelen gemaakt.

De in het gebied betrokken grondeigenaren zijn benaderd en er hebben gesprekken plaatsgevonden. Met de eigenaren is gesproken om het nadelige gevolg, de vermindering van de gebruiksoppervlakte, financieel te compenseren. Op basis hiervan worden overeenkomsten met de eigenaren en pachters afgesloten (zie ook 6.3).

Ten behoeve van de voorbereiding van de genoemde opgaven heeft vooronderzoek plaatsgevonden ten aanzien van aanwezigheid van archeologische en ecologische waarden. Uit de onderzoeken is gebleken dat de voorgenomen werkzaamheden geen nadelige gevolgen opleveren voor in het gebied aanwezige archeologische en ecologische waarden.

Het waterschap heeft in dit besluit gekozen voor de onder punt 3 genoemde aanleg, wijziging waterstaatswerken, omdat:

- Verbreding buiten het leggerprofiel nodig is voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit om te voldoen aan de Kader Richtlijn Water.
- Als gevolg van het samenvoegen van de bemalingseenheden Westerein en Workumer Nieuwland er een robuuster en klimaatbestendiger watersysteem ontstaat.

Tijdens de voorbereiding van de besluitvorming zijn de nadelige gevolgen van dit besluit geïnventariseerd. Onder punt 6 wordt uiteengezet hoe deze gevolgen worden voorkomen of beperkt. E.e.a. conform artikel 5.4 lid 2 Waterwet. Zie voor de tekst van genoemd artikel, noot 2.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb ⁽¹⁾).

3. De te wijzigen en te verwijderen waterstaatswerken (Besluit artikel 5.4 lid 1 Waterwet)

3.1. Te wijzigen waterstaatswerken/Leggerwaarden⁽²⁾

Hoofdwater OAF-B202- Betreft de hoofdwatgang parallel aan de Lange Leane, zuidelijk deel. *vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):*

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o bodembreedte (m): 3,20
 - o bodemhoogte (m NAP): 2,60-
 - o taluds : 1:2
- Beschermingszone: 5 meter breed, beide zijden, vanaf de insteek
- Onderhoudsplicht (gewoon en buitengewoon), conform Keur Wetterskip Fryslân 2013
- Onderhoudsplichtige, Wetterskip Fryslân

De feitelijk aan te leggen afmetingen zijn:

- totale lengte: 520 m
- breedte (van insteek tot insteek): ca. 9,00 m

¹ Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

² Artikel 5.1 Waterwet (Legger – Waterwet): De Beheerder (waterschap) draagt zorg voor de vaststelling van een Legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar **Ligging, Vorm, Afmeting en Constructie** moeten voldoen. Van de Legger maakt deel uit een overzichtskaart waarop de Ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven.

Hoofdwater OAF-B199- Betreft hoofdwatergang parallel aan de Lange Leane, noordelijk deel.
vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o bodembreedte (m): 3,25
 - o bodemhoogte (m NAP): 2,70-
 - o taluds: 1:2
- Beschermingszone: 5 meter breed, beide zijden, vanaf de insteek
- Onderhoudsplicht (gewoon en buitengewoon), conform Keur Wetterskip Fryslân 2013
- Onderhoudsplichtige, Wetterskip Fryslân

De feitelijk aan te leggen afmetingen zijn:

- totale lengte: 525 m
- breedte (van insteek tot insteek): ca. 10,00 m

Hoofdwater OAF-B200- Betreft de hoofdwatergang voor gemaal Workumer Nieuwland.
vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o bodembreedte (m): 3,25
 - o bodemhoogte (m NAP): 2,70-
 - o taluds: 1:2
- Beschermingszone: 5 meter breed, beide zijden, vanaf de insteek
- Onderhoudsplicht (gewoon en buitengewoon), conform Keur Wetterskip Fryslân 2013
- Onderhoudsplichtige, Wetterskip Fryslân

De feitelijk aan te leggen afmetingen zijn:

- totale lengte: 175 m
- breedte (van insteek tot insteek): ca. 9,50 m

Schouwwater OVKo161728- Betreft het verruimen van schouwwatergang ten westen van Aldedyk.
Deze schouwwatergang wordt opgewaardeerd tot hoofdwatergang.

vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2.
- Afmetingen: : 5 meter breed, beide zijden, vanaf de insteek
 - o bodembreedte (m): 1,45
 - o bodemhoogte (m NAP): 2,20-
 - o taluds: 1:2
- Beschermingszone: 5 meter breed, beide zijden, vanaf de insteek
- Onderhoudsplicht: (gewoon en buitengewoon), conform Keur Wetterskip Fryslân 2013
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân

De feitelijk aan te leggen afmetingen zijn:

- totale lengte: 280 m
- breedte (van insteek tot insteek): ca. 7,00 m

Schouwwater OVKo168073- Betreft te verruimen schouwwatergang aan de oostzijde langs de Aldedyk, noordelijk deel.

vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2.
- Afmetingen:

- bodembreedte (m): 1,45
- bodemhoogte (m NAP): 2,20-
- taluds: 1:2
- Beschermingszone: geen
- Onderhoudsplicht: halve breedte; gewoon en buitengewoon onderhoud
- Onderhoudsplichtige: eigenaar percelen aan weerszijden van het water

De feitelijk aan te leggen afmetingen zijn:

- totale lengte: 310 m
- breedte (van insteek tot insteek): ca. 7,00 m

Schouwwater OVK0145471- Betreft te verruimen schouwwatergang aan de oostzijde langs de Aldedyk, zuidelijk deel.

vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2.
- Afmetingen:
 - bodembreedte (m): 1,45
 - bodemhoogte (m NAP): 2,20-
 - taluds: 1:2
- Beschermingszone: geen
- Onderhoudsplicht: halve breedte; gewoon en buitengewoon onderhoud
- Onderhoudsplichtige: eigenaar percelen aan weerszijden van het water

De feitelijk aan te leggen afmetingen zijn:

- totale lengte: 90 m
- breedte (van insteek tot insteek): ca. 7,00 m

(13) Inlaat KDU code nog nader in te vullen – (nieuw) betreft nieuwe inlaat t.p.v. te verwijderen gemaal polder Westerein.

vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2
- Afmetingen:
 - peilscheidende duiker? (functie): ja
 - inlaat functie? (functie): ja
 - vorm: rond, vierkant of anders: rond
 - diameter/ breedte (in m): 0,30
 - hoogte (in m): 0,30
 - hoogte binnenonderkant bovenstrooms in (m NAP): 1.00-
 - hoogte binnenonderkant benedenstrooms in (m NAP): 1.20-
 - materiaal: beton, staal, kunststof (constructie): PVC
 - Faunapassage: nee
- Onderhoudsplicht: onderhoud doorstroomprofiel + peilregulerend werk / onderhoud (buis)constructie
- Onderhoudsplichtige(n): Wetterskip Fryslân (gewoon en buitengewoon onderhoud)

(Onderhouds)dammen met duikers

In onderstaande tabel staan de (onderhouds-) dammen en duikers weergegeven die worden verplaatst, gewijzigd of nieuw worden aangebracht.

Nummering conform bijlage 2	Leggercode van de onderhoudsdam:	Aanleg/wijziging/ verplaatsing	Betref:	Peilende duiker (ja/nee):	Inlaat functie (ja/nee):	Vorm (rond, vierkant of anders):	Diameter/ breedte (m):	Hoogte (m):	Hoogte binneonderkant bovenstroms in	Hoogte binneonderkant benedenstroms (in	Materiaal: (beton, staal, kunststof)	Fauna passage aanwezig (ja/nee):	Onderhoudsplichtige en onderhoudsverplichting	Onderhoudsplichtige en onderhoudsverplichting
1	KVD0085697	verplaatsing	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,85-	1,85-	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
2	KVD0051891	verplaatsing	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,85-	1,85-	kunststof	nee	Aangrenzende eigenaar: buitengewoon en gewoon	
3	KVD0085700	verplaatsing	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,85-	1,85-	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
4	KDU 0046358	vervangning	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	1,20	1,20	2,10-	2,10-	beton	nee	eigenaren van percelen die gebruik maken van de dam tbv ontsluiting:	het in goede staat houden van de (buis)constructie en het te allen tijde gangbaar maken van het doorstroombrofiel
5	KVD0085701	verplaatsing	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,85-	1,85-	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
6	KVD 0085694	verplaatsing	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,85-	1,85-	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
7	Nieuw (code n.t.b.)	aanleg	duiker	nee	nee	rond	0,70	0,70	2,15-	2,15-	beton	nee	Wetterskip Fryslân: onderhoud doorstroombrofiel	Wegbeheerder: onderhoud (buis)constructie
8	Nieuw (code n.t.b.)	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,95-	1,95-	kunststof	nee	eigenaar: buitengewoon en gewoon onderhoud	
9	Nieuw (code n.t.b.)	vervangning	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,60	0,60	2,10-	2,10-	beton	nee	eigenaar: buitengewoon en gewoon onderhoud	
10	KVD0086555	vervangning	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	-1,70	-1,80	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: gewoon en buitengewoon	
11	KVD0086555	vervangning	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	-1,70	-1,80	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: gewoon en buitengewoon	

De lengte van de nieuwe duikers wordt ca. 10,00 m.

3.2. Te verwijderen waterstaatswerken

De onderstaande waterstaatswerken worden verwijderd en afgevoerd van de Legger:

- (12) gemaal KGMO003420, betreft gemaal Westerein aan de Aldedyk.
- (14) Demping watergang (soort: overig water) tussen percelen ten zuiden van de Hylperdyk.

Op de bijgevoegde tekening in bijlage 2 wordt de ligging van de hoofdwatersen de onderhoudsdammen met duikers en de te verwijderen waterstaatswerken weergegeven. Voor de feitelijke afmetingen, bestaand en nieuw van de te verbreden hoofdwatersen wordt verwezen naar bijlage 3. De daarin benoemde profielen verwijzen naar de situatiekaart, bijlage 2. Op de kaart in bijlage 1 is de ligging van de betreffende kadastrale percelen weergegeven.

De toewijzing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur Wetterskip Fryslân 2013 en de Beleidsregels Integrale Legger.

4. Motivatie, onderbouwing van het besluit

Met dit Projectplan worden de volgende waterhuishoudkundige knelpunten opgelost:
De hoofdwatersen in polder Workumer Nieuwland voldoen momenteel niet aan de ecologische waterkwaliteit (KRW). Op dit moment wordt het gehele onderwaterprofiel, 1 maal per jaar

opgeschoond waardoor er een kale watergang ontstaat voor de afvoer van water. Door de verbreding van de hoofdwatert en schouwwateren, in combinatie met aangepast onderhoud waarbij 1 meter watergang niet wordt opgeschoond, ontstaat er een deels begroeide watergang. Deze deels begroeide watergang bevordert op zijn beurt weer het leef- en schuilmilieu van het aanwezige onderwaterleven. De combinatie van een deels begroeide watergang in combinatie met een actiever onderwaterleven wordt voldaan aan de minimale eisen van de ecologische waterkwaliteit. Met de verbreding van de wateren wordt invulling gegeven aan doelstelling artikel 2.1 lid 1 c Waterwet, namelijk: Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Om verbreding van hoofdwatertgangen mogelijk te maken wordt ook een overig water gedempt. Hiermee wordt de betreffende belanghebbende gecompenseerd.

Door het verruimen van watergangen, het aanbrengen en vervangen van duikers, het koppelen van de bemalingseenheid Westerein op gemaal Workumer Nieuwland, kan gemaal Westerein worden verwijderd. Gemaal Workumer Nieuwland heeft voldoende capaciteit om beide eenheden te bemalen. Het huidige peilverschil (5 cm) tussen polder Westerein en Workumer Nieuwland wordt benut als aanvullende berging binnen systeem van voormalig bemalingsgebied Westerein.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee voldoende is gemotiveerd (artikel 3.46 Awb) ⁽³⁾.

5. Benodigde zakelijke rechten

Voor de verbreding van de hoofdwatert en, benoemd onder punt 3 is eigendomsverwerving gewenst. De reden hiervoor is dat het waterschap al eigenaar is van de ondergrond van het huidige hoofdwatert. Deze watergang verzorgt de waterafvoer van voormalig bemalingsgebied Westerein naar gemaal Workumer Nieuwland. In overleg met de betreffende grondeigenaren wordt hiervoor een koopovereenkomst opgesteld.

6. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan

6.1. Geïntariseerde nadelige gevolgen:

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïntariseerd, namelijk:

a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering):

- Overlast en schade als gevolg van de werkzaamheden op de percelen waar het werk vermeld onder hoofdstuk 3, wordt uitgevoerd.
- Mogelijke schade aan lokale Flora en Fauna op de locaties waar het werk wordt uitgevoerd.
- Verkeershinder tijdens de uitvoering van het werk.
- Tijdelijk geen gebruik mogelijk van de te vervangen onderhoudsdammen tijdens de uitvoering van het werk.

b. Blijvende nadelige gevolgen:

- Verlies bruikbare agrarische grond als gevolg van de verbreding van (hoofd)wateren.

³ Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

6.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.

a. Beperken/voorkoming tijdelijke nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen teneinde de nadelige gevolgen tijdens het werk te voorkomen of te beperken:

- Het plaatsen van bebording voor o.a. snelheid beperkingen bij in- en uitritten van het werkkerrein, in overleg met de wegbeheerder en eigenaren.
- Tijdens de uitvoering van het werk wordt gewerkt conform het gestelde in de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.
- Er wordt tijdig overleg gepleegd met de eigenaren van de aangrenzende percelen waaraan de onderhoudsdammen gelegen zijn over het tijdelijk onbruikbaar zijn van de onderhoudsdammen tijdens uitvoering van het werk.
- Er wordt gebruik gemaakt van rijplaten, rij- en werkstroken en overslaglocaties indien weer- en terreinomstandigheden daar om vragen.

b. Beperking/voorkoming blijvende nadelige gevolgen:

- Drainage ter plaatse van te dempen watergang wordt aangepast om een goede ontwatering van de percelen te garanderen.
- Om verlies aan oppervlak agrarische grond als gevolg van verbreding te compenseren wordt ten zuiden van de Hylperdyk een overig water gedempt.
- Het overige verlies van oppervlak bruikbare agrarische grond wordt op basis van het hieronder vermelde punt 6.3 – (2) gecompenseerd.

6.3. Financieel nadeel

(1) Tijdelijk

- Voor het tijdelijk in gebruik hebben van grond in verband met het gebruik van rij- en werkstroken ontvangen rechthebbenden (eigenaren / pachters) een vergoeding voor gewassen- en mestschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van artikel 7.14 Waterwet / Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) van Wetterskip Fryslân.
- De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van de werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen bepaald en schriftelijk aan rechthebbenden kenbaar gemaakt.
- Indien nodig wordt de schadevergoeding in de vorm van een besluit bekend gemaakt, waartegen rechtsbescherming openstaat.

(2) Blijvend

- In verband met de verbreding van de hoofdwateren worden in het kader van dit project gronden aangekocht.
- Het tijdelijk gebruik van de gronden en aankoop van de gronden zal het waterschap met de rechthebbenden regelen door middel van een koopovereenkomst tussen partijen. In deze koopovereenkomst wordt ook de hoogte en de vergoeding van de schade opgenomen.
- Het waterschap baseert zich daarbij op de Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken. Het gaat daarbij om de schade als gevolg van het verlies van grond in verband met de verbreding van de hoofdwateren.
- Indien minnelijk overleg niet tot overeenstemming of een getekende koopovereenkomst leidt, wordt de schadevergoeding bij besluit vastgesteld (Schadebesluit).

De benodigde hoeveelheid grond voor de verbreding van de hoofdwateren is af te lezen in onderstaande tabel (*). Voor de kadastrale kaart van het projectgebied wordt verwezen naar bijlage 1.

Kadastraal perceel (nummer)	Oppervlakte perceel (m ²)	Benodigd (m ²)	Percentage van bedrijfsperceel (%)
WKMOoG242	31257	330	1,05%
WKMOoG241	36641	117	0,32%
WKMOoG240	36207	206	0,57%
WKMOoG235	45812	274	0,60%
WKMOoG232	16138	143	0,88%
WKMOoG231	22570	38	0,17%
WKMOoG272	2333	44	1,87%
WKMOoG271	22834	67	0,29%
WKMOoG222	39998	35	0,09%
WKMOoG136	38189	219	0,57%
WKMOoG137	15220	137	0,90%

* Opgemerkt wordt dat in de percentage berekening is uitgegaan van het percentage van het betreffende perceel, en niet van het bedrijfsareaal.

Geconcludeerd wordt dat het gebruik van de grond (de vergraving van het land voor water) in verband met de verbreding van de hoofd- en schouwwateren van zodanig beperkte omvang is, dat dit geen onteigening vergt. Het waterschap maakt dan ook voor de situaties dat er geen koopovereenkomst wordt afgesloten voor de benodigde gronden, indien nodig, gebruik van de bevoegdheid benoemd in artikel 5.24 Waterwet (gedoogplicht) ⁽⁴⁾.

- Voor het overige geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit Projectplan en op basis van artikel 3:4 Awb, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het besluit en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit besluit (Projectplan).
- Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij, ondanks de belangenafweging, onevenredige schade hebben geleden als gevolg van dit besluit (Projectplan) dan kunnen zij op basis van artikel 7.14 Waterwet een verzoek om schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek.

7. Uitvoering, planning van het werk

Het voornemen is om het project uit te voeren vanaf: 1 juli 2020 t/m 31 mei 2021.
De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 – 17.00 uur op werkdagen.

⁴ De beheerder kan, voor zover dat voor de vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig is, rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken de verplichting opleggen om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen, wanneer naar zijn oordeel de belangen van die rechthebbenden onteigening niet vorderen.

8. Procedure (rechtsbescherming)

Inspiraakprocedure

Dit ontwerp-projectplan is door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 11 februari 2020 inspraakrijp verklaard.

- Belanghebbenden en ingezetenen van het beheergebied van Wetterskip Fryslân kunnen een zienswijze (bezwaren/bedenkingen/aanvullingen) indienen tegen het ontwerp Projectplan, volgens de procedure vermeld in de bekendmakingsadvertentie.
Deze bekendmakings-advertentie wordt elektronisch gepubliceerd in een Waterschapsblad (overheid.nl).
- Na de inspraakperiode stelt het dagelijks bestuur het Projectplan vast met inachtneming van eventueel binnengekomen zienswijzen. Vervolgens wordt dat besluit ook bekendgemaakt in een Waterschapsblad. Tegen dat besluit staat beroep open bij de rechtbank, sector bestuursrecht en daarna hoger beroep bij de Raad van State.

Het indienen van (hoger) beroep staat uitvoering van het werk niet in de weg. Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voorziening te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de voorzitter van de Raad van State (al naar gelang de procedure is gevorderd).

Op de vaststelling van dit Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank in het beroepsschrift moet worden aangegeven wat de inhoudelijke beroepsgronden zijn (dus geen pro forma beroep).

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 11 februari 2020, namens deze,

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

L.M.B.C. Kroon
Dijkgraaf

O. Bijlsma
Secretaris-directeur

Bijlage 1-Overzicht kadastrale percelen

Bijlage 2-Ligging waterstaatswerken

Bijlage 3 -Dwarsprofielen waterstaatswerken

Bijlage 4 - Juridische status Projectplan

Definitie

Een Projectplan is een besluit dat een waterschap (als waterbeheerder) vaststelt als dat waterschap waterstaatswerken (5) aanlegt of wijzigt. Het besluit vindt plaats op basis van artikel 5.4 Waterwet (6).

Legger en Algemene wet bestuursrecht

In dit document (Projectplan) is ook het besluit opgenomen voor het vaststellen van de Legger (7), voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken. Deze besluitvorming vindt zijn basis in artikel 5.1 Waterwet (vastlegging waterstaatswerken qua: ligging, afmeting, vorm, constructie) en artikel 78 lid 2 Waterschapswet (toewijzing van de onderhoudsplicht voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken). Het Projectplan is een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het besluit vindt een belangenafweging plaats en wordt rechtsbescherming geboden aan belanghebbenden.

Schadebesluiten

In het Projectplan wordt ook beschreven welke nadelige gevolgen rechthebbenden (eigenaren, pachters) en eventueel andere belanghebbenden ondervinden van de besluitvorming. De afhandeling van schade wordt onder punt 8 beschreven. Tegen schadebesluiten die op grond van het Projectplan worden vastgesteld, staat aparte rechtsbescherming open.

Voor de besluitvorming (Projectplan en Legger) is het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bevoegd. Dit is geregeld in het delegatiebesluit Wetterskip Fryslân d.d. 6 juli 2010.

⁵ Artikel 1.1 Waterwet: waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.

⁶ Artikel 5.4 Waterwet:

1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.
2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

⁷ De Legger is een besluit van een waterschap waarin voor waterstaatswerken aangegeven wordt wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht omvat. Verder wordt in de legger vastgelegd, de ligging, vorm, constructie en afmeting van het waterstaatswerk.