

Werkterrein & opstelplaatsen

Lengte: ca. 25 meter
Dekking: 1,60m / 1,70m –mv

Plaats F1 W1 W2 Z-S13-01 Reparatieschaal Z-S13-01 Rep. schaal F2 Plaats

Legenda

- Gasvoerende leiding
- Te verwijderen BB-leiding
- KB draad
- Opstellocatie Schafwagen
- WX Werkputlocatie
- FX Fotolocatie

Werkwijze	
<u>Locatie</u> - Molenstraat 13, 6086 BP Neer <u>Verkeersmaatregelen</u> - Zie verkeersplan 2100008-VP-4-1-1.0 - Werkputten en/of sleuf afzetten met geleidebaken en schrikhekken. <u>Voorbereidende werkzaamheden</u> - Mobiliseren, ca. 80m2 benodigd voor opstellocatie. - Uitzetten BB-leiding, kabels en leidingen, positie zoeken d.m.v. KLIC en kabelzoeker. - Asfalt zagen ca. 20m2 t.b.v. BB-leiding verwijderen <u>Vrij graven t.b.v. gebiedstechnicus</u> - Vrij graven uiteinde bij W1. - Gebiedstechnicus GU uiteinde BB-leiding controleren, vastleggen en metingen verrichten. <u>Verwijderen BB-leiding</u> - Asfalt ca. 20m2 verwijderen en afvoeren. - BB-leiding vrij van W1 naar W2. - BB-leiding bij W2 doorhalen. - BB-leiding verwijderen d.m.v. open ontgraving. - Bij het graven de verschillende ondergronden gescheiden wegzetten. - BB-leiding verwijderen en maximaal in 5,5 meter in stukken snijden, zodat deze correct afgevoerd kunnen worden in de afvalcontainer. - Sleuf aanvullen met uitgekomen grond. Waar grond tekort komt wordt aangevuld met zand.	<u>Afwerken en herstel</u> - Afwerken terrein. - Dichtblokken ca. 20m2 van de verharding met klinkers (BKK grijs), na een half jaar herstellen met asfalt. - Berm egaliseren en inzaaien met graszaad. - Demobiliseren. <u>Inzet materieel</u> - Mini/midikraan - Schaftwagen + mobiel toilet - Gereedschapscontainer + bouwhekken - Aggregaat <u>Toezicht</u> - Gebiedstechnicus <u>Bodemkwaliteit</u> - Geen verdenking tot verontreiniging. <u>Bijzonderheden/ toelichting</u> - Werkzaamheden dienen tijdig gemeld te worden bij WBL, de heer Patrick Kleuters. - BB-leiding is gedämmerd.

Leidinginformatie

Locatie	Uitgangspunten
• Adres: Molenstraat 13, 6086 Neer	• KLIC: graafmelding wordt gedaan voor aanvang van de werkzaamheden • Bomenposter: werken rondom bomen
Leidinggegevens	Benodigde toestemmingen
• Routekaart: Z-513-01-KR-021-1-BB • Diameter: ø200 • Lengte: 131,73 meter • Coating type: groep II (geen asbest aangetroffen op de genomen coatingmonsters) • Dekking: variërend van 0,61m t/m 4,44m – mv • Leiding gedämmerd: ja	• Gemeente Leudal • Waterschap Limburg • Perceel eigenaren

B	30-03-21	Opmerkingen GU verwerkt			SK
Revisie	Datum	Omschrijving			Uitgev.
■ Opdrachtgever: N.V. Nederlandse Gasunie ■ Project: Molenstraat te Neer ■ Onderdeel: Verwijderen BB-leiding					
■ Tekeningnummer: 5212461.45-PVA-1B		■ Schaal: nvt	■ Formaat: A3	■ Sheet 1	■ Status Definitief
■ Datum revisie A (origineel): 24-03-2021		■ Getekend door: SK			
■ Leidingnummer: Z-513-01-KR-021-1-BB		■ Gecontroleerd: TK			
■ Projectnummer GU F.000180.02		Het copyright van deze tekening behoort toe aan:			
			■ Infra ■ Milieutechniek ■ Beton- en waterbouw ■ Groen		
GRUPEK 13 Kieftsweg 13 Postbus 6 5843 ZG Grijskerk			t. (0594) 28 01 23 f. (0594) 21 28 83 info@oosterhofholman.nl www.oosterhofholman.nl		