

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5994637
Aanvraagnaam	Aanvraag bemaling nieuwbouw Gen. Vetterstr. A'dam
Uw referentiecode	620107A
Ingediend op	13-04-2021
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Bemaling t.b.v. nieuwbouw kantoor Generaal Vetterstraat 75-77 te Amsterdam.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Tekening: zie bemalingsadvies pagina 1, figuur 1.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Nvt

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	1059BT
Huisnummer	75
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Generaal Vetterstraat
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- | | |
|--|---|
| Welke activiteit wilt u uitvoeren? | ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water |
| Wilt u een bestaande vergunning wijzigen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wat is de begindatum van deze activiteit? | 21-06-2021 |
| Geef eventueel een toelichting op de begindatum. | Startdatum onder voorbehoud |
| Wat is de einddatum van deze activiteit? | 03-01-2022 |
| Geef eventueel een toelichting op de einddatum. | Einddatum bij benadering |
| Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren. | Onttrekken van grondwater |
| Waarom wilt u de activiteit uitvoeren? | Beheersing van grondwaterstand |
| Worden er mechanische bodemboringen toegepast? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert? | K58873/06 |
| Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert? | Mos Grondwatertechniek BV |

2 Onttrekken van grondwater

- | | |
|--|---|
| Waarvoor wilt u grondwater onttrekken? | ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☒ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☐ Beregening
☐ Anders |
|--|---|

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

5

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

120

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

3600

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

10920

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

27326

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

27326

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☐ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
☐ Lozen in een vuilwaterriool
☒ Lozen in een schoonwaterriool
☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
☐ Lozen op de bodem
☐ Anders

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	11	100	-150	-250
2	Nieuw	16	100	-800	-900

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-1	-1	160	160	300000	300000
-1	-1	160	160	300000	300000



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bemalingsadvies_Gen_Vetterstraat_75-77	NT19536b1 Bemalingsadvies Generaal Vetterstraat 75-77.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	13-04-2021	In behandeling
e_m_e_r_Generaal_Vetterstraat_75-77	NT21165a1 - Aanmeldnotitie m.e.r. Generaal Vetterstraat 75-77.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	13-04-2021	In behandeling