

INRICHTINGSMAATREGELEN T.B.V. PROJECT Vervolg Aanpak Knelpunten DEELGEBIED 9 – De Wieden

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter Van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle

E-mail: [REDACTED]
Website: www.wdodelta.nl/
Telefoonnummer: 088 - 2331200

Datum: 1 december 2021

Status: Definitief

Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.(*)

Zwolle, 6 december 2021



(* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan gedelegeerd bij besluit van 4 januari 2016. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl in het Waterschapsblad van 11 januari 2016, jaargang 2016, nr. 145. Vervolgens is via mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd bevoegd geworden.)

1. Leeswijzer

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

Inhoud

1.	Leeswijzer.....	3
2.	Aanleiding en doelen.....	5
2.1.	Aanleiding.....	5
2.2.	Doelen.....	5
3.	Plangebied.....	6
4.	Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project VAK.	7
4.1.	Inrichtingsmaatregelen om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen.....	7
5.	Beschikbaarheid gronden.....	9
6.	Effecten.....	9
7.	Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd).....	9
8.	Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen	9
8.1.	Beperken nadelige gevolgen van het plan.....	9
8.2.	Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering	9
8.3.	Financieel nadeel.....	10
9.	Legger, Beheer en Onderhoud	10
10.	Samenwerking	10
10.1.	Afstemming binnen waterschap Drents Overijsselse Delta.....	10
10.2.	Afstemming met eigenaren en belanghebbenden	10
DEEL II –VERANTWOORDING.....		11
1.	Wet- en regelgeving.....	11
2.	Beleid	11
3.	Projectkeuzes.....	12
4.	Vergunningen, ontheffingen en meldingen	12
4.1.	Vergunningenscan	12
4.2.	Natuurtoets	12
4.3.	Algemene zorgplicht voor natuur.....	12
DEEL III –RECHTSBESCHERMING		20
1.	Bezwaar	20
2.	Beroep	20
3.	Crisis- en herstelwet.....	20
4.	Voorlopige voorziening.....	20
DEEL IV –BIJLAGEN		21
5.	Kaarten en tekening	21
5.1.	Overzichtskaart.....	21
5.2.	Knelpuntenanalyse KWK detailkaart	21

DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING

2. Aanleiding en doelen

2.1. Aanleiding

Het programma Vervolg Aanpak Knelpunten (VAK) is een vervolg op het programma Waterschapszorg dat in 2017 is gestart. In de zomer van 2021 is besloten om de knelpunten los van het programma Waterzorg te behandelen.

Binnen het programma VAK worden een aantal zogenaamde Kleine Waterhuishoudkundige Knelpunten (KWK's) opgelost. Dit zijn kleine beheerknelpunten in het watersysteem in dit deelgebied die met relatief eenvoudige maatregelen zijn op te lossen. Daar waar deze maatregelen leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk, zijn deze ook beschreven in dit Projectplan Waterwet.


2.2. Doelen

Doelen van de maatregelen die beschreven zijn in dit Projectplan zijn:

1. De onderhoudsinrichting van watergangen aan te passen zodat het onderhoud aan deze watergangen efficiënter uitgevoerd kan worden.
2. Oplossen van KWK's in dit deelgebied zodat het watersysteem wordt verbeterd. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kan hierdoor het beheer en onderhoud efficiënter en effectiever uitvoeren.

3. Plangebied

Deelgebied De Wieden is westelijk gelegen in het beheergebied van WDO Delta. Het gebied ligt ten westen van de plaats Meppel. In dit deelgebied zijn de volgende organisatie / gemeenten betrokken: Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland en gemeente Zwartewaterland. Dit betreffen dan ook belanghebbenden in dit deelgebied.



Figuur 1 – Kaartje ligging deelgebied 9 – De Wieden

4. Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project VAK.

4.1. Inrichtingsmaatregelen om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die nodig zijn om de kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen. Dit zijn knelpunten die geconstateerd worden in het gebied, maar niet gerelateerd zijn aan een wijziging van status van een watergang.

Doel	Kleine waterhuishoudkundige knelpunten oplossen	
	Maatregel	Locatie
Knelpunt 14	Gehele rijroute nakijken tot aan watergang W5480, graag de rijroute aan de oost zijde maken inclusief dammen met duikers. Dit betreft de gehele watergang: W5535, W5530, W5525, W5520 en W5425.	Nabij de Duinigermeerweg te Blokzijl
Knelpunt 25	Om efficiënter onderhoud uit te voeren is het plaatsen van twee dammen nabij perceel VLH00L 00338 en perceel VLH00L 001453 noodzakelijk.	Nabij de Halleweg te Sint Jansklooster.
Knelpunt 27	Een dam plaatsen nabij woningperceel VLH00L 02394 is noodzakelijk om goed onderhoud uit te voeren.	Nabij Oppen Swolle 50 te Vollenhove

Knelpunt 14

Er is nu geen onderhoudsroute, graag de rijroute aan de oost zijde maken inclusief dammen met duikers. Dit betreft de gehele watergang: W5535, W5530, W5525, W5520 en W5425.

Beschrijving werkzaamheden

- Afdammen van de watergang.
- Aanbrengen PE conform onderstaande lijst.
- Aanbrengen grond.
- Herstellen talud watergang tot 5 meter na de dam aan weerszijden.
- Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein.
- Verkrummen, inzaaien en rollen.
- Inzaaien van het werkterrein met BG11 zaadmengsel.

Duikercode	Duiker diameter	Lengte	Duikercode	Duiker diameter	Lengte
KP14-AD1	400	9	KP14-AD12	315	9
KP14-AD2	315	9	KP14-AD13	315	9
KP14-AD3	315	9	KP14-AD14	315	9
KP14-AD4	315	9	KP14-AD15	315	9
KP14-AD5	315	9	KP14-AD16	315	9
KP14-AD6	315	9	KP14-AD17	315	9
KP14-AD7	315	9	KP14-AD18	315	9
KP14-AD8	315	9	KP14-AD19	315	9
KP14-AD9	315	9	KP14-AD20	315	9
KP14-AD10	315	9	KP14-AD21	315	9
KP14-AD11	315	9	KP14-AD22	315	9

Knelpunt 25

Om efficiënter onderhoud uit te voeren is het plaatsen van twee dammen nabij perceel VLH00L 00338 en perceel VLH00L 001453 noodzakelijk.

Beschrijving werkzaamheden

- Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.
- Afdammen watergang.
- Toepassen tijdelijke afrastering t.b.v. rundvee langs transportroute.
- Gedurende de duur van het werk ter beschikking stellen, plaatsen en onderhouden van een stam ommanteling ter afscherming van de te handhaven bomen conform tekening.
- Het opnemen van afrastering bestaande uit stalen palen met 2 stuks draden.
- Rooien incl. volledige wortelgestel van een eik met een diameter borsthoogte van 0,25 tot 0,50 meter het opnemen van afrastering bestaande uit stalen palen met 2 stuks draden.
- Aanbrengen 3x PE Ø 315 mm, lengte = 12 meter.
- Aanbrengen grond voor de drie nieuwe dammen.
- Herstellen talud watergang tot 5 meter na de dam aan weerszijden.
- Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein.
- Verkrummen, inzaaien en rollen.
- Inzaaien van het werkterrein met BG11 zaadmengsel.

Knelpunt 27

Een dam plaatsen nabij woningperceel VLH00L 02394 is noodzakelijk om goed onderhoud uit te voeren.

Beschrijving werkzaamheden:

- Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang.
- Aanbrengen PE Ø 400 mm, lengte = 9 meter.
- Aanbrengen grond t.b.v. dam.
- Herstellen talud watergang tot 5 meter na de dam aan weerszijden.
- Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein.
- Verkruijmen, inzaaien en rollen.
- Inzaaien van het werkterrein met BG11 zaadmengsel.

5. Beschikbaarheid gronden

De voorgestelde maatregelen worden gedeeltelijk op gronden uitgevoerd die niet in eigendom zijn van WDO Delta. Dit wordt afgestemd met de betreffende eigenaren.

6. Effecten

Waterhuishoudkundige knelpunten, aangedragen door beheer en onderhoud, worden opgelost. Een groot deel van de duikers is in de loop der tijd verzakt of gebroken. Hierdoor is de doorstroming niet meer zoals gewenst. Door het aanpassen van de duikers wordt de aan- en afvoer situatie van dit deelgebied verbeterd.

7. Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd)

Na vaststelling van dit Projectplan staat uitvoering van maatregelen gepland voor het eerste kwartaal van 2022. De snelheid waarmee het werk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Voorafgaand aan de uitvoering zal vanuit het waterschap afstemming zijn met de eigenaren, aanwonenden en andere belanghebbenden. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over bereikbaarheid en het minimaliseren van overlast tijdens uitvoering. Ook zal er afstemming zijn met betrokken overheden en nutsbedrijven. Indien nodig worden meldingen/vergunningen aangevraagd.

WDO Delta stelt alle direct belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte van een calamiteit of een ongewoon voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Het waterschap houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten.

8. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen

8.1. Beperken nadelige gevolgen van het plan

Het realiseren van maatregelen zoals beschreven in dit projectplan heeft geen nadelige gevolgen voor belanghebbenden of aanliggend eigenaren. In veel gevallen wordt de bereikbaarheid voor de aangelanden en belanghebbenden verbeterd en worden de rijroutes voor het waterschap verbeterd waardoor de belasting op het land afneemt.

8.2. Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Om nadelige gevolgen van de uitvoering te voorkomen is overleg gevoerd met aanliggende eigenaren. Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet

voorzien, maar mocht die toch optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van dit projectplan wordt vergoed.

8.3. Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

9. Legger, Beheer en Onderhoud

Op 18 mei 2021 is de definitieve legger voor deelgebied Nijeveen door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Hierin staat de nieuwe indeling van watergangen in dit deelgebied die door de vastgestelde hydrologische uitgangspunten tot stand is gekomen. De legger treedt pas voorjaar 2022 in werking. Tot die tijd blijft de huidige situatie van onderhoudsplicht van kracht en heeft het waterschap de tijd om de situatie aan te passen door het uitvoeren van werkzaamheden.

De gewijzigde situatie wordt opgenomen op de Legger oppervlaktewateren en in het Beheerregister.

10. Samenwerking

10.1. Afstemming binnen waterschap Drents Overijsselse Delta

Door middel van een automatisch gegenereerd rekenmodel is een kaart gegenereerd waarop de nieuwe indeling van watergangen staat. Deze kaart kent echter nog onzekerheden en heeft daardoor een zekerheid van ca. 70%. In werksessies met 'interne adviseurs' van WDO Delta van verschillende vakgebieden (B&O, hydrologie, ecologie) is deze kaart praktisch en theoretisch beoordeeld en aangepast naar een kaart met een zekerheid van ca. 95%. Met die kaart is vervolgens het omgevingsproces opgestart met de grondeigenaren en andere belanghebbenden.

10.2. Afstemming met eigenaren en belanghebbenden

In de persoonlijke gesprekken met belanghebbenden is besproken welke wijzigingen in de onderhoudsinrichting gerealiseerd moet worden, om de onderhoudsplicht te kunnen overdragen. Deze werkzaamheden zijn aangedragen door de belanghebbenden en vervolgens besproken met de interne adviseurs van WDO Delta.

DEEL II – VERANTWOORDING

1. Wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. Daaronder valt:

- a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan richten zich met name op punt a).

Het waterschap is als beheerder verplicht vanuit artikel 5.1 van de Waterwet om voor de in beheer zijnde waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In deze legger staan de waterlopen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk zijn voor de waterhuishouding in. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen, wie onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn. Het waterschap mag op basis van eigen beleid criteria vaststellen op basis waarvan watergangen een bepaalde status krijgen en als zodanig op de legger worden opgenomen.

WDODelta heeft in 2017 nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan de watergangen opnieuw worden ingedeeld. Deze criteria zijn zo vastgesteld dat WDODelta de functies in een gebied zoals landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk kan bedienen met het aan- en afvoeren van water. Op basis van deze criteria worden watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. De A-watergangen worden onderhouden door WDODelta, de B- en C- watergangen door de (aanliggende) perceelseigenaren. Met de nieuwe A-watergangen beheert en onderhoudt WDODelta een systeem van watergangen waarmee wateroverlast en –schaarste kan worden voorkomen of beperkt.

Door de realisatie van maatregelen ten behoeve van de KWK's wordt ook bijgedragen aan punt a). Door knelpunten in het watersysteem op te lossen wordt namelijk de aan- en afvoer van water verbeterd.

2. Beleid

De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan komen voort uit de invoering van het beleid Waterschapszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil het waterschap de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleinere watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de aanliggende perceelseigenaren.

Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. In de toekomst lijken de verschillen tussen nat en droog ook nog eens steeds extremer te worden. Goed onderhouden watergangen die dit extra water kunnen afvoeren in de natte tijden en water kunnen aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal.

Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap daarom nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan watergangen worden ingedeeld. Het waterschap is verplicht om hydrologische uitgangspunten te gebruiken als basis voor deze criteria. Dus: de hoeveelheid water die door een watergang stroomt is bepalend voor de status van de watergang. Deze nieuwe indeling wordt in vier jaar tijd ingevoerd in het gehele beheergebied van WDODelta. Het gevolg van deze nieuwe indeling is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal watergangen wil

het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist overdragen. De maatregelen zoals beschreven in dit projectplan zijn nodig, zodat de nieuwe onderhoudsplichtigen het onderhoud aan de watergangen kunnen uitvoeren. Daarnaast stop het waterschap met de jaarlijkse controle op onderhoud bij een deel van de zogenaamde schouwwatergangen. Zie voor meer informatie: www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

Na de realisatie van de plannen zal het gebied conform het beleid 'Inrichting, Beheer en Onderhoud Op Maat' (IBOOM) worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud wordt afgestemd op de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur. Bij dit maatwerk wil het waterschap ook rekening houden met de gebiedskenmerken, wensen en ideeën van de inwoners.

3. Projectkeuzes

De te realiseren maatregelen hebben als doel dat de watergangen effectief en efficiënt beheerd en onderhouden kunnen worden. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige in de nieuwe situatie de watergang goed moet kunnen onderhouden (maaïen / schoon maken) en dat het waterpeil in de watergang goed beheerd moet kunnen worden. Alle keuzes die gemaakt zijn die geleid hebben tot de maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan, zijn voortgekomen vanuit deze voorwaarde.

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen

4.1. Vergunningenscan

Er is een vergunningenscan uitgevoerd om te bepalen welke vergunningen aangevraagd en welke meldingen gedaan moeten worden voor de realisatie van de werkzaamheden. Voor de werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is, is deze bij de betreffende gemeente aangevraagd. De vergunningenscan is uitgevoerd voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden, dus ook de werkzaamheden die niet in dit projectplan zijn opgenomen.

4.2. Natuurtoets

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een Flora en Fauna inventarisatie uitgevoerd. Op basis hiervan stelt de aannemer een ecologische werkprotocol op en stemt deze af met het Waterschap. Mocht uit deze inventarisatie blijken dat er bijzonderheden worden geconstateerd, zal worden gewerkt conform wet- en regelgeving.

4.3. Algemene zorgplicht voor natuur

De Wet natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en een maximale inspanning levert om de bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden hebben een lokaal en een kort durend karakter. Tijdens uitvoering van werkzaamheden heeft ook de aannemer een zorgplicht ten aanzien van Flora en Fauna.

DEEL III – RECHTSBESCHERMING

1. Bezwaar

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap zijn ingediend.

Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het e-formulier op de website:

[https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-](https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0)

[waterschap/over-dit-formulier-0](https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0) Daarvoor moet u beschikken over een

elektronische handtekening (DigiD). Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen.

2. Beroep

Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

3. Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

4. Voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo'n verzoek onder "Beroep".

DEEL IV –BIJLAGEN

5. Kaarten en tekening

5.1. *Overzichtskaart*

5.2. *Knelpuntenanalyse KWK detailkaart*

Bijlage 5.1

Overzichtskaart

Bijlage 5.2

Knelpuntenanalyse KWK

detailkaart