

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 498610 Automatiseren stuwen BZ107-st5, BZ107-st6, BZ109-st1 en BZ109-st2, gemeente Bladel

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Bladel, ten oosten van Hoogeloon, liggen de watergangen BZ107 en BZ109. In deze watergangen staan verschillende stuwen die nu alleen handmatig bediend kunnen worden. Hierdoor is snel reageren op een hoosbui niet altijd mogelijk, met de kans op natschade als gevolg. Tegelijkertijd heeft het vasthouden van water een hoge prioriteit na de laatste droge zomers. Daarvoor moeten de stuwen zo hoog mogelijk ingesteld worden. Dat gebeurt nu niet omdat de kans op natschade bij een hoosbui dan te groot is. Het vasthouden van water wordt daardoor niet maximaal benut. Waterschap De Dommel is voornemens om 4 stuwen te automatiseren. Het gaat om de stuwen BZ107-st5 gelegen aan de Grootakker, BZ107-st6 gelegen in het veld tussen de Grootakker en De Korstbroeken, BZ109-st1 en BZ109-st2 beide gelegen nabij de weg Hoogcasteren. Geautomatiseerde stuwen zijn zodanig ingeregeld, dat de stuwstand wordt bepaald op basis van het waterpeil boven- en benedenstrooms van de stuw. Als het waterpeil bijvoorbeeld te veel stijgt, gaat de stuwklep omlaag, waardoor het waterpeil weer zakt. De geautomatiseerde stuwen reageren dus zelf én snel, op de actuele situatie in de watergang. Zo kan er maximaal water worden vastgehouden (waterconservering) en natschade worden geminimaliseerd.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

De stuwen BZ107-st5, BZ107-st6, BZ109-st1 en BZ109-st2 zijn nu schotbalkstuwen en worden vervangen voor stuwgoten met RVS kantelstuwen.

De effectieve doorstroombreedte van de nieuwe stuwen in de BZ107 wordt 135 cm. Dat is 43 cm breder dan de huidige doorstroombreedte van stuw BZ107-st5 (nu 92cm) en 42 cm breder dan de huidige doorstroombreedte van stuw BZ107-st6 (nu 93 cm). De uitstroomduikers hebben een diameter van 100 cm. De minimale doorstroomhoogte blijft ongewijzigd. De effectieve doorstroombreedte van de nieuwe stuwen in de BZ109 wordt 110 cm. Dat is 60 cm breder dan de huidige doorstroombreedte van de stuwen BZ109-st1 en BZ109-st2 (beide 50 cm). De uitstroomduikers hebben een diameter van 80 cm. De minimale doorstroomhoogte blijft ongewijzigd.

3. Effecten van het plan

Door de stuwen te automatiseren kan er meer water worden vastgehouden (waterconservering) en sneller gereageerd worden op (lokale) hoosbuien waardoor de kans op natschade geminimaliseerd wordt.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

**Naam: 498610 Automatiseren stuwen BZ107-st5, BZ107-st6, BZ109-st1 en BZ109-st2,
gemeente Bladel**