

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 498523 Automatiseren stuwen DO79-st1, DO79-st2, DO79-st3, DO79-st7 en DO80-st6, gemeente Meierijstad

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Meierijstad, ten oosten van Sint-Oedenrode, ligt watergang DO79 (Beeksche Waterloop). In deze watergang staan verschillende stuwen die nu alleen handmatig bediend kunnen worden. Hierdoor is snel reageren op een hoosbui niet mogelijk, met de kans op natschade als gevolg. Tegelijkertijd heeft het vasthouden van water een hoge prioriteit na de laatste droge zomers. Daarvoor moeten de stuwen zo hoog mogelijk ingesteld worden. Dat gebeurt nu niet omdat de kans op natschade bij een hoosbui dan te groot is. Het vasthouden van water wordt daardoor niet maximaal benut. Waterschap De Dommel is voornemens om 5 stuwen te automatiseren. Het gaat om de stuwen DO79-st1, DO79 -st2, DO79 -st3, DO79-st7 en DO80-st6. Geautomatiseerde stuwen zijn zodanig ingeregeld, dat de stuwstand wordt bepaald op basis van het waterpeil boven- en benedenstreams van de stuw. Als het waterpeil bijvoorbeeld te veel stijgt, gaat de stuwklep omlaag, waardoor het waterpeil weer zakt. De geautomatiseerde stuwen reageren dus zelf én snel, op de actuele situatie in de watergang. Zo kan er maximaal water worden vastgehouden (waterconservering) en natschade worden geminimaliseerd.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

De stuwen DO79-st1, DO79-st2, DO79-st3, en DO80-st6 zijn stuwen met schuif. Deze stuwen worden omgebouwd naar een RVS kantelstuw. De effectieve doorstroombreedte wordt hierdoor ca. 12 cm smaller.

Bij de stuwen DO79-st2 en DO79-st3 wordt een vaste drempel aangebracht met een hoogte van 40 cm. Dit is nodig om de kantelstuw passend te maken binnen de bestaande betonnen constructie. Daarnaast zorgt de kantelstuw zélf voor een verhoging van ca. 8 cm van de doorstroombreedte. Dit betekent dat de minimale doorstroombreedte van de stuwen DO79-st2 en DO79-st3 ca. 48 cm hoger wordt dan dat deze nu is. Het aanbrengen van de vaste drempels heeft geen effect op de hydrologische situatie. In de huidige situatie blijft het onderste deel van de schuif immers altijd zitten. Deze fungeert nu ook als (vaste) drempel.

Voor de stuwen DO79-st1 en DO80-st6 geldt dat de minimale doorstroombreedte wordt ca. 8 cm hoger wordt dan dat deze nu is.

Stuw DO79-st7 is een stuw met klep. De klep van deze stuw hoeft niet vervangen te worden, deze is nog goed. Voor deze stuw geldt dat de effectieve doorstroombreedte en minimale doorstroombreedte ongewijzigd blijven.

3. Effecten van het plan

Door de stuwen te automatiseren kan er meer water worden vastgehouden (waterconservering) en sneller gereageerd worden op (lokale) hoosbuien waardoor de kans op natschade geminimaliseerd wordt.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Naam: 498523 Automatiseren stuwen DO79-st1, DO79-st2, DO79-st3, DO79-st7 en DO80-st6, gemeente Meerijstad

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Naam: 498523 Automatiseren stuwen DO79-st1, DO79-st2, DO79-st3, DO79-st7 en DO80-st6, gemeente Meerijstad