

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 498607 Automatiseren stuwen RS15-st2, RS31-st5 en RS31-st8, gemeente Reusel-De Mierden

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Reusel-De Mierden, nabij Hooge Mierde, liggen de watergangen RS15 en RS31. In deze watergangen staan verschillende stuwen die nu alleen handmatig bediend kunnen worden. Hierdoor is snel reageren op een hoosbui niet altijd mogelijk, met de kans op natschade als gevolg. Tegelijkertijd heeft het vasthouden van water een hoge prioriteit na de laatste droge zomers. Daarvoor moeten de stuwen zo hoog mogelijk ingesteld worden. Dat gebeurt nu niet omdat de kans op natschade bij een hoosbui dan te groot is. Het vasthouden van water wordt daardoor niet maximaal benut. Waterschap De Dommel is voornemens om 3 stuwen te automatiseren. Het gaat om stuw RS15-st2 nabij De Luther en de stuwen RS31-st5 en RS31-st8 nabij de Poppelsedijk, beide te Hooge Mierde. Geautomatiseerde stuwen zijn zodanig ingeregeld, dat de stuwstand wordt bepaald op basis van het waterpeil boven- en benedenstrooms van de stuw. Als het waterpeil bijvoorbeeld te veel stijgt, gaat de stuwklep omlaag, waardoor het waterpeil weer zakt. De geautomatiseerde stuwen reageren dus zelf én snel, op de actuele situatie in de watergang. Zo kan er maximaal water worden vastgehouden (waterconservering) en natschade worden geminimaliseerd.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

De stuwen RS15-st2, RS31-st5 en RS31-st8 zijn nu schotbalkstuwen.

Stuw RS15-st2 wordt vervangen voor een stuwgoot met RVS kandelstuw. De effectieve doorstroombreedte wordt 110 cm. Dat is 68 cm breder dan de huidige doorstroombreedte van stuw RS15-st2 (nu 42 cm). De uitstroomduiker krijgt een diameter van 80 cm. De minimale doorstroomhoogte blijft ongewijzigd. De stuwgoot wordt circa 80 m in zuidelijke richting verplaatst. Zie bijgevoegd figuur voor de exacte locatie. Stuw RS31-st5 wordt vervangen voor stuwgoten met RVS kandelstuw. De effectieve doorstroombreedte wordt 135 cm. Dat is 16 cm breder dan de huidige doorstroombreedte van stuw RS31-st5 (nu 119 cm). De uitstroomduiker krijgt een diameter van 100 cm. De minimale doorstroomhoogte blijft ongewijzigd.

Stuw RS31-st8 wordt omgebouwd naar een RVS kandelstuw. De huidige betonnen put blijft behouden. De effectieve doorstroombreedte blijft ongewijzigd. De minimale doorstroomhoogte wordt ca. 8 cm hoger dan dat deze nu is.

3. Effecten van het plan

Door de stuwen te automatiseren kan er meer water worden vastgehouden (waterconservering) en sneller gereageerd worden op (lokale) hoosbuien waardoor de kans op natschade geminimaliseerd wordt.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit

Naam: 498607 Automatiseren stuwen RS15-st2, RS31-st5 en RS31-st8, gemeente Reusel-De Mierden

gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

