

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 484361 RS342 schotbalkstuw plaatsen gem. Hilvarenbeek

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, te onderhouden en in te richten, zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

In de gemeente Hilvarenbeek aan de Rooversdijk ligt watergang RS342. We proberen op zo veel mogelijk plekken water vast te houden zonder overlast te veroorzaken. Deze locatie biedt zo'n mogelijkheid. Daarom willen we graag een schotbalkstuw plaatsen.

Op onderstaande locatie wordt de stuwconstructie geplaatst: · Gemeente Hilvarenbeek (P1497), RS342. Deze stuwconstructie wordt geplaatst aan de bestaande duiker RS342-KDU2.

De bouwkundige onderhoudsplicht van de hierboven vermelde stuw komt ten laste van Waterschap De Dommel. Dit omdat de stuw zich bevindt in een A-watergang en één of meerdere doelstellingen van het waterschap vervult. Daarnaast vervult de stuw een dermate belangrijke rol dat het waterschap ook de meest voor de hand liggende instantie is om het bouwkundig onderhoud te dragen.

Voorgenoemde locatie is inzichtelijk gemaakt middels bijgevoegde kaartjes. De overstorthoogte van het water is handmatig regelbaar middels schotbalken. Voor de instelling van het waterniveau houden we onder andere rekening met de gewenste drooglegging ingegeven door de omgeving en het groeiseizoen. We zullen eerst een jaar kijken hoe de stuw functioneert, na de evaluatie zullen we het streefpeil vaststellen.

3. Effecten van het plan

Door het vasthouden van water in watergangen wordt het water ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Door het infiltreren in de bodem wordt de grondwaterstand op een hoger niveau gehouden. Door het vasthouden van een hoger grondwaterpeil kunnen we verdroging van aangrenzende percelen verminderen. Daarnaast kunnen we d.m.v. de stuw de waterhuishouding beter reguleren. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de waterbehoefte van het gebied in zowel droge als natte perioden.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.





