

PROJECTPLAN WATERWET

Tijdelijke maatregelen voor berekening percelen PSB00-H-2929 en PSB00-H-912



Datum: 13 juli 2022

Zaaknummer: 77060

Documentnummer: 551003

DEEL I: DE AANLEG EN WIJZIGING VAN WATERSTAATSWERKEN

1. Aanleiding

Weimeren is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant en aangewezen als Natte Natuurparel. Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Provincie Noord-Brabant werken hier samen aan de realisatie van natuur, verbetering van de regionale kering en aanpassingen in het watersysteem.

Natuurambitiekaart Noordrand Midden

In juni 2018 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de partijen met als doel het volledige Natuurnetwerk in dit gebied te realiseren en de waterhuishouding aan te passen aan de natuurdoelen. De partijen hebben gezamenlijk een natuurambitiekaart vastgesteld voor Noordrand Midden, welke door de provincie is vertaald in haar natuurbeheerplan.

https://www.brabantsedelta.nl/flysystem/media/nrm_def-natuurambitie_3-maart-2020.pdf

Natuurontwikkeling Weimeren fase 1

In de tweede helft van 2018 en de jaren erna zijn de natuurambities in Weimeren uitgewerkt tot een inrichtingsontwerp. In 2020 is er een Projectplan Waterwet voor natuurontwikkeling fase 1 vastgesteld (<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-5918.html>).

Verbetering regionale kering Weimeren

In 2021 is in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta en in samenwerking met Staatsbosbeheer een Projectplan Waterwet voor de verbetering van de regionale kering Weimeren vastgesteld (<https://www.brabantsedelta.nl/kering-weimeren>). De bovengrond die vrijkomt bij natuurontwikkeling Weimeren fase 1 en fase 2 wordt gebruikt voor de realisatie van de natuurkering Weimeren.

Natuurontwikkeling Weimeren fase 2

Medio 2022 wordt het ontwerp projectplan Natuurontwikkeling Weimeren fase 2 gepubliceerd. Hierin zijn o.a. maatregelen opgenomen voor een alternatieve aanvoerroute om binnendijkse landbouwpercelen van voldoende water te voorzien.

Voorliggend projectplan

Met de verbetering van regionale kering Weimeren zal een buitendijkse A-watgang gedempt worden en niet worden vervangen. De werkzaamheden aan de kering beginnen in de 2^e helft van 2022. De alternatieve aanvoerroute voor binnendijkse landbouwpercelen (opgenomen in projectplan Weimeren fase 2) zal operationeel zijn uiterlijk op 1 januari 2028. In de tussenliggende periode zijn tijdelijke maatregelen nodig voor de percelen: PSB00-H-2929 en PSB00-H-912. De tijdelijke maatregelen worden in dit projectplan beschreven.

2. Ligging locaties en huidige situatie

De percelen PSB00-H-2929 en PSB00-H-912 liggen ten zuiden van de regionale kering Weimeren in Prinsenbeek, gemeente Breda (Afbeelding 1 & 2).




Afbeelding 1: Ligging percelen ten zuiden van polder Weimeren



Afbeelding 2: Percelen 2929 en 912 liggen ten oosten van de Polderweg en worden in de huidige situatie beregengd vanuit de A waterloop OVK07886 (blauwe pijl).

In de huidige situatie beregent een plantkweker de twee percelen (PSB00-H-2929 en PSB00-H-912) uit de buitendijkse A waterloop OVK07886. Hiervoor heeft de kweker een vergunning / ontheffing. Met de aanleg van de kering Weimeren zal deze teensloot worden gedempt (zie rode pijl in afbeelding 3). De definitieve oplossing voor wateraanvoer naar de binnendijkse landbouwpercelen is nog niet operationeel bij de verbetering van de kering. Er zijn dan ook tijdelijke maatregelen nodig om te waarborgen dat beregening van de percelen mogelijk blijft. De tijdelijke maatregelen komen te vervallen zodra de alternatieve aanvoerroute is gerealiseerd, zoals opgenomen in ontwerp projectplan natuurontwikkeling Weimeren fase 2.

Hoogwaterveiligheidsprofiel kering Weimeren



Afbeelding 3: De bestaande buitendijkse teensloot (A waterloop OVK07886) wordt gedempt bij de verbetering van kering Weimeren.

3. Tijdelijke toekomstige situatie

In de nieuwe tijdelijke situatie worden de volgende maatregelen genomen om beregening van de percelen mogelijk te maken:

- B waterloop OWL09429 wordt verbreed en verdiept (bodem op NAP -1,65m NAP). De B-waterloop is in eigendom van gemeente Breda op de grens met Staatsbosbeheer.
- De aanvoer vanuit A waterloop OVK07967 wordt verbeterd door de bestaande duiker verdiept aan te leggen (bodem duiker op -1,60 mNAP)
- Aan de zuidkant van de B waterloop OWL09429 nabij de boom komt een opstelplaats. Deze komt op eigendom van SBB, deze opstelplaats wordt tijdelijk verhard met grasbetontegels met een oppervlakte van 20 m²

In de onderstaande figuur (afbeelding 4) zijn de maatregelen weergegeven.



Afbeelding 4: Tijdelijke maatregelen voor beregening percelen PSB00 H 2929 en 912

Met deze tijdelijke maatregel wordt er voldoende water gegarandeerd om te kunnen beregenen, omdat er een ruimere verbinding komt met A-waterloop OVK07967, waaruit de huidige beregening plaatsvindt.

De tijdelijke maatregelen zijn gepland om in het najaar van 2022 uitgevoerd te worden en operationeel te zijn. De tijdelijke maatregelen worden pas opgeheven zodra de voorgestelde definitieve oplossing, zoals opgenomen in het projectplan Waterwet Natuurontwikkeling Weimeren fase 2, gerealiseerd is. Met deze permanente oplossing wordt er een ruimere verbinding gemaakt met het peilgebied, waardoor er meer water gegarandeerd is. Deze maatregelen zullen uiterlijk 1 januari 2028 gerealiseerd zijn.

4. Wettelijk kader en procedure

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van artikel 5.4 van de Waterwet. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De Waterwet kent de volgende drie doelstellingen:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels uit de Algemene wet bestuursrecht. Er wordt gebruik gemaakt van de reguliere vaststellingsprocedure; het projectplan

wordt vastgesteld, waarna het projectplan gedurende 6 weken ter inzage ligt en belanghebbenden de kans hebben om bezwaar te maken (en eventueel beroep in te stellen).

Uit bijlage 1 van de Crisis- en herstelwet blijkt dat deze wet op dit project van toepassing is. Dit betekent dat de bestuursrechter na afloop van de beroepstermijn van 6 weken na vaststelling van het projectplan, eventueel ingediende beroepen moet hebben behandeld en vervolgens binnen 6 maanden uitspraak moet hebben gedaan.

4.1 Legger

De Legger bevat specifieke informatie over het watersysteem (watergangen en beheersobjecten, waaronder stuwen), waterkeringen en vaarwegen. De status, ligging, afmetingen, vorm en de onderhoudsplichtige objecten worden in de legger vastgelegd. Daarnaast bevat de legger informatie over de beschermingszones langs watergangen en waterkeringen en over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Voor het aanpassen van de objecten zal het waterschap de legger wijzigen, voor wat betreft de ligging, dimensionering, regelbaarheid en soort stuw (waar van toepassing).

4.2 Keur

In de "Keur waterschap Brabantse Delta 2015" zijn onder andere regels opgenomen voor het onderhoud van watergangen, beken, rivieren en andere waterlopen om de waterafvoer in oppervlaktewateren te beschermen. In de planvorming voor het aanpassen van de objecten en bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beleidsregels van het waterschap horend bij de Keur in acht genomen. Het doel van de beleidsregel is aan te geven hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de gebods- en verbodsbepalingen die in de Keur zijn opgenomen en anderszins uitvoering te geven aan de Keur en Waterwet. De beleidsregels geven daarmee randvoorwaarden bij de uit te voeren werkzaamheden.

In hoofdstuk 3 zijn de aanpassingen benoemd. In tabel 1 zijn de werkzaamheden en van toepassing zijnde artikelen uit de Keur en de beleidsregels benoemd.

Tabel 1: Relevante keurartikelen en beleidsregels

Werk/maatregel	Artikel keur	Beleidsregel
Verbreden en verdiepen B-watergang	Artikel 3.1	Beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen)
Verdiept aanleggen bestaande duiker in B-watergang	Artikel 3.1	Beleidsregel 5 (duikers en bruggen)

Beleidsregel 5: Duikers en bruggen

De aanwezige duiker moet verdiept worden aangelegd in verband met het watervoerender maken van de aanliggende B-waterloop. Hierdoor wordt de doorstroming geoptimaliseerd en de bergingscapaciteit wordt groter. De taluds worden weer hersteld. Alle andere functies (onderhoud en ecologie) worden niet meer aangetast dan in de huidige situatie omdat de duiker al aanwezig is.

Beleidsregel 6: Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

De bestaande B-waterloop ligt langs een lokale weg binnen een aangewezen natte natuurgebied. Deze waterloop moet tijdelijk meer water kunnen bergen in verband met het in stand houden van de beregeningsmogelijkheid voor aanliggende agrarische percelen. Dit is een tijdelijk alternatief omdat het watervoerende oppervlaktewaterlichaam cat. A binnen de natte natuurgebied gedempt zal worden. Cumulatief zal het binnen dit NNB/NNP gebied een kwantitatieve en kwalitatieve versterking zijn. In de eindsituatie na inrichting van dit gebied zal overigens deze gehele waterloop verdwijnen om de vernatting binnen het gebied Weimeren te optimaliseren. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het projectplan waterwet, Natuurinrichting Weimeren fase 2.

5. Onderzoeken

Alle benodigde onderzoeken zijn gedaan in het kader van natuurontwikkeling Weimeren en verbetering regionale kering Weimeren. Een overzicht van de gepubliceerde projectplannen is te vinden in hoofdstuk 1.

6. Vergunningen

Voor de tijdelijke maatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 3 hoeven er, naast dit Projectplan Waterwet, geen overige vergunningen verkregen te worden.

7. Belanghebbenden

Met de grondeigenaren waar de tijdelijke maatregelen plaatsvinden en met de perceeleigenaar die het water gebruikt voor beregening is overleg gevoerd over de voorliggende tijdelijke maatregelen.

De grondeigenaren werken mee aan deze tijdelijke oplossing omdat dit de uitvoering van natuurontwikkeling Weimeren en het verbeteren van de regionale kering mogelijk maakt. De binnendijkse perceeleigenaar heeft met deze maatregelen de zekerheid dat beregening van zijn percelen mogelijk blijft in de periode van werkzaamheden die de komende jaren in Weimeren zullen plaatsvinden.

8. Rechtsbescherming

Aangezien het aantal rechtstreeks belanghebbenden gering is en deze tevens betrokken worden bij deze werkzaamheden (zie hoofdstuk 6), wordt de verkorte ("reguliere") vaststellingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht doorlopen. Deze procedure is als volgt;

- het Projectplan Waterwet wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap (gemandateerd aan de teammanager Vergunningen);
- na vaststelling van het projectplan, wordt dit besluit bekendgemaakt;
- het Projectplan Waterwet ligt gedurende zes weken ter inzage en gedurende deze termijn kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt;
- eventuele bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie;
- de bezwarencommissie geeft advies en dit advies wordt doorgaans door het waterschap overgenomen;
- de bezwaarmaker kan eventueel bij de rechtbank beroep instellen tegen de "Beslissing op bezwaar";
- voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd;
- tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep door de bezwaarmaker worden ingesteld bij de Raad van State.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager Vergunningen



mr. B.P. de Jong