

Ontwerp-projectplan Waterwet Duiker Schevelingse Loop voorjaar 2022



Inhoudsopgave

Leeswijzer-----	3
DEEL I AANLEG, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN DUIKER-----	4
1) Aanleiding en doel -----	4
2) Locaties-----	4
3) Beschrijving van de waterstaatswerken -----	4
4) Beschikbaarheid gronden -----	4
5) Effecten van het plan-----	4
6) Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd -----	4
7) Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen. -----	5
8) Legger, beheer en onderhoud -----	5
DEEL II VERANTWOORDING-----	6
1) Verantwoording op basis van wet- en regelgeving -----	6
2) Verantwoording op basis van beleid-----	6
3) Verantwoording van de keuzen in een project -----	6
4) Benodigde vergunningen en meldingen -----	7
DEEL III RECHTSBESCHERMING-----	8
DEEL IV BIJLAGEN -----	8

Leeswijzer

Het ontwerp-projectplan leggeraanpassingen bestaat uit vier delen.

- In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd.
- Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan.
- Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures,
- en deel IV bevat overzichtskaarten, rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

DEEL I AANLEG, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN DUIKER

1) Aanleiding

Op grond van artikel 5.4 Waterwet is het verplicht om een projectplan vast te stellen voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk. Na aanleg of wijziging worden deze opgenomen in de legger van het waterschap.

2) Locatie

Zie bijlage 1 voor de locatie. De nieuw aan te brengen duiker is gesitueerd in de Schevelingse Loop te Aarle-Rixtel, tussen de Aarlerixtelse Weg en de Kasteelweg.

3) Beschrijving van de waterstaatswerken

Het aanbrengen van één duiker met een diameter van 0,5 meter en een lengte van ongeveer 10 meter.

4) Beschikbaarheid gronden

Het gaat om het aanbrengen van een duiker in een A-waterloop die eigendom is van Waterschap Aa en Maas. De duiker komt binnen het eigendom van het Waterschap te liggen. Met de aanliggende perceeleigenaren is in het voortraject overleg geweest over het plaatsen van de duiker. Aan één zijde staat een paardenraster parallel aan de waterloop ter hoogte van de locatie van de te plaatsen duiker. Dit raster zal zo aangepast worden dat het open gemaakt kan worden tijdens uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. De verwachting is dat derden dit niet zullen doen (dat is namelijk ook niet wenselijk omdat het niet de bedoeling is dat hier mensen gaan wandelen of iets dergelijks). Mocht dat toch gebeuren dan zal de opening in het raster zo gemaakt worden dat deze op slot kan en alleen met een sleutel open gemaakt kan worden.

5) Effecten van het plan

Door het leggen van de duiker kan het onderhoud van de Schevelingse Loop efficiënter worden uitgevoerd. Het onderhoudsmaterieel kan de Schevelingse Loop, na het leggen van de duiker, namelijk in één werkgang maaien. In de huidige situatie dient het onderhoudsmaterieel om te rijden i.v.m. obstakels die langs de waterloop waarvan het op dit moment niet wenselijk is om ze te verwijderen.

6) Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Plan van aanpak uitvoering :

- Informeren belanghebbende(n).
- Voor uitvoering opname situatie (vastleggen d.m.v. foto's).
- Opzoeken kabels en leidingen, graafmelding kadaster KLIC.
- Leveren en leggen nieuwe betonnen duiker met een binnendiameter van 0,5 meter en lengte van ongeveer 10 meter.
- Leveren en aanbrengen van dam van grond op de duiker;
- Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam vloeiend aansluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms.
- De nieuwe taluds en bovenzijde duiker inzaaien met een graszaadmengsel.
- Eventuele verzakkingen aan aangelegde taluds herstellen.
- Na uitvoering opname situatie (vastleggen d.m.v. foto's).
- Inmeten nieuwe situatie en aanpassen in het beheerregister.

7) Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen.

7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Niet van toepassing.

7.2 Financieel nadeel

Als gevolg van dit ontwerp-projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de website www.aaenmaas.nl.

8) Legger, beheer en onderhoud

8.1 Legger

Na wijziging van de duikers wordt de legger aangepast conform in dit projectplan is beschreven. Via www.aaenmaas.nl/legger zijn de wijzigingen digitaal in te zien.

8.2 Beheer en onderhoud

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterloop en voor de doorstroming door de duikers. Ook het bouwtechnisch onderhoud van de dam en duiker vallen onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap, omdat zij gebruiker zijn van de duiker.

Onderhoud blijft na uitvoering gelijk met huidige situatie, zoals in de legger is vastgelegd.

DEEL II VERANTWOORDING

1) Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

2) Verantwoording op basis van beleid

2.1 Toets beleid waterschap

Waterbeheerplan 2016 – 2021

In het waterbeheerplan 2016 – 2021 is opgenomen dat in de planperiode toegewerkt wordt naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem. In dat kader dienen duikers te worden vervangen.

2.2 Toets overig beleid

Keur waterschap Aa en Maas

Voor het verwijderen van dammen met duikers uit A-wateren worden de voorschriften uit de Algemene regels Keur in acht genomen. Dat zijn:

- het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en
- de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
- eventuele verzakkingen zijn hersteld.

Voor het vervangen van dammen met duikers worden de voorwaarden uit de Beleidsregels Keur waterschap Aa en Maas toegepast.

3) Verantwoording van de keuzen in een project

Doel van het leggen van de duiker is dat het onderhoudsmaterieel in één rijbeweging langs de Schevelingse Loop kan rijden voor het onderhoud ervan. In de huidige situatie ligt er een knelpunt omdat het materieel de waterloop over moet kunnen steken, maar dat niet gaat omdat er geen duiker ligt. Daarom moet het materieel op dit moment helemaal terug rijden en via een andere toegang verder gaan met het onderhoud. Het onderhoud wordt hier deels vanaf de linkerzijde (stroomafwaarts gezien) uitgevoerd omdat het vanaf de andere zijde niet kan in verband met een schuur, en deels vanaf de rechterzijde (stroomafwaarts gezien) omdat er aan de overzijde beplanting en bomen met cultuurhistorische waarde staan welke een obstakel voor het onderhoud vormen.

Wat wordt aangepast

Het aanbrengen van één betonnen duiker met een diameter van 0,5 m inclusief het afwerken van de dam op de duiker. Het waterschap draagt de kosten voor het aanbrengen van de duiker.

Belanghebbende(n) geïnformeerd

Waterschap Aa en Maas heeft belanghebbende(n) vooraf geïnformeerd over het project en zal met belanghebbenden de planning van de uitvoering communiceren.

4) Benodigde vergunningen en meldingen

Het betreft wijzigingen aan het watersysteem die via dit projectplan gereguleerd worden.

DEEL III RECHTSBESCHERMING

Zienswijze

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In beginsel kunnen **uitsluitend** degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen.

Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd.

DEEL IV BIJLAGEN

Kaart met overzicht van duiker die aangelegd wordt.

Bijlage: kaart met locatie nieuw aan te brengen duiker

