

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

**Naam: 481936 NNP De Utrecht Deelgebied Omleiding aanpassing B-watergang
BERE-0333 en peilgestuurde drainage**

1. Doel

Aanvullende werkzaamheden in het kader van uitvoering van het projectplan waterwet NNP De Utrecht. Vanwege aan- en verkoop van delen van percelen ten behoeve van natuurrealisatie is de eigendomssituatie aangepast en is aanpassing van percelen en waterloop BERE_0333 gewenst. Daarnaast wordt peilgestuurde drainage aangelegd in aangrenzende agrarische percelen.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

Omschrijving werkzaamheden:

Locatie: Fons van der Heijdenstraat 34 te Nettersel.

1. Dempen waterloop : ca 134 m, bodemhoogte benedenstrooms 22,72m+NAP. Zie bijlage kaart 2 en foto 1. 2. Graven B-watergang : ca. 99 m, bodemhoogte benedenstrooms 22,72 m+NAP tot 23,2 m+NAP bovenstrooms aansluiten bij huidige bodemhoogte. Betreffende waterloop komt uit in de B-watergang/bermsloot van Schoterven. De nieuwe waterloop krijgt hetzelfde profiel als te dempen waterloop. Maar waar mogelijk ondieper tot 23,2 m+NAP. Zie bijlage

3. Verplaatsen dam met duiker. Locatie BZ55-TV- Bermsloot Schotvelven . Vanwege noodzakelijke toegang voor landbouwvoertuigen naar het perceel. Zie bijlage

4. Vervangen huidige drainage voor peil gestuurde drainage. Conform Emonds systeem. De drains komen op diepte van 75 cm-mv (bovenkant drain, ten opzichte van nieuwe maaiveld na egalisatie) en afstand tussen de drains wordt 6m. Tevens wordt infiltratieoptie opgenomen in het systeem. Zie bijlage

3. Effecten van het plan

De nieuw te graven waterloop ligt iets dichterbij de grens van de natte natuurparel. De nieuwe sloot zal minder lang zijn dan de huidige en iets ondieper worden en daardoor heeft de aanleg van nieuwe waterloop en dempen van de waterloop een zeer lokaal klein positief hydrologisch effect wat gunstig is voor de nieuwe natuur die daar conform projectplan waterwet NNP de Utrecht zal worden gerealiseerd. De nieuwe drainage komt minder diep te liggen dan de bestaande drainage. Door de diepe ligging van de huidige drainage (ca 1,2-MV) en het onklaar maken hiervan zal een positief effect optreden. Tevens draagt het peilgestuurde systeem en de infiltratieoptie bij aan een positief effect en het vasthouden/ benutten van (regen)water.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

	Bijhouden	Wijzigingen	Vergelijken	Beve
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15





