



## Projectplan Waterwet

Plaatsing van 220 m1 beschoeiing aan de noordelijke oever van het Broekstermaar te Pieterburen (ten zuidoosten van de Broeksterkleiweg)



### auteur(s)

C. Klunder

### Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest  
Postbus 18  
9700 AA Groningen

datum vrijgave

30-08-2022

beschrijving revisie

Rev. 1



## Inhoud

blz.

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>1</b> | <b>Plaatsen van 220 m1 beschoeiing in het Broekstermaar</b> .....             | <b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b> |
| 1.1      | Aanleiding en doel .....  | 2  |
| 1.2      | Ligging en begrenzing plangebieden .....                                      | 2  |
| 1.3      | Beschrijving van de waterstaatswerken .....                                   | 10   |
| 1.4      | Beschikbaarheid gronden.....  | 10   |
| 1.5      | Effecten van het plan .....   | 10   |
| 1.6      | Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd .....                             | 11   |
| 1.7      | Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen ..... | 11   |
| 1.7.1    | Beperken nadelige gevolgen van het plan .....                                 | 11   |
| 1.7.2    | Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering .....                            | 11   |
| 1.7.3    | Nadeelcompensatie .....   | 11   |
| 1.8      | Legger en beheer en onderhoud .....   | 11   |
| 1.8.1    | Legger .....  | 11   |
| 1.8.2    | Beheer en onderhoud .....   | 11   |
| 1.9      | Samenwerking .....  | 12   |
| <b>2</b> | <b>Verantwoording</b> .....   | <b>12</b>                                  |
| 2.1      | Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....                          | 12   |
| 2.2      | Verantwoording op basis van beleid .....                                      | 12   |
| 2.2.1    | Toets beleid waterschap .....   | 12   |
| 2.3      | Verantwoording van de keuzen in het project .....                             | 12   |
| 2.4      | Benodigde vergunningen en meldingen .....                                     | 12   |
| <b>3</b> | <b>Bevoegdheid en gevolgde procedure</b> .....                                | <b>13</b>                                  |
| 3.1      | Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan .....            | 13   |
| 3.2      | Procedure .....   | 13   |
| <b>4</b> | <b>Rechtsbescherming</b> .....  | <b>14</b>                                  |

Bijlage: geen

# 1 Plaatsen van een beschoeiing bij 8 bruggen

## 1.1 Aanleiding en doel

In 2019 is het Broekstermaar gebaggerd. Na dit baggerwerk is de oever op enkele plaatsen afgekalfd. In overleg met de eigenaar van het aangrenzende perceel wordt 220 m1 paal-schot beschoeiing geplaatst en de oever hersteld.

## 1.2 Ligging en begrenzing plangebieden

Het plaatsen van een beschoeiing zal plaats vinden aan de noordelijke oever van het Broekstermaar, ten zuidoosten van de Broeksterkleiweg te Pieterburen. Het perceel waar langs de beschoeiing wordt geplaatst is kadastraal bekend onder nummer ERM00F1374.



## 1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De te plaatsen beschoeiing bestaat uit palen van naaldhout, lengte 4 m1 en diameter 13/14 cm. Daarachter worden schotten van naaldhout geplaatst met een hoogte van 105 cm en een dikte van 2,5 cm. De schotten worden op de vaste bodem geplaatst. Om te voorkomen dat de grond achter de schotten weg spoelt, wordt zanddichtdoek achter de schotten aangebracht. Het talud achter de paal-schot beschoeiing wordt hersteld met klei.

## 1.4 Beschikbaarheid gronden

Het perceel ERM00F1374 is in eigendom van de G.M.A. van der Pol Holding, Oudedijksterweg 11, 9968 TM te Pieterburen. Het naastgelegen perceel, ERM00F139, is in eigendom van waterschap Noorderzijvest. Feitelijk wordt de beschoeiing geplaatst in het perceel in eigendom van het waterschap.

## 1.5 Effecten van het plan

Het plaatsen van de beschoeiing zal op korte termijn na vaststelling van dit projectplan plaatsvinden. De exacte planning volgt nog. Omwonenden en andere betrokkenen worden van de planning op de hoogte gesteld.

Er zullen ook afspraken worden gemaakt met de aannemer om er voor te zorgen dat de omwonenden zo min mogelijk overlast zullen ondervinden van de werkzaamheden.

## 1.6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Het plaatsen van de beschoeiing zal vanaf een ponton op het water worden uitgevoerd. Bij het werken vanaf een ponton moet goed worden berekend of het ponton voldoende draagkracht heeft voor alle krachten waaraan het wordt blootgesteld. Daarnaast is het gevaar op uitglijden ook groot, omdat deze nat en modderig kan worden, of door schommelingen van het ponton zelf.

Hierbij een paar maatregelen in acht te nemen om het werk veilig te kunnen afronden:

- zorgen voor veilige machines en materialen, die geschikt zijn voor het werk;
- de machines op een ponton vlak en stabiel opstellen en geborgd of met een afrijdbeveiliging;
- zorgen voor een veilige toegang tot het ponton;
- zorgen voor de benodigde reddingsmiddelen.

## 1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

### 1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Voor het plaatsen van de beschoeiing wordt door bureau Waardenburg een ecologische toets gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek zullen aan dit projectplan als bijlage worden toegevoegd.

### 1.7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Er wordt gebruik gemaakt van materialen die zijn gecertificeerd. Voor wat betreft Flora en Fauna wordt een Quicksan uitgevoerd. Verder houden we bij de uitvoering rekening met de geldende gedragscode van het waterschap Noorderzijlvest.

### 1.7.3 Nadeelcompensatie

N.v.t.

## 1.8 Legger en beheer en onderhoud

### 1.8.1 Legger

Nadat het projectplan onherroepelijk is, zullen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond vindt een oplevercontrole plaats. Na afronding van alle werkzaamheden zal een gereed melding gedaan worden bij de afdeling vergunningverlening en handhaving. Het nieuwe werk zal vervolgens worden opgenomen in het beheerregister van waterschap Noorderzijlvest. Vastlegging van de nieuwe situatie zal daarna in de eerstvolgende leggerwijziging worden meegenomen.

### 1.8.2 Beheer en onderhoud

Het gewoon- en buitengewoon beheer en onderhoud van de te plaatsen beschoeiing berust na de werkzaamheden bij de aangrenzende eigenaar van perceel ERM00F1374. Dit vanwege het ontbreken van enig belang voor het waterschap. De huidige eigenaar is hiervan op de hoogte en akkoord.

## 1.9 Samenwerking

Het Waterschap Noorderzijlvest is de opdrachtgever voor het laten plaatsen van de. Voor de realisatie van de te plaatsen beschoeiing, wordt opdracht versterkt aan aannemer Beukema te Onderdendam. Er wordt rechtstreeks met deze aannemer overlegd over de te realiseren opdracht.

Verder zullen de bewoners nabij de betreffende bruggen worden geïnformeerd over de geplande werkzaamheden en zijn er detailafspraken gemaakt.

## **2 Verantwoording**

### **2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving**

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waarbij voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste van belang is. Het plaatsen van beschoeiing is nodig vanwege de ontstane schade aan de oever van het perceel ERM00F1374 door de baggerwerkzaamheden in 2019.

### **2.2 Verantwoording op basis van beleid**

#### **2.2.1 Toets beleid waterschap**

Beleid van het waterschap is het garanderen van een goede waterbeheersing in haar beheersgebied. Het plaatsen van de beschoeiing draagt hieraan bij.

### **2.3 Verantwoording van de keuzen in het project**

Het beleid van het waterschap dient ervoor om zorg te dragen voor waterveiligheid, voldoende en schoon water. Een beschoeiing beschermt de oever tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen.

### **2.4 Benodigde vergunningen en meldingen**

Er wordt een Quicksan uitgevoerd. De daaruit voortkomende verplichtingen en aanbevelingen zullen door het waterschap worden opgevolgd. Voor het plaatsen van beschoeiing door het waterschap in het Broekstermaar is een vergunning nodig van de eigen dienst. Een goedgekeurd projectplan dient hiertoe.

## **3 Bevoegdheid en gevolgde procedure**

### **3.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan**

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

### **3.2 Procedure**

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

## 4 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaarmaken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaarmaken).

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.