

Standing order borging verpompings Gele Vijver

Dit is niet formeel geregeld via een BBS (wel kort vernoemd in MEOD 03.01.0160), maar is via een standing order aan panel uitgevaardigd. Het staat dus op een calamiteiten bord:

1.4.1 Verpompings/schakelingen gele vijver

Alle verpompings en schakelingen van en naar de gele vijver dienen te worden vermeld in het wachtverslag. Vóór elke verpompings van de gele vijver terug naar het Hollands Diep, moet er van de gele vijver een monster genomen en geanalyseerd worden. De analyse resultaten moeten \leq zijn aan de lozingsvoorwaarden van Groen Fase 2. Na elke schakeling van Groen Fase 1 of 2 naar de gele vijver moet de verpompings gestopt worden en dient er opnieuw een monster genomen/geanalyseerd te worden.

Als de vijver meerdere dagen verpompings staat moet er minimaal elke 24 uur een monster genomen/geanalyseerd worden in de middagdienst.

