

Definitief PROJECTPLAN

voor de wijziging van een waterstaatswerk
artikel 5.4 van de Waterwet

Projectplan Zandstraat



LEESWIJZER

Het projectplan verleggen waterloop 211086 en verlengen van een bestaande duiker ter hoogte van de Zandstraat te Heeswijk Dinther bestaat uit drie delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures.

DEEL I verleggen waterloop 211086 en verlengen van een bestaande duiker ter hoogte van de Zandstraat te Heeswijk Dinther

1. AANLEIDING EN DOEL

Aan de Zandstraat te Heeswijk Dinther ligt een A-watergang in beheer en onderhoud bij waterschap Aa en Maas. Op deze A-watergang komt een gemeente overstort uit, maaisel moet over een lengte van 500 meter na de overstort geruimd worden door het waterschap.

Op dit moment is het te onveilig om goed beheer en onderhoud uit te kunnen voeren. De benodigde werkruimte is aan beide kanten erg smal door diverse obstakels, zoals een hekwerk en een heg welke al heel lang aanwezig zijn en toentertijd legaal zijn geplaatst. Op dit moment is het zo onveilig dat we niet kunnen voldoen aan de ruimplicht van maaisel achter een overstort, simpelweg omdat de ruimte er niet is.

Door een voldoende brede beschermingszone kunnen we veilig onderhoud uitvoeren en is de situatie niet meer in strijd met de zowel de Keur als de legger van het waterschap. Dit past binnen het proces en uitgangspunten wijzer onderhoud (vastgesteld door dagelijks bestuur (hierna te noemen DB) 11 juli 2023).

Doel is een veilige onderhoud situatie krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk om een bestaande duiker te verlengen en de waterloop zodanig te verleggen dat we aan 1 zijde voldoende ruimte krijgen voor veilig onderhoud.

2. LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED

De waterloop bevindt zich tussen Zandstraat 1c en 1a te Heeswijk Dinther.



3. BESCHRIJVING VAN DE WATERSTAATSWERKEN

- De waterloop wordt verlegd richting Zandstraat 1, perceelnummer 1484. De waterloop blijft hetzelfde profiel houden en dus dezelfde afvoercapaciteit. Aan de zijde van Zandstraat 1a, perceelnummer 268 komt dan een voldoende brede strook te liggen voor het beheer en onderhoud.
- De beschermingszone op perceel HWK02 F 1484 wordt teruggebracht naar 1 meter.
- De bestaande duiker die onder de Zandstraat ligt wordt verlengd met 14 meter. Totale lengte van de duiker wordt hiermee 28 meter.



- Verleggen watergang
- Verlengen duiker
- Bestaande duiker

4. BESCHIKBAARHEID GRONDEN

- De waterloop wordt verlegd op grond van waterschap Aa en Maas. Er hoeft geen grond verworven te worden.

5. EFFECTEN VAN HET PLAN

- Door het verleggen van de waterloop kan het onderhoud veiliger worden uitgevoerd, een en ander conform de uitgangspunten van wijzer onderhoud. Het maaisel kan volgens afspraak worden geruimd en dat zal de waterkwaliteit ten goede komen. Voor de afvoer heeft het geen effect omdat het profiel van de waterloop onveranderd blijft.

6. WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD

- Het verleggen zal gebeuren door de aannemer conform de richtlijnen van het waterschap. Werkzaamheden worden uitgevoerd met een rupskraan welke werkt vanaf de linkeroever. Werkzaamheden worden in één werkgang uitgevoerd, zowel ontgraven van rechter talud als aanvullen linker talud. Het nieuwe talud zal opgezet worden met stapelzoden om stabiliteit te waarborgen. Er wordt grond aangevoerd ten behoeve van het aanvullen van de duiker.
- De reeds bestaande duiker onder de Zandstraat wordt met 14 m verlengd.

7. BESCHRIJVING VAN DE TE TREFFEN VOORZIENINGEN, GERICHT OP HET ONGEDAAN MAKEN OF BEPERKEN VAN NADELIGE GEVOLGEN

7.1 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Ter beperking van de nadelige gevolgen van het plan tijdens de uitvoering zijn de volgende maatregelen voorzien:

- Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming.
- Indien aan de orde zal er een omleidingsplan en bereikbaarheidsplan worden opgesteld ten behoeve van de uitvoering van het werk met in achtneming van de veiligheid voor de omgeving.

8. LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD

8.1 Legger

- Door het verleggen van de watergang en het verlengen van de duiker wijzigt de ligging van de waterloop en de bijbehorende kunstwerken. De ligging en afmeting van de waterloop en bijbehorende kunstwerken moeten na uitvoering van de werkzaamheden opnieuw ingemeten worden. De beschermingszone van de linkeroever wordt 5 meter gemeten vanuit de insteek van de nieuwe waterloop. De beschermingszone langs de rechteroever 1 meter gemeten vanuit de insteek van de nieuwe waterloop. De beschermingszone langs de rechteroever kan verkleinen doordat er afspraken met de aanliggende eigenaren zijn gemaakt dat het waterschap het onderhoud zal uitvoeren vanaf de linker oever.

8.2 Beheer en onderhoud

- Door het verleggen van de waterloop ontstaat een bredere werkstrook. Hierdoor kan het beheer en onderhoud makkelijker en veiliger worden uitgevoerd.
- Het onderhoud wordt uitgevoerd door het waterschap. Frequentie van onderhoud is 2 keer per jaar maaien.

9. SAMENWERKING

- Het verleggen van de waterloop gebeurt in samenspraak met de aanliggende eigenaren. Uitvoering zal gebeuren door de firma van Berkel te Veghel.

DEEL II VERANTWOORDING

1. VERANTWOORDING OP BASIS VAN BELEID

1.1 Toets beleid waterschap

- *Keur waterschap Aa en Maas*
Dit werk wordt uitgevoerd conform de uitgangspunten van Wijzer Onderhoud. Na uitvoering van het werk voldoet de situatie aan de Keur van het waterschap.
- *Waterwet*
Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, dit inclusief een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken (zie deel 1). Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1). Onderhavig projectplan voldoet aan de hierboven genoemde vereisten.

1.2 Toets Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt de aanwezige flora en fauna. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen, vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld het verwijderen van bepaalde planten en het verstoren of doden van sommige dieren. In bepaalde situaties en onder bepaalde omstandigheden mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing (mogelijk als onderdeel van een omgevingsvergunning) of vrijstelling nodig. Voor het onderdeel stikstof wordt voorafgaand aan de uitvoering nog een natuurtoets uitgevoerd en indien nodig een vergunning aangevraagd.

2. VERANTWOORDING VAN DE KEUZEN IN HET PROJECT

- Als gevolg van diverse legale obstakels aan weerszijden van de waterloop haaks op de Zandstraat te Heeswijk-Dinther, kan het onderhoud aan de waterloop niet veilig en doelmatig uitgevoerd worden. Om de onderhoudssituatie te verbeteren is er een Wijzer Onderhoud traject gestart. Met de twee aanliggende eigenaren zijn de verschillende opties ter verbetering doorgenomen. Het verleggen van de waterloop in combinatie met het verlengen van een duiker geniet de voorkeur. Door het verleggen krijgen we een voldoende brede werkstrook en kunnen we veilig beheer en onderhoud uitvoeren. Door het verleggen van de watergang zal het onderhoud in de toekomst volledig vanaf de rechteroever gebeuren.

3. BENODIGDE VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

- Er zijn geen vergunningen nodig voor het dempen en verleggen.

DEEL III RECHTSBESCHERMING

Inzage

Na vaststelling van projectplan door het dagelijks bestuur van het waterschap wordt dit gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar

Indien u het als belanghebbende niet eens is met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken na de publicatie van het besluit.

Beroep en hoger beroep

Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep de mogelijkheid tot beroep open. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop de beslissing op bezwaar is ontvangen kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd.