

Ontwerp-projectplan aanleggen duikers

Inhoudsopgave

Projectplan Waterwet

Voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk artikel volgens 5.4 Waterwet, met toelichting.

Deel I Aanleg duikers

Deel II Verantwoording

Deel III Rechtsbescherming

Deel IV Bijlagen

Leeswijzer

Het ontwerp-projectplan leggeraanpassingen bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat overzichtskaarten, rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

DEEL I AANLEG DUIKERS

1) Aanleiding en doel

Langs de A73 wordt een geluidsscherm geplaatst door de gemeente Land van Cuijk. Het geluidsscherm beperkt de onderhoudsroute aan A-watergang 106005. Door het plaatsen van twee duikers kan ter plaatse van het geluidsscherm aan de overzijde worden gereden. Hiermee is het onderhoud geborgd.

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet is het verplicht om een projectplan op te stellen voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk.

2) Kaarten en legervakken

De aanleg van de duikers vindt plaats in A-watergang 106005 gelegen op perceel CUI00M 404 in eigendom van Waterschap Aa en Maas.



Afbeelding 1: Locatie geluidsscherm en aan te leggen duikers (rode lijnen)

3) Beschrijving van de waterstaatswerken

Het betreft een tweetal duikers. Deze hebben beide een diameter van 800mm en een lengte van ca. 14m.

4) Beschikbaarheid gronden

Het gaat om de aanleg van twee duikers. Het waterschap is eigenaar van de grond waar A-watergang 106005 is gelegen. Het perceel aan de oostzijde is in eigendom van de gemeente Land van Cuijk, het perceel aan de westzijde is in eigendom van de staat.

5) Effecten van het plan

Door het plaatsen van twee duikers kan ter plaatse van het geluidsscherm aan de oostzijde van de waterloop worden gereden voor het onderhoud. Hiermee is onderhoud aan de waterloop geborgd.

Beide duikers zullen worden voorzien van een diameter die minimaal gelijk is aan de duiker benedenstrooms. De diameter die wordt gebruikt (800mm) is daarnaast positief getoetst door de hydroloog. Het plaatsen van twee duikers heeft dus geen negatief effect op de afstroming.

6) Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Het plaatsen van twee dammen met duikers wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd in afstemming met het waterschap. Conform afspraken en tekening zoals toegevoegd als bijlage.

7) Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Door het plaatsen van twee dammen met duikers wordt de aan- en afvoer van de A-watgang niet belemmerd.

7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Voor de werkzaamheden is geen afdamming van de waterloop noodzakelijk. De doorstroming blijft gewaarborgd. De werkzaamheden worden met inachtneming van de gedragscode "Wet natuurbescherming voor waterschappen" uitgevoerd. De werkzaamheden worden in samenspraak met de aanliggende eigenaren uitgevoerd.

7.3 Financieel nadeel

Als gevolg van dit ontwerp-projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de website www.aanenmaas.nl.

8) Legger, beheer en onderhoud

8.1 Legger

De twee te realiseren dammen met duikers worden nadat het projectplan is goedgekeurd ingemeten en wordt dan in het beheerregister en de legger opgenomen worden. Via www.aanenmaas.nl/legger zijn de wijzigingen digitaal in te zien.

8.2 Beheer en onderhoud

De in- en uitstroomzijde van de duikers zullen onderhouden worden, dit wordt opgenomen in het onderhoudsbestek.

9) Medewerking

Het initiatief voor het plaatsen van het geluidsscherm is afkomstig van de gemeente Land van Cuijk. Zij hebben het waterschap om medewerking gevraagd. In overleg is overeengekomen dat het onderhoud ter plaatse van het geluidsscherm in de toekomst aan de oostzijde plaats gaat vinden. Hiermee is sprake van een toekomstbestendige inrichting.

DEEL II VERANTWOORDING

1) Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder:

o voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
o bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
o vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1)
Dit plan voldoet aan de genoemde doelstellingen.

2) Verantwoording op basis van beleid

2.1 Toets beleid waterschap

Dit plan draagt bij aan de doelstellingen van het waterschaps-beleid, zoals o.a. is weergegeven in het waterbeheerplan 2022-2027.

2.2 Toets overig beleid

Dit plan draagt bij aan de doelstelling vanuit “Toekomstbestendig sloot onderhoud”.

3) Verantwoording van de keuzen in een project

De dam met duiker levert een bijdrage aan het toekomst bestendig slootonderhoud van de watergang. De duiker zorgt voor het efficiënter uit te kunnen voeren van het onderhoud. De aannemer voor het maaionderhoud hoeft niet over het op en neer te rijden over het terrein van de aanliggende eigenaren te rijden, maar kan in één werkgang doorwerken.

4) Benodigde vergunningen en meldingen

Het betreft wijzigingen aan het watersysteem die via dit projectplan gereguleerd worden. Vergunningen van andere overheden zijn niet noodzakelijk. Wel is een Aerius berekening benodigd om de stikstofuitstoot te berekenen.

DEEL III RECHTSBESCHERMING

1) Zienswijze

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend.

2) Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State.

3) Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

4) Verzoek om voorlopige voorziening

