

Verlenging referentieperiode

Rapport versie 20-04-2017 "beoordeling foliebassins/ mestzakken" behorend bij Brl 2344 d.d. 20-april 2017

1. Gegevens certificaat houder			
Certificaathouder	Appel Bouw 2.0 B.V.		
Certificaatnummer en rapportnummer	K95122/02 2023-244		
Naam inspecteur	[REDACTED]		
Controle datum	03-08-2023		
2. Gegevens opdrachtgever			
Naam	[REDACTED]		
Adres	[REDACTED]		
Postcode / plaats	[REDACTED]		
Telefoonnummer	[REDACTED]		
Mobiel nummer	[REDACTED]		
3. Locatie			
Naam gebruiker	[REDACTED]		
Controle-adres	[REDACTED]		
Plaats/ postcode	[REDACTED]		
4. Type silo			
Type silo	foliebassin		
Merk afdekking (naam leverancier)	[REDACTED]		
Bouwjaar	2012		
Diameter (in M)	30x20		
Hoogte silo (in m)	2.2		
Inhoud silo (in m3)	800		
5. Uitwendige inspectie 1)		Opmerkingen	Nr.
Algemeen staat van onderhoud boven- en onderkleed foliebassin/ folie mestzak	Goed		
Folie beschermd voor slangen over de dijk en pompen en/of mixers	Goed		
Onderhoudstoestand afsluiters	Goed		
Onderhoudstoestand spanveren (mestzak)	N.v.t.		
onvolkomenheden		Opmerkingen	Nr.
Verkleuring / verwerking	Geen		
Blaasvorming	Geen		
Beschadigingen	Geen		
Type beschadiging	geen		
Bovenkleed aanwezig	Ja		
- Zo ja, type bovenkleed	PVC-P		
Folie gecertificeerd zoals vermeld in brl2342	Ja		
Morsput aanwezig	Ja		
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 2 afsluiters	Ja		
Leidingwerk over het talud aanwezig (eventuele 2e afsluiter niet noodzakelijk , alleen bij onder druk staande leidingen)	Ja		
Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig	Ja		1
Afsluiters voldoende verankerd	Ja		
Spanveren aanwezig bij mestzak	N.v.t.		
Algemene indruk visueel	Voldoende		
6. Grondwerk		Opmerkingen	Nr.
Staat van dijklichaam	Goed		
Dijk vrij van zware wortelgroei	Ja		
Dijk vrij van ondergraving	Ja		

7. Drainage		Opmerkingen	Nr.
Drainage aanwezig i.v.m. bodemgas	Nee		
Controleput aanwezig	Nee		
- Zo ja, mest/ gier vastgesteld	N.v.t.		
Aanvullende inspectie noodzakelijk	Nee		

8. Aanvullende inspectie (in geval van gerede twijfel)		Opmerkingen	Nr.
Inspectie onderkleed	Nee		2
Folie gecertificeerd zoals vermeld in brl2342	N.v.t.		2
Type onderkleed	PVC-P		2
Doorvoer onderkleed	N.v.t.		2
Drainageleiding	N.v.t.		2

9. Veiligheid		Opmerkingen	Nr.
Hekwerk hoogte 1.80 m aanwezig?	Ja		
Goed werkend slot aanwezig?	Ja		
Aanrijdvoorziening aanwezig t.p.v. morsput en afsluiters	Ja		
Vluchtweg aanwezig voor mens en dier?	Ja		

10. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden)	
1	De hoofdafsluiter behoeft geen extra slot, hoofdafsluiter staat achter het gesloten hekwerk.
2	Er is geen inwendige inspectie uitgevoerd.

11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is)
11 Mestbassin is meteen goedbevonden (zie verder punt 12).

12. Vaststelling nieuwe referentieperiode 1)
De nieuwe referentieperiode is 5 jaar en 0 maanden
De referentieperiode is dan geldig tot 03-08-2028

13. Ondertekening rapport 2)

Plaats:

Zwolle

Datum:

03-08-2023

Handtekening:

Inspecteur

14. Symbolen en verwijzingen
*) = doorhalen wat niet van toepassing is
n.v.t. = niet van toepassing.
nr. = nummering van gemaakte opmerkingen.
1) = Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor betonnen afdekkingen 0-10 jaar.
Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor overige afdekkingen 0-5 jaar.
Waarbij
• 0-5 jaar voor gecertificeerde folie's en
• 0-2,5 jaar voor niet gecertificeerde folie's.
2) = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.